

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 1". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 1		770,779	74,376	21333,37	84,4315	2066,45	23399,82
	Благоустройство	руб	0	0	12000,00			12000,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	532	3,724	424,01			424,01
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,539	2,247	255,83			255,83
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	19,5	3,042	350,74		263,74	614,48
	Олифа	кг				0,234	12,31	
	Шпаклевка	кг				6,3375	99,31	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				2,0085	152,12	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	130,65			130,65
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	92,47	14,518	1597,25		334,72	1931,97
	Шпаклевка	кг				21,3606	334,72	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	2	1,516	176,98		33,94	210,92
	Олифа	кг				0,18	9,47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,322	24,47	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	0,13	0,12	13,00		2,21	15,21
	Олифа	кг				0,0117	0,62	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,0209	1,59	
	Перетирка штукатурки	м2	49,1	15,81	1822,92		151,13	1974,05
	Штукатурка гипсовая	кг				9,329	151,13	
	Простая масляная окраска дверей	м2	63,87	19,225	2216,63		1048,98	3265,61
	Олифа	кг				0,7664	40,32	
	Шпатлевка универсальная	кг				16,2868	263,68	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				9,836	744,98	
	Ремонт вентиляей	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	278,64		1,15	279,79
	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	2	5,442	635,30		106,22	741,52
	Известь	кг				6,16	52,36	
	Цемент	кг				8,976	53,86	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	2,1	0,987	100,44			100,44

	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,8	1,168	132,99			132,99
	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,27	0,965	109,90		84,36	194,26
	Гвозди 1,6*25	кг				0,0019	0,10	
	Стекло (оконное)	м2				0,297	75,73	
	Штапик оконный	м				2,2032	8,53	
Итого:			770,78	74,376	21333,37	84,43	2066,45	23399,82

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП