

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 11". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 11		543,353	32,509	22717,37	41,2386	518,39	23235,76
	Благоустройство	руб	0	0	18171,00			18171,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	500	3,5	398,51			398,51
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,49	2,175	247,69			247,69
	Известковая окраска по дереву (сливных ям, туалетов)	м2	4	0,472	51,48		6,46	57,94
	Известь	кг				0,76	6,46	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	129,84			129,84
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,003	0,012	1,54			1,54
	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	18	3,24	368,91			368,91
	Ремонт вентилей	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	Ремонт деревянных ступеней	шт	2	7,32	833,45		161,98	995,43
	Гвозди 4*100	кг				0,06	2,26	
	Доска обрешная 40 мм	м3				0,0288	159,72	
	Ремонт лопат к=0,5	шт	4	4,48	510,09		163,76	673,85
	Саморез 3,5*50	шт				28	11,76	
	Черенок	шт				4	152,00	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	3,6	3,474	385,31			385,31
	Смена вентилей ц/о	шт	1	0,93	112,67		94,00	206,67
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	м2	1,26	2,1	239,15		23,08	262,23
	Гвозди 4*100	кг				0,3024	11,37	
	Доска обрешн.40*150*4000	м3				0,0024	11,71	
	Смена радиаторной пробки	пробка	1	0,356	45,73		0,29	46,02
	Лен сантехнический	кг				0,005	0,29	
	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		26,00	67,91
	Сгон д 20	шт				1	26,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1	0,15	17,08			17,08
	Установка пружин (б/у)	шт	1	0,658	74,92		2,82	77,74

