

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 2". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 2		848,539	181,574	39914,00	101,2642	4242,18	44156,18
	Благоустройство	руб	0	0	18434,00			18434,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	592	4,144	471,84			471,84
	Демонтаж радиаторов	шт	2	2,53	265,95			265,95
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,535	2,241	255,17			255,17
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	12,7	1,981	228,43		185,20	413,63
	Олифа	кг				0,1524	8,02	
	Шпаклевка	кг				4,1275	64,68	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,3081	112,50	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	131,72			131,72
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	58,9	14,254	1554,52		229,81	1784,33
	Шпаклевка	кг				14,6655	229,81	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	1,8	0,794	92,67		27,65	120,32
	Олифа	кг				0,0576	3,03	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,2232	3,41	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,2466	21,21	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	2,5	1,895	221,22		42,33	263,55
	Олифа	кг				0,225	11,84	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,4025	30,49	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	0,13	0,12	13,00		2,21	15,21
	Олифа	кг				0,0117	0,62	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,0209	1,59	
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,004	0,016	2,05			2,05
	Перетирка штукатурки	м2	26	8,372	965,29		186,71	1152,00
	Гипс строительный	кг				2,47	13,36	
	Известь	кг				2,5636	21,79	

..	Шпаклевка	кг				9,672	151,56	
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	5	1,91	220,22		93,38	313,60
..	Олифа	кг				0,21	11,05	
..	Шпатлевка универсальная	кг				1,25	19,09	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				0,835	63,24	
..	Простая масляная окраска дверей	м2	73,12	22,009	2537,65		1183,75	3721,40
..	Олифа	кг				0,8774	46,16	
..	Шпатлевка универсальная	кг				18,6456	284,72	
..	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				11,2605	852,87	
..	Профобход квартир	квартира	8	4,8	616,56			616,56
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	10	3,7	403,52			403,52
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	15	18,6	2028,52			2028,52
..	Прочистка и промывка отопительных приборов радиаторов	1 прибор	20	67,06	7732,02			7732,02
..	Регулировка смывного бачка	1 прибор	1	0,307	38,55			38,55
..	Ремонт вентилей	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
..	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
..	Ремонт кладки стен кирпичной	м3	0,25	10,172	1088,86		77,41	1166,27
..	Цемент	кг				12,9025	77,41	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		90,06	217,58
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,56	
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
..	Ремонт смывного бачка	1 прибор	1	1,15	139,32			139,32
..	Ремонт штукатурки внутренних стен	м2	2	5,252	613,12		106,24	719,36
..	Известь	кг				6,16	52,36	
..	Цемент	кг				8,98	53,88	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	5,3	3,976	431,10			431,10
..	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3	м2	0,3	1,072	122,11		93,73	215,84
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0021	0,11	
..	Стекло (оконное)	м2				0,33	84,15	
..	Штапик оконный	м				2,448	9,47	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	4	0,6	68,32			68,32
..	Установка регистров	м	1	0,187	22,65		1883,70	1906,35
..	Регистр д 57 L-900 3-х секц.	шт				1	1883,70	
Итого:			848,54	181,574	39914,00	101,26	4242,18	44156,18

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП