

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 28". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Мк-н Новый-4 - 28		1081,606	157,195	36499,52	139,1944	5836,71	42336,23
..	Благоустройство	руб	0	0	17720,00			17720,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	550	3,85	438,36			438,36
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,413	2,063	234,89			234,89
..	Известковая окраска по дереву (сливных ям, туалетов)	м2	4	0,472	51,48		6,46	57,94
..	Известь	кг				0,76	6,46	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	126,53			126,53
..	Окраска клеевыми составами	м2	301,7	47,367	5211,31		1064,21	6275,52
..	Шпатлевка универсальная	кг				69,6927	1064,21	
..	Окраска маслянными составами плитусов, сапожков	м2	6,6	2,911	339,78		125,28	465,06
..	Олифа	кг				0,2112	7,99	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,8184	12,50	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,9042	104,79	
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,003	0,012	1,54			1,54
..	Очистка кровли от мусора	м2	26	0,338	32,45			32,45
..	Перетирка штукатурки	м2	90,5	29,141	3359,96			3359,96
..	Шпаклевка Мастер	кг				8,9414		
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	4,72	1,803	207,89		97,24	305,13
..	Олифа	кг				0,1982	7,50	
..	Шпатлевка универсальная	кг				1,18	18,02	
..	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0,7882	71,72	
..	Простая масляная окраска дверей	м2	70,83	21,32	2458,17		1572,06	4030,23
..	Олифа	кг				0,85	32,15	
..	Шпатлевка универсальная	кг				18,0616	275,80	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				10,9078	1264,11	
..	Разборка деревянного крыльца	1 м2 горизонта льной	3,75	8,891	943,18			943,18

..	Ремонт вентиляй	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
..	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
..	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения	шт	1	3,032	389,46		19,60	409,06
..	Доска обр.25*150*4000	м3				0,004	19,60	
..	Ремонт деревянных ступеней	шт	1	3,66	416,73		1,16	417,89
..	Гвозди 3*70	кг				0,03	1,16	
..	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	1,3	3,537	412,94		27,07	440,01
..	Цемент	кг				5,8344	27,07	
..	Смена дверных приборов: петель	шт	2	2,29	260,74		106,46	367,20
..	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63,00	
..	Саморез для ГКЛ 4,2*70	кг				0,32	43,46	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	2	1,316	149,84		49,55	199,39
..	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
..	Саморез 3,5*32	шт				4	0,88	
..	Саморез для ГКЛ 4,2*70	кг				0,08	10,87	
..	Смена дверных приборов: ручек-скоб	шт	2	0,752	85,62		54,56	140,18
..	Ручка-скоба	шт				2	50,80	
..	Саморез для ГКЛ 3,5*55	шт				8	3,76	
..	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	м2	1	1,667	189,80		18,33	208,13
..	Гвозди 4*100	кг				0,24	9,02	
..	Доска обрезн.40*150*4000	м3				0,0019	9,31	
..	Снятие дверных полотен	м2	3,23	1,347	142,88			142,88
..	Укрепление оконных и дверных коробок	коробок	1	0,244	27,78		2,65	30,43
..	Гипс строительный	кг				0,49	2,65	
..	Установка дверных полотен	шт	2	2,64	364,95		1,47	366,42
..	Гвозди 3*70	кг				0,038	1,47	
..	Устройство деревянного крыльца	1 м2 горизонта льной	1,56	15,23	1845,15		2650,61	4495,76
..	Гвозди 4*100	кг				1,2324	53,61	
..	Доска обрезн.50*150*4000	м3				0,53	2597,00	
Итого:			1081,61	157,195	36499,52	139,19	5836,71	42336,23

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП

