

Обновить

Настройка

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 3". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Мк-н Новый-4 - 3</b>		<b>1333,587</b>	<b>179,923</b>	<b>39460,23</b>	<b>135,6751</b>	<b>10000,09</b>	<b>49460,32</b>
	Благоустройство	руб	0	0	18127,00			18127,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	870	6,09	693,41			693,41
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,543	2,253	256,50			256,50
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	18,31	2,856	329,34		267,00	596,34
	Олифа	кг				0,2197	11,56	
	Шпаклевка	кг				5,9507	93,25	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,8859	162,19	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	129,52			129,52
	Окраска клеевыми составами	м2	90,83	21,981	2460,54		345,36	2805,90
	Шпатлевка универсальная	кг				22,6167	345,36	
	Окраска масляными составами плитусов, сапожков	м2	2,1	0,926	108,11		29,50	137,61
	Олифа	кг				0,0672	3,54	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,2604	3,98	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,2877	21,98	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	8,03	4,802	500,18		132,22	632,40
	ДВП 2750*1750	шт				0,499	132,22	
	Окраска МАФ по дереву	м2	12	4,26	491,18		152,54	643,72
	Олифа	кг				0,009	0,47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,464	152,07	
	Окраска МАФ по металлу	м2	7	5,047	545,08		127,43	672,51
	Олифа	кг				0,28	14,73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,085	112,70	
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,004	0,016	2,05			2,05
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	100	0,1	11,39			11,39
	Перетирка штукатурки	м2	36,3	11,689	1347,70		37,90	1385,60
	Гипс строительный	кг				3,4485	18,66	
	Цемент	кг				3,4485	19,24	

..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	9,38	3,583	413,14		695,75	1108,89
..	Грунт пропитка 10 кг	шт				1	497,23	
..	Шпатлевка универсальная	кг				2,345	35,81	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,5665	162,71	
..	<b>Простая масляная окраска дверей</b>	<b>м2</b>	<b>109,44</b>	<b>32,941</b>	<b>3798,14</b>		<b>2245,83</b>	<b>6043,97</b>
..	Олифа	кг				1,3133	69,09	
..	Шпатлевка универсальная	кг				27,9072	426,14	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				16,8538	1750,60	
..	<b>Ремонт вентиляей</b>	<b>шт</b>	<b>4</b>	<b>3,312</b>	<b>377,10</b>		<b>40,00</b>	<b>417,10</b>
..	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
..	<b>Ремонт лопат к=0,5</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,12</b>	<b>127,52</b>		<b>88,50</b>	<b>216,02</b>
..	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
..	Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,1	69,00	
..	<b>Ремонт надворного оборудования</b>	<b>м2</b>	<b>2,5</b>	<b>6,137</b>	<b>707,65</b>		<b>676,40</b>	<b>1384,05</b>
..	Обналичка 2000	шт				1	100,00	
..	Обналичка д/песочн.40*150*2100	шт				4	576,40	
..	<b>Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля</b>	<b>м2</b>	<b>42,4</b>	<b>39,559</b>	<b>4504,21</b>		<b>211,55</b>	<b>4715,76</b>
..	Гвозди 4*100	кг				5,512	211,55	
..	<b>Ремонт смесителя со снятием</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>2,3</b>	<b>261,88</b>		<b>16,00</b>	<b>277,88</b>
..	Набор прокладок	шт				1	16,00	
..	<b>Ремонт смывного бачка</b>	<b>1 прибор</b>	<b>1</b>	<b>1,15</b>	<b>139,32</b>			<b>139,32</b>
..	<b>Ремонт штукатурки стен(вводов)</b>	<b>м2</b>	<b>3</b>	<b>8,163</b>	<b>952,95</b>		<b>133,90</b>	<b>1086,85</b>
..	Известь	кг				9,24	58,77	
..	Цемент	кг				13,464	75,13	
..	<b>Смена и перестилка дощатых покрытий полов</b>	<b>м2</b>	<b>6</b>	<b>8,346</b>	<b>950,28</b>		<b>125,86</b>	<b>1076,14</b>
..	Гвозди 4*100	кг				1,44	62,64	
..	Доска обрез. 50мм	м3				0,0114	63,22	
..	<b>Смена колпаков на канализационные и вентиляционные вытяжки</b>	<b>шт</b>	<b>1</b>	<b>1,86</b>	<b>202,85</b>			<b>202,85</b>
..	<b>Смена обрешетки</b>	<b>м2</b>	<b>2,2</b>	<b>1,646</b>	<b>174,56</b>		<b>163,12</b>	<b>337,68</b>
..	Брусok 40*40*4000	шт				0,0227	1,15	
..	Гвозди 90мм	кг				0,088	3,35	
..	Доска обрезная 40 мм	м3				0,0286	158,62	
..	<b>Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3</b>	<b>м2</b>	<b>0,51</b>	<b>1,823</b>	<b>207,59</b>		<b>159,34</b>	<b>366,93</b>
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0036	0,18	
..	Стекло (оконное)	м2				0,561	143,05	
..	Штапик оконный	м				4,1616	16,11	
..	<b>Установка блоков оконных с переплетами</b>	<b>м2</b>	<b>2</b>	<b>4,336</b>	<b>519,06</b>		<b>4140,76</b>	<b>4659,82</b>
..	Гвозди 90мм	кг				0,33	12,56	
..	Оконный блок слух.окна с жалюзи 1,05*0,67	шт				2	4128,20	
..	<b>Установка деревянных элементов каркаса</b>	<b>1 м3</b>	<b>0,04</b>	<b>1,035</b>	<b>115,86</b>		<b>207,80</b>	<b>323,66</b>

. .	Гвозди 20*1,2	кг				0,0012	0,04	
. .	Доска обрезн.50*150*4000	м3				0,0424	207,76	
. .	Устройство мелких покрытий из оцинкованной стал(доп. полосы к желобам, парапеты, свесы)	м2	2	2,592	295,12		3,33	298,45
. .	Гвозди 2,5*50	кг				0,08	3,33	
<b>Итого:</b>			<b>1333,59</b>	<b>179,923</b>	<b>39460,23</b>	<b>135,68</b>	<b>10000,09</b>	<b>49460,32</b>

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.  
подпись МП