

**Ведомость по выполненным работам**

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 51". По Подрядчику "ИП Толок О.С.". По договору "договор-

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	<b>Мк-н Новый-4 - 51</b>		<b>404,404</b>	<b>52,434</b>	<b>27088,33</b>	<b>2,1974</b>	<b>176,36</b>	<b>27264,69</b>
..	Благоустройство	руб	0	0	20284,00			20284,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	300	2,1	239,11			239,11
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,506	2,199	250,35			250,35
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	144,83			144,83
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,498	1,992	255,87			255,87
..	Перевод ГВС	перевод	18	9	1024,74			1024,74
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	56	10,08	1147,71			1147,71
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	10	12,4	1352,34			1352,34
..	Ремонт вентилей	шт	4	3,312	377,10		40,00	417,10
..	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1	1,12	127,52		39,50	167,02
..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	1	0,241	27,44			27,44
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	3,6	5,256	598,45			598,45
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,8	2,628	299,22			299,22
..	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	1	1,026	121,34		44,88	166,22
..	Труба ду 15	т				0,0014	44,88	
..	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		11,98	53,89
..	Сгон д-15	шт				1	11,98	
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	5	0,75	85,39		40,00	125,39
..	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
	<b>Итого:</b>		<b>404,40</b>	<b>52,434</b>	<b>27088,33</b>	<b>2,20</b>	<b>176,36</b>	<b>27264,69</b>

Сдал: \_\_\_\_\_

подпись

МП

Принял: \_\_\_\_\_ Карпущенко Д. В.

подпись

МП