

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Мк-н Новый-4 - 56". По Подрядчику "ИП Толоч О.С.". По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Мк-н Новый-4 - 56		1163,216	206,847	39031,51	16,1373	4539,24	43570,75
..	Благоустройство	руб			14508,00			14508,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб			710,98			710,98
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	950,000	6,650	757,17			757,17
..	Запуск системы отопления	1000 м	2,258	3,297	375,36			375,36
..	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,040	0,156	20,35		192,58	212,93
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0496	165,66	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,020	0,078	10,17		96,29	106,46
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0248	82,83	
..	Ликвидация воздушных пробок в системе	1 стоя	2,000	1,288	146,65			146,65
..	Материалы для сварочных работ (ведомость по	руб			189,49			189,49
..	Окраска масляными составами радиаторов	м2	1,000	0,598	62,29			62,29
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	0,760	0,704	76,01		11,55	87,56
..	Олифа	кг				0,0684	3,60	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1224	7,95	
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода,	1000 м	0,665	2,660	341,68			341,68
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание	м2	2,000	0,220	21,12			21,12
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 приб	72,000	12,960	1475,62			1475,62
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	8,630	3,297	380,11		177,15	557,26
..	Олифа	кг				0,3625	19,07	
..	Шпатлевка универсальная	кг				2,1575	34,93	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,4412	123,15	
..	Простая масляная окраска дверей	м2	9,990	3,007	346,71		196,40	543,11
..	Олифа	кг				0,1199	6,31	
..	Шпатлевка универсальная	кг				2,5474	41,24	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,5385	148,85	
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	14,000	5,180	564,93			564,93
..	Прочистка дворовой канализационной сети	м	30,000	37,200	4057,03			4057,03
..	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 приб	28,000	93,884	10824,82		80,29	10905,11
..	Лен сантехнический	кг				1,4	80,29	
..	Ремонт вентилей	шт	8,000	5,520	628,51		40,00	668,51
..	Лен сантехнический	кг				0,08	40,00	
..	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		39,50	167,02

..	Гвозди 2,5*50	кг				0,036	1,50	
..	Черенок	шт				1	38,00	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	3,000	6,900	835,93		1,15	837,08
..	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и	1000 м	9,953	9,628	1068,06			1068,06
..	Смена вентилей ц/о	шт	2,000	3,058	370,48		3160,00	3530,48
..	Шаров. кран ду40 навал	шт				2	3160,00	
..	Смена вентилей ГВС	шт	1,000	1,184	143,44		390,70	534,14
..	Лен сантехнический	кг				0,0122	0,70	
..	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	390,00	
..	Смена полотенецсушителей	1 приб	1,000	1,606	194,57			194,57
..	Смена полотенецсушителя	1 приб	1,000	1,606	194,57			194,57
..	Снятие дверных полотен	м2	1,800	0,751	79,62			79,62
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	8,000	1,200	136,63		52,30	188,93
..	Лен сантехнический	кг				0,14	52,30	
..	Установка дверных полотен	шт	1,000	1,320	182,48		1,33	183,81
..	Гвозди 3*70	кг				0,0149	1,33	
..	Установка обналочки	м	2,100	0,189	20,61		100,00	120,61
..	Обналочка 2000	шт				1	100,00	
..	Устранение засоров санитарных приборов	1 приб	2,000	1,586	180,58			180,58
	Итого:		1163,22	206,847	39031,51	16,14	4539,24	43570,75

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП