

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 60". По Подрядчику "ИП Толлок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Мк-н Новый-4 - 60		1026,048	206,093	38708,14	144,9556	5113,43	43821,57
	Благоустройство	руб	0	0	13896,00			13896,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,98			710,98
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	500	3,5	398,51			398,51
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	2,289	3,342	380,51			380,51
	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,04	0,156	20,35		192,58	212,93
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,668	26,92	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0496	165,66	
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,02	0,078	10,17		96,29	106,46
	Скотч 50мм/66 м	шт				0,334	13,46	
	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0248	82,83	
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	8	5,152	586,61			586,61
	Масляная простая окраска деревянных полов	м2	48,3	7,535	868,76		637,81	1506,57
	Олифа	кг				0,5796	30,49	
	Шпаклевка	кг				15,6975	169,53	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				4,9749	437,79	
	Масляная окраска деревянных тамбурных	м2	13,59	6,673	769,36		328,62	1097,98
	Олифа	кг				0,2446	12,87	
	Шпатлевка универсальная	кг				4,5119	73,05	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,8403	242,70	
	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	185,73			185,73
	Окраска ранее окрашенного штакетного забора	м2	5,44	1,926	222,04		71,52	293,56
	Олифа	кг				0,049	2,58	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,6637	68,94	
	Окраска клеевыми составами стен, потолков	м2	149,84	23,525	2588,21		373,82	2962,03
	Шпаклевка	кг				34,613	373,82	
	Окраска масляными составами плинтусов, сапожков	м2	4,83	2,13	248,66		76,06	324,72
	Олифа	кг				0,1546	8,13	
	Шпатлевка универсальная	кг				0,5989	9,70	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,6617	58,23	
	Окраска масляными составами деревянных поручней	м2	2,57	1,133	132,31		40,45	172,76

..	Олифа	кг				0,0822	4,32	
..	Шпатлевка универсальная	кг				0,318	5,15	
..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,3521	30,98	
..	Окраска масляными составами радиаторов	м2	4	3,032	353,96		73,97	427,93
..	Олифа	кг				0,36	18,94	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,644	55,03	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	13,56	12,584	1450,90		207,52	1658,42
..	Олифа	кг				0,9492	49,94	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,8442	157,58	
..	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	2,299	2,129	229,92		40,01	269,93
..	Олифа	кг				0,2069	10,89	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,2478	21,17	
..	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,1224	7,95	
..	Окраска МАФ по дереву	м2	7	2,485	286,52		92,01	378,53
..	Олифа	кг				0,063	3,31	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,854	88,70	
..	Окраска МАФ по металлу	м2	4	2,884	311,47		72,82	384,29
..	Олифа	кг				0,16	8,42	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,62	64,40	
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,335	1,34	172,12			172,12
..	Остекление оконных переплётв	м2	1,1	1,742	198,39		263,04	461,43
..	Гвозди 1,6*25	кг				0,0033	0,17	
..	Стекло	м2				1,265	245,50	
..	Штапик оконный	м				4,488	17,37	
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	4	0,772	74,11			74,11
..	Перетирка штукатурки	м2	63,42	20,421	2354,56		68,74	2423,30
..	Гипс строительный	кг				6,0249	32,59	
..	Цемент	кг				6,0249	36,15	
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	26	4,68	532,86			532,86
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	69,645	26,605	3067,47		1196,58	4264,05
..	Олифа	кг				2,925	153,89	
..	Шпатлевка универсальная	кг				3,0175	48,85	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				11,6307	993,84	
..	Простая масляная окраска дверей	м2	20,55	6,185	713,19		384,18	1097,37
..	Олифа	кг				0,2462	12,95	
..	Шпатлевка универсальная	кг				4,9611	80,32	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,4199	137,37	

..	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				1,7448	153,54	
..	Простая масляная окраска окон	м2	4,92	2,381	274,56		98,13	372,69
..	Олифа	кг				0,059	3,10	
..	Шпатлевка универсальная	кг				1,254	20,30	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0,7724	74,73	
..	Профобход квартир	квартира	8	4,8	616,56			616,56
..	Прочистка внутренней канализационной сети	м	6	2,22	242,11			242,11
..	Ремонт вентиляй	шт	9	6,348	722,78		50,00	772,78
..	Лен сантехнический	кг				0,1	50,00	
..	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	1,5	2,236	241,54		2,44	243,98
..	Гвозди 3*70	кг				0,063	2,44	
..	Ремонт смесителя без снятия с места	шт	2	0,574	65,35			65,35
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	3	6,9	835,93			835,93
..	Ремонт смывного бачка	1 прибор	2	2,3	278,64			278,64
..	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	1,2	3,265	381,18		31,42	412,60
..	Известь	кг				3,696	31,42	
..	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	7,5	8,475	950,75			950,75
..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2	2,92	332,47			332,47
..	Смена вентиляй ХВС	шт	1	0,931	112,79		94,00	206,79
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Смена вентиляй ц/о	шт	3	2,79	338,01		282,00	620,01
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	282,00	
..	Смена вентиляй ГВС	шт	1	0,931	112,79		94,00	206,79
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	1	0,658	74,92		0,84	75,76
..	Саморез 3,5*32	шт				3	0,84	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92			74,92
..	Смена радиаторной пробки	пробка	2	0,712	91,46		0,57	92,03
..	Лен сантехнический	кг				0,01	0,57	
..	Смена сгонов	шт	5	1,65	209,57		168,90	378,47
..	Контрогайка Ду 20	шт				4	21,24	
..	Муфта Ду20	шт				4	45,70	
..	Сгон д 20	шт				3	78,00	
..	Сгон д-15	шт				2	23,96	
..	Снятие оконных переплетов	м2	1,1	0,583	62,40			62,40
..	Уплотнение резьбовых соединений	шт	5	0,75	85,39		50,00	135,39
..	Лен сантехнический	кг				0,1	50,00	
..	Установка оконных переплетов	шт	2	5,164	744,13			744,13

	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	1 м2 вертикальной проекции	6	8,838	1096,18		25,11	1121,29
	Гвозди 90мм	кг				0,66	25,11	
Итого:			1026,05	206,093	38708,14	144,96	5113,43	43821,57

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП