

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 76". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Мк-н Новый-4 - 76		725,779	192,851	43200,28	22,5429	3280,47	46480,75
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС	м2	0,925	0,667	72,02		6,32	78,34
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,1434	6,32	
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС	м2	0,925	0,667	72,02		6,32	78,34
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,1434	6,32	
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	0,925	0,667	72,02		6,32	78,34
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,1434	6,32	
..	Благоустройство	руб	0	0	20110,00			20110,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,97			710,97
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	620	4,34	494,15			494,15
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,514	2,21	251,68			251,68
..	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,035	0,136	17,79		164,37	182,16
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,5845	23,56	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0434	140,81	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,035	0,136	17,79		164,37	182,16
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,5845	23,56	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0434	140,81	
..	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,035	0,136	17,79		140,81	158,60
..	Скотч	шт				0,5845		
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0434	140,81	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	143,66			143,66
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,255	1,02	131,02			131,02
..	Проверка на прогрев отопительных приборов	1 прибор	1	0,18	20,49			20,49
..	Простая масляная окраска стен, откосов	м2	14,73	5,627	648,78		302,37	951,15
..	Олифа	кг				0,6187	32,55	
..	Шпатлевка универсальная	кг				3,6825	59,62	
..	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,4599	210,20	
..	Простая масляная окраска дверей	м2	7,97	2,399	276,60		156,68	433,28
..	Олифа	кг				0,0956	5,03	
..	Шпатлевка универсальная	кг				2,0323	32,90	
..	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,2274	118,75	
..	Профобход квартир	квартира	16	9,6	1233,12			1233,12

. .	Прочистка и промывка отопительных приборов	1 прибор	24	80,472	9278,42			9278,42
. .	Ремонт деревянных ступеней	шт	20	73,2	8334,55		2200,13	10534,68
. .	Гвозди 4*100	кг				0,6	26,10	
. .	Доска обрезная 40 мм	м3				0,392	2174,03	
. .	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	1,83	2,672	304,21			304,21
. .	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	м2	5,6	7,789	886,92		57,46	944,38
. .	Доска обрзн.40*150*4000	м3				0,0106	57,46	
. .	Уплотнение резьбовых соединений	шт	1	0,15	17,08		1,15	18,23
. .	Лен сантехнический	кг				0,02	1,15	
. .	Устройство плинтусов деревянных	м	9	0,783	89,15		74,17	163,32
. .	Плинтус	м				9,09	74,17	
Итого:			725,78	192,851	43200,28	22,54	3280,47	46480,75

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП