

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строению "Мк-н Новый-4 - 81". По Подрядчику "ИП Толок О.С."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
..	Мк-н Новый-4 - 81		663,849	66,978	22088,33	17,6023	3890,27	25978,60
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС	м2	0,3	0,216	23,36		2,05	25,41
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,0465	2,05	
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ХВС	м2	0,3	0,216	23,36		2,05	25,41
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,0465	2,05	
..	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ЦО	м2	0,3	0,216	23,36		2,05	25,41
..	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,0465	2,05	
..	Благоустройство	руб	0	0	13428,00			13428,00
..	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	710,97			710,97
..	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	610	4,27	486,18			486,18
..	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	2,205	3,219	366,55			366,55
..	Изоляция трубопроводов ХВС (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		42,38	47,46
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	35,65	
..	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	0,01	0,039	5,08		42,38	47,46
..	Скотч 50мм/66 м	шт				0,167	6,73	
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	35,65	
..	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0,01	0,039	5,08		35,65	40,73
..	Скотч	шт				0,167		
..	Теплоизоляция УРСА(1,08)	м3				0,0124	35,65	
..	Материалы для сварочных работ	руб	0	0	181,71			181,71
..	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	0,314	1,256	161,33			161,33
..	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулук	м2	2	0,22	21,12			21,12
..	Прочистка и промывка трубопроводов	м	10	12,42	1354,52			1354,52
..	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	15	13,995	1593,47		68,43	1661,90
..	Гвозди 4*100	кг				1,82	68,43	
..	Ремонт смесителя со снятием	шт	1	2,3	261,88			261,88
..	Ремонт чердачных люков	шт	1	3,032	389,46		1,13	390,59
..	Гвозди 4*100	кг				0,03	1,13	

..	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	4	5,84	664,94			664,94
..	Смена вентиляей ХВС	шт	3	3,299	399,67		2874,00	3273,67
..	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2780,00	
..	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	94,00	
..	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	6	7,938	1019,64		662,83	1682,47
..	Труба ду 32	т				0,0186	662,83	
..	Смена дверных приборов: проушин	шт	2	1,316	149,84		104,28	254,12
..	Проушина д/замка	шт				2	103,60	
..	Саморез 3,5*25	шт				4	0,68	
..	Смена дверных приборов: пружин	шт	1	0,658	74,92		0,88	75,80
..	Саморез 3,5*32	шт				4	0,88	
..	Смена и перестилка дощатых покрытий полов	м2	4,4	6,12	696,87		40,18	737,05
..	Гвозди 90мм	кг				1,056	40,18	
..	Смена сгонов	шт	1	0,33	41,91		11,98	53,89
..	Сгон д-15	шт				1	11,98	
Итого:			663,85	66,978	22088,33	17,60	3890,27	25978,60

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карлущенко Д. В.
подпись МП