Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.12 по 31.12.12

По Строение "Ю-Вост.кв.6 - 1". По Подрядчику "ИП Пятаева Т.Г."

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Ю-Вост.кв.6 - 1		590,25	349,151	58986,14	476,6162	7425,95	66412,09
	Благоустройство	руб	0	0	16701,00			16701,00
	Благоустройство (затраты на материалы)	руб	0	0	2046,40			2046,40
	Врезка в действующий трубопровод штуцера ц/о	врезка	4	6,772	896,54		377,61	1274,15
	Лен сантехнический	КГ				0,028	1,61	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				4	376,00	
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	1,45	2,117	241,04			241,04
	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных	м2	3	2,778	300,02		54,04	354,06
	Эмаль ПФ-115 черная	КГ				0,483	54,04	
	Окраска цоколя	м2	315	66,78	7283,03	·	950,35	8233,38
	Известь	КГ		,	·	57,33	487,30	•
	Цемент	КГ				77,175	463,05	
	Очистка кровли от мусора	м2	80	1,04	99,84			99,84
	Перетирка штукатурки	м2	69	22,218	2561,73		248,68	2810,41
	Шпаклевка Мастер	КГ				15,87	248,68	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	ШТ	5	5,23	595,49		4,03	599,52
	Гвозди 1,6*25	КГ				0,08	4,03	
	Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	12	17,892	1932,34		19,50	1951,84
	Гвозди 3*70	КГ				0,504	19,50	
	Ремонт смывного бачка	1 прибор		1,15	139,32			139,32
	Ремонт штукатурки стен(вводов)	м2	71	193,191	22553,12		1746,19	24299,31
	Цемент	КГ				318,648	1746,19	
	Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	2,9	4,234	482,08			482,08
	Смена вентилей ц/о	ШТ	2	2,368	286,88		2806,40	3093,28
	Шаров. кран ду32 навал	ШТ				2	2806,40	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	М	12,5	13,135	1687,19		963,63	2650,82
	Труба 25	Т				0,026	858,03	
	Труба ду 15	Т				0,0032	105,60	
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	М	2	2,092	247,42		235,71	483,13
	Труба ду 32	Т				0,0066	235,71	
	Устройство покрытий из асбестоцементных листов по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,4	2,97	342,44		13,15	355,59

 Гвозди 4*100	КГ				0,3024	13,15	
 Устройство мелких покрытий из оцинкованной стал(доп. полосы к желобам, парапеты, свесы)	м2	4	5,184	590,25		6,66	596,91
 Гвозди 2,5*50	КГ				0,16	6,66	
	Итого:	590,25	349,151	58986,15	476,62	7425,95	66412,10

Сдал: _			_
_	подпись	МΠ	_
Принял:			Карпущенко Д. В.
_	подпись	МΠ	_