

Обновить

Настройка

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.13 по 31.12.13

По Строению "178 квартал - 13". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 13		8814,668	627,288	149781,56	779,0992	21754,39	171535,95
	Благоустройство				78060,00		2983,02	81043,02
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					2983,02	2983,02
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			78060,00			78060,00
	Инженерное оборудование		275,728	206,808	24652,44		7371,31	32023,75
	горячее водоснабжение		4,300	3,100	334,83		15,83	350,66
	Антикоррозийное покрытие трубопроводов ГВС	м2	4,300	3,100	334,83		15,83	350,66
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,6665	15,83	
	канализация		47,040	27,707	2992,31		179,87	3172,18
	Окраска канализационных труб	м2	47,040	27,707	2992,31		179,87	3172,18
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				7,5734	179,87	

	отопление		35,800	66,503	8315,10		7037,71	15352,81
	Изоляция трубопроводов ц/о (УРСА)	1 м3	1,000	3,902	508,70		3164,81	3673,51
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				1	3164,81	
	Окраска трубопровода ц/о	м2	2,800	2,593	280,02		23,97	303,99
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,4508	10,71	
	Олифа	кг				0,252	13,26	
	Подготовка ТУ к отопительному сезону	шт	1,000	23,290	2821,58			2821,58
	Снятие обратных клапанов	шт	1,000	0,333	37,60			37,60
	Установка обратных клапанов	шт	1,000	4,485	569,64		484,58	1054,22
	Обратный клапан 2"	шт				1	484,58	
	Установка спускников ц/о	шт	29,000	31,900	4097,55		3364,35	7461,90
	Лен сантехнический	кг				0,203	101,50	
	Резьба Д15	шт				28	392,00	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				28	2688,00	

	Шаровый кран ду 20	шт				1	167,85	
	Содержание инженерного оборудования		181,788	103,201	12330,14		111,90	12442,04
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках	1 место	1,000	0,370	42,13			42,13
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопл., водопровода и горячего водоснабжения	100 м	1,310	6,563	1020,10			1020,10
	Замеры параметров теплоносителя	замер	32,000	8,000	1027,60			1027,60
	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	13,140	19,184	2184,34			2184,34
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	3,000	1,680	191,28			191,28
	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал. помещен	1000 м2	3,938	15,752	2023,34			2023,34
	Перевод ГВС	перевод	1,000	0,500	56,93			56,93
	Подчеканка раструбов канализационных труб	1 раструб	4,000	2,440	277,82		5,52	283,34
	Цемент	кг				1,1	5,52	
	Профобход квартир	квартира	8,000	4,800	616,56			616,56
	Прочистка внутренней канализационной сети	м	90,000	33,300	3631,70			3631,70
	Ревизия и ремонт ТРЖ	шт	1,000	0,720	81,98			81,98

	Регулировка терморегулятора	терморегулятор	3,000	3,000	385,35			385,35
	Ремонт вентиляей	шт	2,000	0,960	109,31			109,31
	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	2,400	3,504	398,96			398,96
	Смена сгонов	шт	1,000	0,478	60,71		15,43	76,14
	Лен сантехнический	кг				0,002	0,43	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Уплотнение резьбовых соединений	шт	15,000	1,950	222,03		90,95	312,98
	Контрогайка Ду 25	шт				1	8,05	
	Лен сантехнический	кг				0,04	20,00	
	Муфта ду 25	шт				1	14,28	
	Унипак	кг				0,05	48,62	
	холодное водоснабжение		6,800	6,297	680,05		26,00	706,05
	Окраска трубопровода ХВС	м2	6,800	6,297	680,05		26,00	706,05
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1,0948	26,00	
	Конструктивные элементы		8538,940	420,480	47069,12		11400,06	58469,18

	Внешнее благоустройство территории		4611,530	56,022	6319,35		505,89	6825,24
	Выкашивание газонов моторной косилкой	м2	4571,000	31,997	3643,18		37,40	3680,58
	Леска 2,4	м				7,23	26,90	
	Масло SHTIL	л				0,03	10,50	
	Демонтаж и разборка деревянного надворного оборудования	м2	5,500	0,957	101,52			101,52
	Заполнение песком песочниц	1 м3	0,550	0,456	44,57		116,35	160,92
	Песок раств.	т				0,825	116,35	
	Изготовление досок объявлений	шт	2,000	0,660	75,15		45,21	120,36
	Гвозди 3*70	кг				0,1	3,87	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,2	31,74	
	Штапик оконный	м				2,4	9,60	
	Нанесение букв и цифр по трафарету	1 знак	4,000	0,020	2,57		6,42	8,99
	Аэрозоль краска-спрей 350 гр.	шт				0,058	6,42	
	Окраска МАФ по дереву	м2	1,200	0,426	49,12		14,63	63,75
	Олифа	кг				0,0081	0,43	

	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0,1464	14,20	
	Окраска мусорных контейнеров	м2	4,000	0,860	100,40		51,47	151,87
	Олифа	кг				0,36	18,94	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,644	32,53	
	Окраска ограждений мусорных стоянок	м2	3,600	3,341	385,19		37,99	423,18
	Олифа	кг				0,252	13,26	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0,4896	24,73	
	Приготовление растворов вручную: цементных	1 м3	0,680	2,463	256,55			256,55
	Разборка штaketного забора	м2	4,000	2,452	267,41			267,41
	Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		38,14	165,66
	Гвозди 3*70	кг				0,036	1,39	
	Фанера 1,52*1,52	ЛИСТ				0,1	36,75	
	Ремонт металлического надворного оборудования (сварка стыков труб)	1 стык	8,000	0,640	72,87			72,87
	Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		156,28	241,11
	Болт 6*30	кг				0,028	2,93	

	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	134,65	
	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
	Шайба М6	кг				0,003	0,27	
	Удаление аварийных деревьев, распиловка, погрузка	шт	3,000	8,865	992,35			992,35
	Установка досок объявлений	шт	2,000	1,020	116,14		2,00	118,14
	Саморез	шт				4	2,00	
	Прочие работы		7,510	3,764	444,60		12,96	457,56
	Заделка отверстий, штраб в стенах и перегородках	м3	0,010	0,869	93,87		2,69	96,56
	Цемент	кг				0,4896	2,69	
	Заделка примыканий козырьков, панелей к стенам.	м	7,500	2,895	350,73		10,27	361,00
	Цемент	кг				1,683	10,27	
	Содержание конструктивных элементов		2169,750	54,827	6205,91		102,63	6308,54
	Малый ремонт дверных полотен	м2	6,000	3,120	324,98		72,84	397,82
	Притвор.планка 2000мм	шт				3	60,00	

	Шуруп 15*2	кг				0,6	12,84	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	4,000	3,640	414,45		8,00	422,45
	Саморез	шт				16	8,00	
	Осенне-весенний осмотр конструкт. элемент. здания и инженерн. оборуд. с составлением актов осмотра	чел.-ч	8,000	8,000	1027,60			1027,60
	Осмотр подвальных помещений с закрытием и раскрытием продухов, подвальных окон	м2	663,900	0,664	75,59			75,59
	Осмотр чердачных помещений с закрытием слуховых окон, люков и входов на чердаке	м2	655,300	0,655	74,61			74,61
	Очистка желобов	м	125,000	15,750	2023,09			2023,09
	Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосуллек	м2	45,000	10,800	1036,80			1036,80
	Очистка чердака от мусора	м2	655,300	7,864	754,91			754,91
	Ремонт подвальных окон	шт	4,000	2,080	216,65		17,99	234,64
	Гвозди 1,8*32	кг				0,4	17,99	
	Ремонт слуховых окон	шт	2,000	1,820	207,22		1,80	209,02
	Гвозди 1,8*32	кг				0,04	1,80	
	Укрепление водосточных труб	м	1,250	0,434	50,01		2,00	52,01

	Саморез	шт				4	2,00	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		1750,150	305,867	34099,25		10778,58	44877,83
	Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	27,500	9,267	1208,20		1047,87	2256,07
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг 1баллон на 6,7 м	шт				5,7475	1000,06	
	Цемент	кг				7,8375	47,81	
	Заделка примыканий в местах примыкания цоколя к отмостке	м	134,000	24,656	2527,98		817,40	3345,38
	Цемент	кг				134	817,40	
	Известковая побелка подвала	м2	1330,700	158,353	17270,01		2601,52	19871,53
	Известь	кг				306,061	2601,52	
	Окраска масляными составами радиаторов	м2	2,000	1,516	176,98		38,16	215,14
	Олифа	кг				0,18	9,47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,322	28,69	
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток	м2	8,700	8,074	930,89		91,82	1022,71
	Олифа	кг				0,609	32,04	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1,1832	59,78	

	Окраска силикатными красками фасадов за 1 раз	м2	15,500	4,092	477,70		168,80	646,50
	Краска водоземulsionная	кг				2,17	168,80	
	Окраска цоколя известковыми составами	м2	163,500	34,662	3780,24		497,28	4277,52
	Известь	кг				29,757	252,93	
	Цемент	кг				40,0575	244,35	
	Перенавеска водосточных труб с: люлек, земли, лестниц, или подмостей	м	13,500	12,705	1464,89		12,00	1476,89
	Саморез	шт				24	12,00	
	Перетирка штукатурки	м2	7,500	2,415	278,45			278,45
	Простая масляная окраска дверей	м2	19,800	5,960	687,16		364,47	1051,63
	Олифа	кг				0,2376	12,50	
	Шпатлевка универсальная	кг				5,049	74,07	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				3,0492	277,90	
	Простая масляная окраска окон	м2	8,000	3,872	446,44		153,73	600,17
	Олифа	кг				0,096	5,05	
	Шпатлевка универсальная	кг				2,04	29,93	

...	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1,256	118,75	
...	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	1,500	3,243	373,92			373,92
...	Ремонт штукатурки фасадов с люлек, толщ.31-50 мм	м2	1,500	6,213	725,31		82,08	807,39
...	Цемент	кг				13,455	82,08	
...	Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		40,80	115,72
...	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
...	Саморез	шт				6	3,00	
...	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.2-3 мм	м2	0,700	1,580	179,89		222,00	401,89
...	Гвозди 1,8*32	кг				0,0015	0,07	
...	Гвозди 3*70	кг				0,002	0,08	
...	Стекло (оконное)	м2				0,805	205,27	
...	Штапик оконный	м				4,284	16,58	
...	Смена стекол в деревянных переплетах, толщ.4-6 мм	м2	12,500	27,462	3366,63		4366,15	7732,78
...	Гвозди 1,6*25	кг				0,0375	1,89	
...	Стекло 4мм	м2				13	4160,26	

	Штапик оконный	м				51	204,00	
	Смена частей водосточных труб	м	1,250	0,529	60,20		273,00	333,20
	Саморез	шт				4	2,00	
	Труба в/сточная L 1250	шт				1	271,00	
	Смена частей водосточных труб: отливы (отмёты) - б/у	шт	1,000	0,610	69,45		1,50	70,95
	Саморез	шт				3	1,50	
Итого:			8814,67	627,288	149781,56	779,10	21754,39	171535,95

Сдал: _____
подпись МП

Принял: _____ Карпущенко Д. В.
подпись МП