


Отчет "О выполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"

Период: 2014 г.

Строение: 15мк-н - 38

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	4697.8
Количество проживающих, чел (на 31.12.2014 год)	188
НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	755823.86
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	601932.02
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	153891.84
ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:	691964.05
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	582725.24
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	109238.81
Процент собираемости за содержание, ремонт жилья и вывоз мусора, %	96.81 %
РАСХОДЫ	
Наименование работ	15мк-н - 38
	Стоимость работ, руб.
Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий	
Ведомость по выполненным работам	137074,72
Аварийное обслуживание	5695,76
Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	1189,96
Обслуживание и содержание электрооборудования	10963,55
Ремонт инженерного оборудования	6828,39
Текущий ремонт лестничных клеток	308806,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	3210,00
Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома	473768,38
Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории	
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории (ведомость по выполненным работам)	112244,03
Всего затрат по разделам № 1,2:	586012,41
Дератизация, дезинсекция	19,60
Размещение, захоронение отходов на полигоне	31818,99
Ремонт лифта, обслуживание, страхование	97712,50
Сбор и вывоз отходов на полигон	67080,41
Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия)	7961,86
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт ВДГО	9457,25
Транспортные услуги	6,45
Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общезэксплуатационные расходы)	157530,50
Управленческое вознаграждение	75582,39
ВСЕГО РАСХОДОВ	1033182,35

Директор РСП ОАО "ДОСТ"
 Гл. бухгалтер
 Гл. инженер
 Начальник ПЗО
 Начальник ПТО
 Директор ООО "ЖЭО № 15"
 Инженер ООО "ЖЭО № 15"
 Управдом


 Карпущенко Д.В.
 Камалутдинова А.Ш.
 Козлов Н.И.
 Чигинцева М.И.
 Казанкова И.В.
 Викулов В.Д.
 Давыденко Ю.К.
 ИП Викулов Д.В.

Ведомость по выполненным работам

С 01.01.14 по 31.12.14

По Строению "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
26.06.14	15мк-н - 38		3801,495	606,563	181844,58	794,29	68664,13	250508,71
	<i>Благоустройство</i>				108136,00		4108,03	112244,03
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					4108,03	4108,03
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			108136,00			108136,00
	<i>Инженерное оборудование</i>		37,942	33,859	4502,75		1258,90	5761,65
	<i>отопление</i>		0,500	0,513	60,67		68,94	129,61
17.01.14	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	0,500	0,513	60,67		68,94	129,61
17.01.14	Отвод ду 15	шт				1	46,80	

17.01.14	Труба ду 15	Т						0,0007	22,14	
	Содержание инженерного оборудования		37,442	33,346	4442,08					4442,08
28.03.14	Замеры параметров теплоносителя	замер	24,000	6,000	770,70					770,70
13.01.14	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк	4,000	2,240	255,05					255,05
19.03.14	Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	2,142	8,568	1100,56					1100,56
24.03.14	Регулировка терморегулятора	терморег улятор	6,000	6,000	770,70					770,70
17.03.14	Ремонт подкачивающих насосов	шт	1,000	10,100	1495,20					1495,20
17.01.14	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	0,300	0,438	49,87					49,87
	Материалы для сварочных работ (ведомость по выполненным работам)	руб							1189,96	1189,96
	Конструктивные элементы		26,000	21,254	2502,77				751,99	3254,76

Внешнее благоустройство территории			4,000	5,970	679,74		739,40	1419,14
14.01.14	Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		380,02	635,07
14.01.14	Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
14.01.14	Гайка М6	кг				0,003	0,28	
14.01.14	Гвозди 1,8*32	кг				0,036	1,62	
14.01.14	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,0005	19,50	
14.01.14	Пила двуручная 1250 мм	шт				0,5	262,97	
14.01.14	Саморез 3,5*45	шт				7	1,96	
14.01.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,2	43,17	
14.01.14	Черенки д/лопат	шт				1	49,14	

14.01.14	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
16.01.14	Изготовление скребка	шт	1,000	1,490	169,65		234,04	403,69
16.01.14	Болт 6*60	кг				0,028	2,31	
16.01.14	Гайка М6	кг				0,006	0,57	
16.01.14	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,3	163,93	
16.01.14	Труба ду 32	т				0,0005	17,86	
16.01.14	Черенки д/лопат	шт				1	49,14	
16.01.14	Шайба М6	кг				0,0025	0,23	
11.02.14	Ремонт лопат к=0,5	шт	2,000	2,240	255,05		125,34	380,39
11.02.14	Лист оцинков. 0,55 мм	т				0,001	39,00	

11.02.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,4	86,34	
	Содержание конструктивных элементов		19,000	7,300	825,50		6,98	832,48
19.03.14	Очистка кровли от снега и скалывание сосулек	м2	15,000	1,440	138,24			138,24
09.01.14	Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	2,000	4,544	537,42			537,42
15.01.14	Установка пружин (б/у)	шт	2,000	1,316	149,84		6,98	156,82
15.01.14	Гвозди 40*2	кг				0,16	6,98	
	Текущий ремонт конструктивных элементов		3,000	7,984	997,53		5,61	1003,14
13.01.14	Перенавеска дверного полотна	полотно	1,000	1,920	218,61		3,33	221,94
13.01.14	Гвозди 60*2,5	кг				0,08	3,33	
06.03.14	Ремонт чердачных люков	шт	2,000	6,064	778,92		2,28	781,20

06.03.14	Гвозди 90мм	кг				0,06	2,28	
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121,046	49,950	6117,82			6117,82
13.09.14	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	3,862	15,448	1984,30			1984,30
13.09.14	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м2	1,764	4,586	589,12			589,12
13.09.14	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м2	2,656	3,638	467,40			467,40
13.09.14	Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,432	1,604	206,01			206,01
13.09.14	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96,000	4,224	542,57			542,57
13.09.14	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	5,320	16,546	1883,84			1883,84
13.09.14	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	10,012	3,904	444,58			444,58
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		121,060	101,197	11910,05		33435,81	45345,86

02.04.14	Зашивка оконных и дверных проемов фанерой	м2	1,100	0,557	57,97		284,94	342,91
02.04.14	Гвозди 40*2	кг				0,011	0,48	
02.04.14	Притвор.планка 2100мм	шт				3	101,10	
02.04.14	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				1,122	183,36	
02.04.14	Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	1,800	0,702	73,12		35,57	108,69
02.04.14	Гвозди 60*2,5	кг				0,045	1,87	
02.04.14	Притвор.планка 2100мм	шт				1	33,70	
06.06.14	Остекление новых окон стеклом толщ 4 мм с одинарным переплетом	м2	6,250	4,563	519,49		1827,36	2346,85
06.06.14	Гвозди 1,6*25	кг				0,0229	1,15	
06.06.14	Стекло 4мм	м2				4,875	1707,21	

06.06.14	Штапик оконный	м				29,7494	119,00	
06.06.14	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пеной монтажной)	м	32,240	10,285	1402,00		1599,15	3001,15
06.06.14	Очиститель пены	шт				1,5643	437,07	
06.06.14	Пена пистолетная 750гр	шт				4,3202	1162,08	
06.06.14	Ремонт металлических дверей электросваркой	шт	1,000	0,250	28,46		1350,00	1378,46
06.06.14	Шарнир дверной	шт				2	1350,00	
02.06.14	Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3,000	0,240	24,61		714,90	739,51
02.06.14	Замок навесной	шт				3	714,90	
01.12.14	Смена дверных приборов: пружины	шт	2,000	1,320	150,29		88,72	239,01
01.12.14	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87,20	

01.12.14	Саморез 3,5*41	шт				4	1,52	
02.04.14	Смена наличников дверных проемов с укреплением шурупами	м	10,000	2,400	273,26		352,66	625,92
02.04.14	Обналичка 2000	шт				5	350,00	
02.04.14	Шуруп 25*2,5	кг				0,07	2,66	
05.05.14	Смена наличников оконных проемов с укреплением шурупами	м	2,000	0,420	47,82		70,58	118,40
05.05.14	Гвозди 60*2,5	кг				0,014	0,58	
05.05.14	Обналичка 2000	шт				1	70,00	
05.05.14	Смена оконных приборов : шпингалет	шт	8,000	13,576	1545,76		129,60	1675,36
05.05.14	Саморез 3,5*35	шт				16	5,60	
05.05.14	Шпингалет	шт				8	124,00	

11.11.14	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	39,420	47,698	5151,40		15035,05	20186,45
11.11.14	Гвозди 1,6*25	кг				0,1183	5,97	
11.11.14	Стекло 4мм	м2				40,9968	14371,42	
11.11.14	Штапик оконный	м				160,8336	657,66	
16.04.14	Снятие дверных пружин	шт	2,000	0,394	50,61			50,61
06.06.14	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6,250	3,312	354,57			354,57
06.06.14	Установка неостекленных оконных переплетов:створных	створок	6,000	15,480	2230,67		11947,28	14177,95
05.05.14	Гвозди 60*2,5	кг				0,16	6,66	
06.06.14	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126,00	
06.06.14	Рама окон.0,735*1,355 с форт.	м2				6,2497	11811,90	

06.06.14	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				8	2,72	
	<i>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</i>		499,000	5,418	571,03			571,03
11.06.14	Очистка подвалов от мусора	м2	214,000	2,568	246,53			246,53
05.11.14	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	285,000	2,850	324,50			324,50
	<i>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</i>		126,400	24,016	3273,86		262,52	3536,38
26.06.14	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	126,400	24,016	3273,86		262,52	3536,38
26.06.14	Песок раств.	т				0,0923	39,04	
26.06.14	Цемент	кг				32,864	223,48	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</i>		59,000	66,880	8581,88		3297,45	11879,33
12.12.14	Демонтаж в ИТП элеваторов номер: 1-5	шт	1,000	1,120	132,46			132,46

30.12.14	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	40,000	10,000	1284,50			1284,50
15.05.14	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2,000	1,000	128,45			128,45
04.08.14	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2,000	40,680	5225,35		413,08	5638,43
04.08.14	Болт 16*70	кг				0,6	38,78	
04.08.14	Гайка М 16	кг				0,1	10,26	
04.08.14	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113,44	
04.08.14	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43,74	
04.08.14	Резина листовая	кг				0,1	6,86	
04.08.14	Сопло д/элеватора	шт				1	200,00	
12.12.14	Работа с соплом	шт	1,000	1,000	128,45			128,45

22.12.14	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6,000	6,000	770,70			770,70
12.12.14	Установка в ИТП элеваторов номером: 3-5	шт	1,000	3,690	481,06		90,73	571,79
12.12.14	Болт 16*70	кг				0,08	5,08	
12.12.14	Гайка М16	кг				0,02	1,66	
12.12.14	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21,87	
12.12.14	Прокладки паранитовые ду 100	шт				2	62,12	
08.07.14	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1,000	2,140	265,42		1032,79	1298,21
08.07.14	Бочата ду 25	шт				1	9,99	
08.07.14	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020,20	
08.07.14	Лен сантехнический	кг				0,012	2,60	

04.08.14	Установка манометров	комплект	5,000	1,250	165,49		1760,85	1926,34
04.08.14	Лен сантехнический	кг				0,05	10,85	
04.08.14	Манометр техн.МП100 0-1,6 МПа	шт				5	1750,00	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</i>		86,800	19,731	2287,92		756,66	3044,58
06.08.14	Окраска клеевыми составами: простая	м2	31,760	5,082	559,08		133,89	692,97
06.08.14	Шпатлевка универсальная	кг				7,3366	133,89	
12.08.14	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	1,420	0,625	72,04		22,96	95,00
12.08.14	Олифа	л.				0,0454	2,53	
12.08.14	Шпатлевка универсальная	кг				0,1761	3,21	
12.08.14	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0,1945	17,22	

12.08.14	Окраска масляным составами ранее окрашенных металлических дверей:за 2 раза	м2	8,680	1,910	222,93		154,60	377,53
12.08.14	Олифа	л.				0,868	48,39	
12.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,3975	106,21	
04.08.14	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	11,120	3,558	410,28		20,70	430,98
04.08.14	Шпатлевка универсальная	кг				1,1342	20,70	
05.08.14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения:за 1 раз стен ,потолков	м2	11,120	0,834	107,13		95,27	202,40
05.08.14	Пропитка	кг				1,4456	95,27	
11.08.14	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	15,100	3,171	375,03		184,39	559,42
11.08.14	Олифа	л.				0,302	16,84	
11.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				2,2046	167,55	

08.08.14	Простая масляная окраска ранее окрашенных окон: с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%	м2	7,180	3,446	407,61		123,88	531,49
08.08.14	Олифа	л.				0,0862	4,80	
08.08.14	Шпатлевка универсальная	кг				1,8309	33,41	
08.08.14	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1,1273	85,67	
01.08.14	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	0,420	1,105	133,82		20,97	154,79
01.08.14	Известь	кг				1,2936	11,00	
01.08.14	Цемент	кг				1,8816	9,97	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		2,000	0,940	107,03		1,06	108,09
12.08.14	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	2,000	0,940	107,03		1,06	108,09
12.08.14	Цемент	кг				0,2	1,06	

	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</i>		2,646	5,557	632,67			632,67
	Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн	1000 м2	2,646	5,557	632,67			632,67
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</i>		2,100	4,872	568,76		119,07	687,83
26.06.14	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2,100	4,872	568,76		119,07	687,83
26.06.14	Известь	кг				6,468	54,98	
26.06.14	Цемент	кг				9,4248	64,09	
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		2200,960	22,106	2323,64		704,95	3028,59
15.08.14	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2200,000	22,000	2312,64		113,99	2426,63
15.08.14	Леска 2,7	м				18,348	80,55	
15.08.14	Масло SHTIL	л				0,088	33,44	

08.08.14	Заполнение песочницы песком	м3	0,960	0,106	11,00		590,96	601,96
08.08.14	Песок дробленый	т				1,3968	590,96	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		74,200	24,536	2939,15		1019,66	3958,81
05.08.14	Промазка фальцев желобов, свесов, примыканий	м	49,200	4,428	461,22		738,00	1199,22
05.08.14	Мастика "ТЭПСАН"	кг				4,92	738,00	
18.11.14	Ремонт чердачных люков	шт	4,000	12,128	1557,84		4,37	1562,21
18.11.14	Гвозди 3*70	кг				0,09	3,12	
07.05.14	Гвозди 60*2,5	кг				0,03	1,25	
17.06.14	Укрепление металлических парапетных решеток	м	21,000	7,980	920,09		277,29	1197,38
17.06.14	Анкерный болт 8*80	шт				27	277,29	

	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</i>		145,120	34,829	4050,31		13902,90	17953,21
06.06.14	Ограждение лестничных площадок (поручнями)	м	72,560	23,945	2831,95		13902,90	16734,85
06.06.14	Поручни 60*40*3200	шт				23	13836,80	
06.06.14	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				194,4064	66,10	
02.06.14	Разборка поручней деревянных: прямой части	м	72,560	10,884	1218,35			1218,35
	<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</i>		33,000	18,480	2104,13			2104,13
22.12.14	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	33,000	18,480	2104,13			2104,13
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</i>		193,361	159,627	19520,84		8158,99	27679,83
16.09.14	Запуск системы отопления	1000 м3 здания	15,458	22,569	2898,95			2898,95
04.08.14	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	1,253	19,008	2478,07		4185,86	6663,93

04.08.14	Скотч 50мм/66 м	шт				20,9251	924,65	
04.08.14	Теплозвукоизоляция 1,2*14*50 мм	упак				0,6944	541,63	
08.07.14	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,8593	2719,58	
04.08.14	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопление :стальных за 2 раза	м2	3,600	3,348	390,85		31,83	422,68
04.08.14	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,5796	13,77	
04.08.14	Олифа	л.				0,324	18,06	
19.12.14	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	6,426	25,704	3301,68			3301,68
02.09.14	Очистка канализационной сети: внутренней	м	116,000	42,920	4680,86			4680,86
05.05.14	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	6,012	4,268	565,11		1842,63	2407,74
05.05.14	Кронштейн Ду 100	шт				6	300,00	

05.05.14	Манжета переходная 100*123	шт				2	76,00	
05.05.14	Муфта Ду 100	шт				2	80,20	
05.05.14	Отвод 110*87 Пл.	шт				2	94,22	
05.05.14	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				1	341,11	
05.05.14	Ревизия 110	шт				1	115,00	
05.05.14	Труба 100/1000	шт				6	836,10	
05.05.14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	6,012	5,892	756,80			756,80
07.11.14	Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	7,000	3,360	382,57		30,38	412,95
07.11.14	Лен сантехнический	кг				0,14	30,38	
15.07.14	Ремонт подкачивающих насосов	шт	0,300	1,500	222,06			222,06

05.05.14	Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	0,600	0,876	89,14			89,14
12.12.14	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	5,100	7,466	850,12			850,12
18.06.14	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1,000	1,180	151,57		177,60	329,17
18.06.14	Лен сантехнический	кг				0,012	2,60	
18.06.14	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	175,00	
10.07.14	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	2,000	2,640	349,51		209,45	558,96
10.07.14	Труба ду 32	т				0,0062	209,45	
04.09.14	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0,500	0,495	63,58		28,87	92,45
04.09.14	Труба 20	т				0,0008	28,87	
02.09.14	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	м	1,400	1,848	237,38		166,83	404,21

02.09.14	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,15	
02.09.14	Резьба Д32	шт				1	20,06	
02.09.14	Труба ду 32	т				0,0043	146,62	
02.09.14	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1,000	0,890	101,33		41,53	142,86
02.09.14	Труба ду 15	т				0,0013	41,53	
06.11.14	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2,700	2,673	343,35		167,15	510,50
06.11.14	Лен сантехнический	кг				0,0007	0,16	
06.11.14	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
06.11.14	Труба 20	т				0,0045	151,99	
25.06.14	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1,000	1,090	124,11		112,48	236,59

25.06.14	Отвод 25	шт				1	35,00	
25.06.14	Труба 25	т				0,0024	77,48	
09.07.14	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 32 мм	м	3,000	3,960	524,26		314,18	838,44
09.07.14	Труба ду 32	т				0,0093	314,18	
09.07.14	Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	4,000	1,920	243,86		253,12	496,98
09.07.14	Контрогайка ду 32	шт				4	45,20	
09.07.14	Лен сантехнический	кг				0,0144	3,12	
09.07.14	Муфта ду 32	шт				4	72,00	
09.07.14	Сгон 32	шт				4	132,80	
04.09.14	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура(без разборки сгонов)	соединение	4,000	0,520	59,21		17,36	76,57


04.09.14	Лен сантехнический	кг				0,08	17,36	
24.06.14	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	1,000	1,100	141,29		93,52	234,81
24.06.14	Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
24.06.14	Сгон д-15	шт				1	8,00	
24.06.14	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	84,00	
12.12.14	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4,000	4,400	565,18		486,20	1051,38
20.06.14	Бочата ду 15	шт				3	45,00	
12.12.14	Лен сантехнический	кг				0,028	6,08	
12.12.14	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
20.06.14	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	252,00	

12.12.14	Шаровый кран ду 20	шт				1	168,12	
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</i>		4,000	3,200	383,07			383,07
11.11.14	Ремонт шибберных устройств мусоропроводов	1 прибор	4,000	3,200	383,07			383,07
	<i>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</i>		65,600	9,184	1215,87		275,66	1491,53
26.06.14	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	65,600	9,184	1215,87		275,66	1491,53
26.06.14	Песок раств.	т				0,0105	4,44	
26.06.14	Цемент	кг				39,8848	271,22	
	<i>Ремонт и изготовление инвентаря</i>		1,260	0,927	115,02		610,48	725,50
03.07.14	Устройство подмостей	1 м2 вертикальной проекции	1,260	0,927	115,02		610,48	725,50
03.07.14	Брусok 30*40*2000	шт				6	111,60	

03.07.14	Вагонка 25*150*4000	шт				2	494,08	
03.07.14	Гвозди 3*80	кг				0,1386	4,80	
Итого:			3801,49	606,563	181844,58	794,29	68664,13	250508,71

Сдал:  подпись

Объемы подтверждаю.

Принял:  Карлущенко Д. В.
подпись

