

**Отчет "О выполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Период: 2014 г.  
Строение: 206 квартал - 3

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	11859.4
Количество проживающих, чел (на 31.12.2014 год)	378
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1572786.32</b>
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1356221.66
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	216564.66
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1551030.39</b>
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1302001.69
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	249028.70
<b>Процент собираемости за содержание, ремонт жилья и вывоз мусора, %</b>	<b>96.00 %</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	206 квартал - 3
	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	263296,38
Аварийное обслуживание	14364,84
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	10975,00
Материалы для сварочных работ	2886,44
Обслуживание и содержание электрооборудования	27650,05
Промывка выпуска, сетей канализации	4380,00
Ремонт систем водоотведения, хвс ,гвс	70914,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	27450,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	8449,00
Установка металлических дверей	17000,00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>447365,71</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории (ведомость по выполненным работам)	340579,77
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>787945,48</b>
Размещение, захоронение отходов на полигоне	80247,12
Сбор и вывоз отходов на полигон	169178,39
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт ВДГО	44056,24
Транспортные услуги	1366,26
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общексплуатационные расходы)</b>	<b>322864,57</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>157278,63</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1562936,69</b>

Директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Начальник ПТО  
Директор ООО "ЖЭО № 3"  
Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
Управдом

Карпущенко Д.В.  
Камалутдинова А.Ш.  
Козлов Н.И.  
Чигинцева М.И.  
Казанкова И.В.  
Шахматова Е.С.  
Веретнова М.В.  
Акулова Е.В.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.14 по 31.12.14

По Строение "206 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Акулова Е.В.". По договору "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	206 квартал - 3		10407,970	1239,668	533812,36	915,12	88556,79	622369,15
	<b>Благоустройство</b>				<b>333108,00</b>		<b>7471,77</b>	<b>340579,77</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					7471,77	7471,77
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			333108,00			333108,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>179,360</b>	<b>195,580</b>	<b>24409,33</b>		<b>13149,80</b>	<b>37559,13</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>14,950</b>	<b>16,096</b>	<b>1988,49</b>		<b>2523,85</b>	<b>4512,34</b>
	Смена вентилей ГВС	шт	10,000	10,828	1311,81		2001,96	3313,77
	Лен сантехнический	кг				0,1012	21,96	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	480,00	



	Смена внутренних трубопроводов ГВС	м	4,950	5,268	676,67		521,89	1198,56
	Лен сантехнический	кг				0,0024	0,53	
	Отвод 20	шт				1	22,42	
	Отвод 25	шт				2	70,00	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Резьба ду25	шт				4	60,00	
	Труба 20	т				0,0021	66,12	
	Труба 25	т				0,0089	287,82	
	<b>канализация</b>		<b>51,500</b>	<b>43,081</b>	<b>5209,34</b>		<b>5676,79</b>	<b>10886,13</b>
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб	м	11,750	8,401	1077,99		3148,57	4226,56
	Заглушка Ду 50	шт				1	15,00	
	Муфта ду 110	шт				4	220,00	

Муфта PP50	шт					3	62,40	
Отвод 110*45	шт					8	297,60	
Отвод 50/45	шт					3	42,90	
Переход с чугуна ду 50	шт					1	80,00	
Переход с чугуна на пл. 125*110	шт					2	682,22	
Тройник PP110*110*45	шт					3	240,00	
Тройник PP110*110*87	шт					2	160,00	
Труба 100*2000	шт					3	766,80	
Труба 100/1000	шт					3	418,05	
Труба 50*750	шт					1	70,00	
Труба 50/2000	шт					1	93,60	
<b>Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб</b>	<b>м</b>		<b>25,750</b>	<b>24,712</b>	<b>2811,68</b>			<b>2811,68</b>

	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб	м	14,000	9,968	1319,66		2528,22	3847,88
	Заглушка PP 110	шт				1	25,00	
	Манжет 100	шт				1	45,00	
	Муфта Ду 100	шт				3	120,30	
	Отвод 100*90	шт				1	37,20	
	Переход с чугуна на пл. 125*110	шт				2	682,22	
	Тройник 100*100*45	шт				2	135,00	
	Труба 100/1000	шт				2	278,70	
	Труба 110*2000мм	шт				6	1204,80	
	<b>отопление</b>		<b>5,000</b>	<b>6,380</b>	<b>754,56</b>		<b>1442,47</b>	<b>2197,03</b>
	Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	5,000	6,380	754,56		1442,47	2197,03
	Лен сантехнический	кг				0,0025	0,54	

Отвод ду 50	шт					2	24,60	
Труба 57*4	т					0,0244	1417,33	
<b>Содержание инженерного оборудования</b>			<b>92,960</b>	<b>113,928</b>	<b>14468,62</b>		<b>1052,84</b>	<b>15521,46</b>
Замеры параметров теплоносителя	замер		32,000	8,000	1027,60			1027,60
Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2		17,760	71,040	9125,09			9125,09
Регулировка терморегулятора	терморегулятор		16,000	16,000	2055,20			2055,20
Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания		7,200	10,512	1196,90			1196,90
Смена сгонов	шт		20,000	8,376	1063,83		1052,84	2116,67
Контрогайка Ду 25	шт					12	104,40	
Лен сантехнический	кг					0,04	8,68	
Муфта ду 25	шт					12	171,36	
Сгон д 20	шт					8	232,00	



	Сгон Ду25	шт				12	536,40	
	<b>холодное водоснабжение</b>		<b>14,950</b>	<b>16,095</b>	<b>1988,32</b>		<b>2453,85</b>	<b>4442,17</b>
	Смена вентилей ХВС	шт	10,000	10,828	1311,81		2001,96	3313,77
	Лен сантехнический	кг				0,1012	21,96	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1500,00	
	Шаровый кран ду 20	шт				4	480,00	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС	м	4,950	5,267	676,51		451,89	1128,40
	Лен сантехнический	кг				0,0024	0,53	
	Отвод 20	шт				1	22,42	
	Резьба Ду20	шт				1	15,00	
	Резьба ду25	шт				4	60,00	
	Труба 20	т				0,0021	66,12	

Труба 25	т				0,0089	287,82		
<b>Конструктивные элементы</b>			<b>4148,040</b>	<b>82,986</b>	<b>8306,09</b>		<b>3924,37</b>	<b>12230,46</b>
<b>Внешнее благоустройство территории</b>			<b>1,000</b>	<b>1,120</b>	<b>127,52</b>		<b>38,71</b>	<b>166,23</b>
Ремонт лопат к=0,5	шт		1,000	1,120	127,52		38,71	166,23
Саморез 3,5*45	шт					7	1,96	
Фанера 1,52*1,52	лист					0,1	36,75	
<b>Содержание конструктивных элементов</b>			<b>4142,000</b>	<b>73,090</b>	<b>7180,18</b>		<b>2,77</b>	<b>7182,95</b>
Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2		190,000	18,240	1751,04			1751,04
Очистка подвалов от мусора	м2		3948,000	47,376	4548,10			4548,10
Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор		3,000	6,816	806,13			806,13
Установка пружин (б/у)	шт		1,000	0,658	74,92		2,77	77,69
Гвозди 3*70	кг					0,08	2,77	



	<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>5,040</b>	<b>8,776</b>	<b>998,38</b>		<b>3882,89</b>	<b>4881,27</b>
	Монтаж:дверных блоков металлических	т	0,040	4,116	468,70		3560,00	4028,70
	Дв.бл.метал.1500*1200 с решет.	шт				1	3560,00	
	Смена дверных приборов: замков	шт	1,000	0,080	8,20		191,45	199,65
	Замок навесной	шт				1	191,45	
	Смена дверных приборов: петель	шт	4,000	4,580	521,48		131,44	652,92
	Петля 130 мм (навес)	шт				4	126,00	
	Саморез 3,5*25	шт				32	5,44	
	<b>Ремонт подъезда, в том числе:</b>				<b>50681,00</b>		<b>9183,00</b>	<b>59864,00</b>
	Ремонт подъезда материалы	руб					9183,00	9183,00
	Ремонт подъезда машины	руб			273,00			273,00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			18493,00			18493,00

Ремонт подъезда сметная прибыль	руб				3154,00			3154,00
Ремонт подъезда ФОТ	руб				28761,00			28761,00
<i>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</i>			529,703	115,197	14171,90			14171,90
Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	5,760	23,040		2959,49			2959,49
Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	6,948	18,064		2320,42			2320,42
Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м2	5,920	8,110		1041,78			1041,78
Осмотр покрытий полов	1000 м2	1,789	2,003		257,37			257,37
Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	480,000	21,120		2712,86			2712,86
Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	11,558	35,946		4092,74			4092,74
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	17,728	6,914		787,23			787,23
<i>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</i>			88,134	122,450	14012,12		10613,91	24626,03
Малый ремонт дверных полотен в зимний период	м2	3,400	1,326		138,12		130,74	268,86

Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,8	130,74	
Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и дверей(пенной монтажной)	м	8,900	2,839	387,03		267,14	654,17
Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1,1926	267,14	
Смена дверных приборов: замков навесных	шт	3,000	0,240	24,61		714,90	739,51
Замок навесной	шт				3	714,90	
Смена оконных приборов : шпингалет	шт	57,000	96,729	11013,56		954,18	11967,74
Саморез 3,5*35	шт				24	11,52	
Саморез 3,5*51	шт				204	59,16	
Шпингалет	шт				57	883,50	
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	12,034	18,652	2123,80		4689,72	6813,52
Гвозди 1,6*25	кг				0,0601	3,04	
Стекло 4мм	м2				12,395	4244,80	



	Штапик оконный	м				73,6481	441,88	
	Установка блоков в наружных и внутр дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,800	2,484	304,51		3786,74	4091,25
	Дверн.блок метал.2,0*0,9 с реш.	м2				1,8	3562,74	
	Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1	224,00	
	Установка обналички	м	2,000	0,180	20,49		70,49	90,98
	Гвозди 3*70	кг				0,0142	0,49	
	Обналичка 2000	шт				1	70,00	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>102,000</b>	<b>127,728</b>	<b>16245,10</b>		<b>9217,56</b>	<b>25462,66</b>
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	4,000	6,768	770,60		760,00	1530,60
	Резьба ду25	шт				4	60,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	700,00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64,000	16,000	2055,20			2055,20

Перевод ГВС по телефонограмме	шт	8,000	4,000	513,80			513,80
Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	4,000	81,360	10450,69		98,08	10548,77
Болт 16*70	кг				1,2	77,56	
Гайка М 16	кг				0,2	20,52	
Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	4,000	4,000	513,80			513,80
Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	2,000	3,380	409,49		1100,00	1509,49
Клапан обратный ду50	шт				2	1100,00	
Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	4,000	8,560	1061,70		4080,80	5142,50
Клапан предохранит.ду25	шт				4	4080,80	
Установка манометров	комплект	6,000	1,500	198,58		2268,68	2467,26
Лен сантехнический	кг				0,04	8,68	
Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				6	2260,00	

Установка термометров	комплект	6,000	2,160	271,23		910,00	1181,23
Термометр ТТЖ-М	шт				6	910,00	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован</b>		<b>403,520</b>	<b>148,142</b>	<b>17056,68</b>		<b>5107,68</b>	<b>22164,36</b>
Окраска клеевыми составами: простая	м2	120,000	19,200	2112,38		426,89	2539,27
Шпаклевка	кг				27,72	426,89	
Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхн радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раз	м2	36,000	27,360	3194,01		593,57	3787,58
Олифа	кг				3,24	170,46	
Эмаль ПФ-115 серая	кг				5,796	423,11	
Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	14,320	13,318	1554,70		236,10	1790,80
Олифа	кг				1,2888	67,80	
Эмаль ПФ-115 серая	кг				2,3055	168,30	
Окраска масляными сост ранее окр поверхностей труб-мусоропроводов за 2 р,до 10%	м2	35,200	13,024	1520,42		536,88	2057,30



Олифа	кг				0,704	37,04	
Эмаль ПФ-115 голубая	кг				7,04	499,84	
Простая масляная окраска ранее окр стен:с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	м2	198,000	75,240	8675,17		3314,24	11989,41
Олифа	кг				8,316	437,50	
Эмаль ПФ-115 белая	кг				33,066	2876,74	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>			<b>12,018</b>	<b>25,238</b>	<b>2873,58</b>		<b>2873,58</b>
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн	1000 м2	12,018	25,238	2873,58			2873,58
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>			<b>4652,000</b>	<b>51,840</b>	<b>5444,26</b>		<b>489,69</b>
Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4646,000	46,460	4883,88		303,75	5187,63
Леска 2,7	м				9,292	40,79	
Леска 3,0	м				46,46	262,96	
Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4,000	2,480	258,32		115,68	374,00

	Олифа	кг				0,12	6,31	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				1,2	109,37	
	<b>Окраска качелей - маяников</b>	<b>качели</b>	<b>1,000</b>	<b>1,450</b>	<b>151,03</b>		<b>35,13</b>	<b>186,16</b>
	Олифа	кг				0,09	4,73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,4	30,40	
	<b>Окраска качели-балансира</b>	<b>качеля</b>	<b>1,000</b>	<b>1,450</b>	<b>151,03</b>		<b>35,13</b>	<b>186,16</b>
	Олифа	кг				0,09	4,73	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0,4	30,40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>2,600</b>	<b>0,052</b>	<b>6,00</b>		<b>108,16</b>	<b>114,16</b>
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	2,600	0,052	6,00		108,16	114,16
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0,676	108,16	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок</b>		<b>0,540</b>	<b>6,253</b>	<b>681,97</b>		<b>448,88</b>	<b>1130,85</b>

Заделка трещин,отверстий в кирпичных перегородках(разб клад,расчистка.заделка кирпичом)	м	0,540	6,253	681,97		448,88	1130,85
Кирпич	шт				20	436,40	
Цемент	кг				2,3112	12,48	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>26,500</b>	<b>70,465</b>	<b>10626,47</b>			<b>10626,47</b>
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	12,500	62,625	9733,80			9733,80
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	14,000	7,840	892,66			892,66
<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>261,555</b>	<b>289,257</b>	<b>35679,78</b>		<b>28756,00</b>	<b>64435,78</b>
Запуск системы отопления	1000 м3 здания	26,857	39,211	5036,68			5036,68
Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0,400	6,068	791,08		1838,95	2630,03
Скотч 50мм/66 м	шт				6,68	269,20	
Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0,496	1569,75	
Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	22,858	91,432	11744,44			11744,44



Очистка канализационной сети: внутренней	м	121,000	44,770	4882,62			4882,62
Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	4,800	7,008	713,13			713,13
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	9,900	14,494	1650,24			1650,24
Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4,000	4,720	606,28		1235,72	1842,00
Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1235,72	
Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2,000	2,360	303,14		988,14	1291,28
Шаровый кран ручка ду 32	шт				2	988,14	
Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	3,000	3,540	454,71		926,79	1381,50
Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	926,79	
Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5,000	4,650	597,29		875,00	1472,29
Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	875,00	
Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1,000	0,930	119,46		168,12	287,58

Шаровый кран ду 20	шт					1	168,12	
Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5,000	4,650	597,29			875,00	1472,29
Шаров. кран-ручка ду15	шт					5	875,00	
Смена вентилей ХВС диаметром : 20 мм	шт	1,000	0,930	119,46			168,12	287,58
Шаровый кран ду 20	шт					1	168,12	
Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2,000	2,180	280,02			189,65	469,67
Резьба ду25	шт					2	30,00	
Труба 25	т					0,0048	159,65	
Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2,000	1,780	228,64			103,59	332,23
Резьба Д15	шт					2	18,00	
Труба ду 15	т					0,0026	85,59	
Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 20 мм	м	0,500	0,495	63,58			50,01	113,59

Отвод 20	ШТ					1	22,42	
Труба 20	Т					0,0008	27,59	
Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 32 мм	М	1,000	1,320	169,55			123,10	292,65
Резьба Д32	ШТ					1	20,06	
Труба ду 32	Т					0,0031	103,04	
Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 50 мм	М	1,000	1,550	174,99			162,21	337,20
Труба 50*3,5	Т					0,0049	162,21	
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	0,500	0,495	56,36			50,01	106,37
Отвод 20	ШТ					1	22,42	
Труба 20	Т					0,0008	27,59	
Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	М	1,000	1,090	132,05			96,84	228,89
Резьба ду25	ШТ					1	15,00	

Труба 25	Т					0,0024	81,84	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм	шт	10,000	10,000	1270,10			280,00	1550,10
Контрогайка ф15	шт					10	60,00	
Муфта ду 15	шт					10	140,00	
Сгон д-15	шт					10	80,00	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	2,000	0,660	83,83			118,00	201,83
Контрогайка Ду 20	шт					2	16,00	
Муфта Ду20	шт					2	44,00	
Сгон д 20	шт					2	58,00	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм	шт	3,000	1,440	182,89			317,94	500,83
Контрогайка Ду 25	шт					3	26,10	
Муфта ду 25	шт					3	42,84	



Сгон 25	шт					3	144,00	
Тройник д 25*15	шт					3	105,00	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм	шт	2,000	0,960	121,93			125,00	246,93
Контрогайка ду 32	шт					2	22,60	
Муфта ду 32	шт					2	36,00	
Сгон 32	шт					2	66,40	
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	3,000	3,300	423,88			393,21	817,09
Бочата ду 15	шт					3	45,00	
Шаров. кран-ручка ду15	шт					3	348,21	
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	20,000	22,000	2825,90			3800,00	6625,90
Бочата ду 15	шт					20	300,00	
Шаров. кран-ручка ду15	шт					20	3500,00	

	Установка радиаторов :чугунных(1 секция)	кВт	0,740	0,644	77,07		2014,00	2091,07
	Радиатор чуг.4 секц.	шт				1	2014,00	
	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 80 мм	м	4,000	1,200	154,14		3004,46	3158,60
	Регистры отопления	шт				1	3004,46	
	Установка ручных циркуляционных насосов на систему ГВС	узел	2,000	15,380	1818,99		10852,14	12671,13
	Контрогайка Ду 25	шт				4	34,80	
	Муфта ду 25	шт				4	57,12	
	Насос циркуляционный	шт				2	8730,32	
	Сгон 25	шт				4	192,00	
	Труба 25	т				0,0024	82,18	
	Фильтр Ду 25	шт				2	520,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1235,72	

<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>			<b>2,000</b>	<b>4,480</b>	<b>510,09</b>		<b>85,97</b>	<b>596,06</b>
Изготовление лопат для уборки снега	шт		2,000	4,480	510,09		85,97	596,06
Гайка М6	кг					0,006	0,57	
Гвозди 1,8*32	кг					0,072	3,24	
Фанера 4мм 1,52*1,52	м2					0,5	81,71	
Шайба М6	кг					0,005	0,45	
<b>Итого:</b>			<b>10407,97</b>	<b>1239,668</b>	<b>533812,36</b>	<b>915,12</b>	<b>88556,79</b>	<b>622369,15</b>

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общеексплуатационные расходы)"

Сдал:

*Эдуард Андреевич Карлуценко*  
 подпись МП

Принял:



*Карлуценко Д. В.*  
 подпись МП

Карлуценко Д. В.