

**Отчет "О выполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Период: 2014 г.

Строение: 219 квартал - 3

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	8470.4
Количество проживающих, чел (на 31.12.2014 год)	359
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1153586.84</b>
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1139143.64
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	14443.20
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1114940.20</b>
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1101883.00
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	13057.20
<b>Процент собираемости за содержание, ремонт жилья и вывоз мусора, %</b>	<b>96.73 %</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	219 квартал - 3
	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	205461,72
Аварийное обслуживание	11882,25
Материалы для сварочных работ	958,71
Обслуживание и содержание электрооборудования	22905,49
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	32850,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	6756,00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>280814,17</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории (ведомость по выполненным работам)	266346,52
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>547160,69</b>
Дератизация, дезинсекция	9820,02
Размещение, захоронение отходов на полигоне	66512,46
Сбор и вывоз отходов на полигон	139940,28
Техническое обслуживание, аварийно-диспетчерское обеспечение и ремонт ВДГО	31711,99
Транспортные услуги	3243,14
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общексплуатационные расходы)</b>	<b>254974,21</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>115358,68</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>1168721,47</b>

Директор РСП ОАО "ДОСТ"  
 Гл. бухгалтер  
 Гл. инженер  
 Начальник ПЭО  
 Начальник ПТО  
 Директор ООО "ЖЭО № 3"  
 Инженер ООО "ЖЭО № 3"  
 Управдом

Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Козлов Н.И.  
 Чигинцева М.И.  
 Казанкова И.В.  
 Шахматова Е.С.  
 Веретнова М.В.  
 ИП Козьмина А. А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01.01.14 по 31.12.14

По Строению "219 квартал - 3". По Подрядчику "ИП Козьмина А. А.". По договору "ДОГОВОР ПОДРЯДА №18п/2009на содержание и ремонт жилищного фонда и придомовых террит". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	219 квартал - 3		3757,250	823,758	390676,46	784,65	99845,78	490522,24
	<b>Благоустройство</b>				<b>231804,00</b>		<b>34542,52</b>	<b>266346,52</b>
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					34542,52	34542,52
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			231804,00			231804,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		<b>194,091</b>	<b>184,036</b>	<b>22592,79</b>		<b>11012,17</b>	<b>33604,96</b>
	<b>горячее водоснабжение</b>		<b>46,000</b>	<b>50,761</b>	<b>6334,39</b>		<b>7391,08</b>	<b>13725,47</b>
	Смена вентилей ГВС	шт	23,000	25,461	3084,60		4872,14	7956,74
	Лен сантехнический	кг				0,161	34,93	
	Унипак	кг				0,322	172,21	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				7	665,00	

Шаров. кран-ручка ду25	шт				16	4000,00	
Установка спускников ГВС	шт	23,000	25,300	3249,78		2518,94	5768,72
Бочата ду 15	шт				23	299,00	
Лен сантехнический	кг				0,161	34,94	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				23	2185,00	
<b>отопление</b>		<b>4,000</b>	<b>4,082</b>	<b>493,98</b>		<b>350,04</b>	<b>844,02</b>
Смена вентилей ц/о	шт	1,000	0,930	109,99		104,01	214,00
Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
Унипак	кг				0,014	7,49	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95,00	
Смена отдельных участков трубопроводов ц/о	м	2,000	2,052	242,69		142,02	384,71
Лен сантехнический	кг				0,001	0,22	

Резьба Ду20	шт				2	30,00	
Труба 20	т				0,0035	111,80	
Установка спускников ц/о	шт	1,000	1,100	141,29		104,01	245,30
Лен сантехнический	кг				0,007	1,52	
Унипак	кг				0,014	7,49	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	95,00	
<b>Содержание инженерного оборудования</b>			<b>132,091</b>	<b>117,007</b>	<b>14239,91</b>	<b>1917,91</b>	<b>16157,82</b>
Замеры параметров теплоносителя	замер	36,000	9,000	1156,05			1156,05
Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2	12,030	48,120	6181,01			6181,01
Прочистка внутренней канализационной сети	м	24,000	8,880	968,45			968,45
Прочистка дворовой канализационной сети	м	8,000	9,920	1081,87			1081,87
Слив и наполнение водой системы отопления и водоснабжения	1000 м3	10,661	15,565	1772,24			1772,24

	Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	8,400	12,264	1396,38			1396,38
	Смена сгонов	шт	33,000	13,258	1683,90		1917,91	3601,81
	Контрогайка Ду 20	шт				7	49,00	
	Контрогайка Ду 25	шт				16	139,20	
	Контрогайка ф15	шт				10	60,00	
	Лен сантехнический	кг				0,066	14,31	
	Муфта ду 15	шт				10	190,00	
	Муфта ду 25	шт				16	228,48	
	Муфта Ду20	шт				7	154,00	
	Сгон д 20	шт				7	203,00	
	Сгон д-15	шт				10	80,00	
	Сгон Ду25	шт				16	715,20	

Унипак	кг				0,1584	84,72	
<b>холодное водоснабжение</b>			<b>12,000</b>	<b>12,186</b>	<b>1524,51</b>	<b>1353,14</b>	<b>2877,65</b>
Смена вентилей ХВС	шт	6,000	5,586	676,74		729,11	1405,85
Лен сантехнический	кг				0,042	9,11	
Шаровый кран ду 20	шт				6	720,00	
Установка спускников ХВС	шт	6,000	6,600	847,77		624,03	1471,80
Лен сантехнический	кг				0,042	9,11	
Унипак	кг				0,084	44,92	
Шаров. кран-ручка ду15	шт				6	570,00	
<b>Конструктивные элементы</b>			<b>211,500</b>	<b>51,423</b>	<b>5559,78</b>	<b>1163,39</b>	<b>6723,17</b>
<b>Внешнее благоустройство территории</b>			<b>1,000</b>	<b>2,240</b>	<b>255,05</b>	<b>25,14</b>	<b>280,19</b>
Изготовление лопат	шт	1,000	2,240	255,05		25,14	280,19

	Болт 8*50	кг				0,014	1,10	
	Гайка М 8	кг				0,003	0,25	
	Саморез 3,5*45	шт				7	1,96	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	21,59	
	Шайба ду 8	кг				0,0025	0,24	
	<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>176,500</b>	<b>27,161</b>	<b>2743,22</b>		<b>386,92</b>	<b>3130,14</b>
	Зашивка оконных, дверных проемов досками, фанерой	м2	0,500	0,253	26,35		383,72	410,07
	Гвозди 3*80	кг				0,05	1,73	
	Фанера 1,52*1,52 10мм	шт				0,51	381,99	
	Малый ремонт оконных переплетов	шт	2,000	1,820	207,22		3,20	210,42
	Саморез 3,5*32	шт				16	3,20	
	Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	144,000	13,824	1327,10			1327,10

Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	28,000	6,720	645,12			645,12
Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	2,000	4,544	537,42			537,42
<b>Текущий ремонт конструктивных элементов</b>		<b>34,000</b>	<b>22,022</b>	<b>2561,51</b>		<b>751,33</b>	<b>3312,84</b>
Герметизация швов и трещин стеновых панелей	м	9,000	3,276	427,09		327,29	754,38
Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				1,881	327,29	
Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		3,24	78,16
Саморез 4,2*75	шт				6	3,24	
Смена оконных приборов: ручек-скоб	шт	16,000	4,512	513,74		284,80	798,54
Ручка-скоба (цинк)	шт				16	268,80	
Саморез 3,5*25	шт				64	16,00	
Смена оконных приборов: шпингалет	шт	8,000	13,576	1545,76		136,00	1681,76
Саморез 3,5*25	шт				48	12,00	



	Шпингалет	шт				8	124,00	
	<b>Ремонт подъезда, в том числе:</b>							
					56598,00		10394,00	66992,00
	Ремонт подъезда материалы	руб					10394,00	10394,00
	Ремонт подъезда машины	руб			458,00			458,00
	Ремонт подъезда накладные ***	руб			18714,00			18714,00
	Ремонт подъезда сметная прибыль	руб			3402,00			3402,00
	Ремонт подъезда ФОТ	руб			34024,00			34024,00
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>			401,858	82,716	10128,82		10128,82
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	2,140	8,560	1099,53			1099,53
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	5,712	14,852	1907,64			1907,64
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м2	4,676	6,406	776,14			776,14
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	2,440	2,732	351,03			351,03

Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	360,000	15,840	2034,65			2034,65
Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	8,764	27,256	3103,37			3103,37
Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	18,126	7,070	856,47			856,47
<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>47,450</b>	<b>18,964</b>	<b>2209,60</b>		<b>19920,99</b>	<b>22130,59</b>
Смена дверных приборов: замков навесных	шт	24,000	1,920	196,86		5719,20	5916,06
Замок навесной	шт				24	5719,20	
Смена дверных приборов: проушин	шт	3,000	1,128	128,43		156,57	285,00
Проушина д/замка	шт				3	155,40	
Саморез 3,5*16	шт				9	1,17	
Смена дверных приборов: ручки-скобы	шт	6,000	2,280	259,60		218,34	477,94
Ручка-скоба	шт				6	216,00	
Саморез 3,5*16	шт				18	2,34	

	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3,720	5,766	656,52		1449,41	2105,93
	Гвозди 20*1,2	кг				0,0142	0,52	
	Гвозди 32	кг				0,0026	0,13	
	Стекло 4мм	м2				3,8316	1312,17	
	Штапик оконный	м				22,7664	136,59	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	0,230	0,505	57,53		92,47	150,00
	Гвозди 32	кг				0,0016	0,08	
	Стекло 4мм	м2				0,2369	81,13	
	Штапик оконный	м				1,8768	11,26	
	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6,500	3,445	368,75			368,75
	Установка неостекленных оконных переплетов: глухих	створок	4,000	3,920	541,90		12285,00	12826,90
	Рама оконная	м2				6,5	12285,00	

<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>			<b>18,000</b>	<b>2,160</b>	<b>235,57</b>		<b>35,19</b>	<b>270,76</b>
Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2		18,000	2,160	235,57		35,19	270,76
Известь	кг					4,14	35,19	
<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>			<b>0,100</b>	<b>0,035</b>	<b>3,68</b>		<b>0,44</b>	<b>4,12</b>
Заделка подвальных окон железом	м2		0,100	0,035	3,68		0,44	4,12
Гвозди 40*2	кг					0,01	0,44	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>			<b>58,000</b>	<b>87,890</b>	<b>11217,72</b>		<b>12131,22</b>	<b>23348,94</b>
Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт		39,000	9,750	1252,39			1252,39
Перевод ГВС по телефонограмме	шт		3,000	1,500	192,67			192,67
Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт		3,000	61,020	7838,02		144,11	7982,13
Паранит 3мм	кг					0,756	78,50	
Прокладки паранитовые д-50	шт					3	65,61	

Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	1,000	1,000	128,45			128,45
Смена задвижек в ИТП диаметром: 50мм	шт	1,000	3,540	428,87		1750,00	2178,87
Шаров. кран-ручка ду50	шт				1	1750,00	
Установка клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диаметром :до 50мм	шт	1,000	1,690	204,74		550,00	754,74
Клапан обратный ду50	шт				1	550,00	
Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	3,000	6,420	796,27		3060,60	3856,87
Клапан предохранит ду25	шт				3	3060,60	
Установка манометров	комплект	3,000	0,750	99,29		1176,51	1275,80
Лен сантехнический	кг				0,03	6,51	
Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				3	1170,00	
Установка термометров	комплект	3,000	1,080	135,62		450,00	585,62
Термометр ТТЖ-М	шт				3	450,00	

Установка терморегулятора на системе ГВС в ИТП диаметром: 50 мм	шт	1,000	1,140	141,39		5000,00	5141,39
Терморегулятор РТЕ-21М	шт				1	5000,00	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>8,563</b>	<b>17,982</b>	<b>2047,46</b>			<b>2047,46</b>
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн	1000 м2	8,563	17,982	2047,46			2047,46
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>0,384</b>	<b>1,755</b>	<b>189,53</b>		<b>445,25</b>	<b>634,78</b>
Ремонт кирпичных огражд входов в п/л при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1м2	м2	0,384	1,755	189,53		445,25	634,78
Кирпич	шт				20	436,40	
Цемент	кг				1,6397	8,85	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</b>		<b>2501,000</b>	<b>26,280</b>	<b>2772,51</b>		<b>125,73</b>	<b>2898,24</b>
Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500,000	25,000	2628,00		125,73	2753,73
Леска 2,7	м				7	30,73	
Масло SHTIL	л				0,25	95,00	

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диамет: более350 мм при кол-ве срезанных ветвей до15	дерево	1,000	1,280	144,51			144,51
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>34,300</b>	<b>12,582</b>	<b>1565,33</b>		<b>498,43</b>	<b>2063,76</b>
Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кровли	1,300	0,026	3,00		14,95	17,95
Стеклоткань	м				0,65	14,95	
Очистка желобов от грязи и листьев	м2	28,000	2,240	255,05			255,05
Ремонт чердачных люков	шт	3,000	9,096	1168,38		3,12	1171,50
Гвозди 3*80	кг				0,09	3,12	
Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2,000	1,220	138,91		480,36	619,27
Отметы водосточные	шт				2	480,00	
Проволока вязальная	кг				0,008	0,36	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>32,100</b>	<b>62,921</b>	<b>9267,67</b>			<b>9267,67</b>
Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10,100	50,601	7864,91			7864,91

Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк	22,000	12,320	1402,76			1402,76
<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>218,154</b>	<b>260,074</b>	<b>32754,33</b>		<b>8340,56</b>	<b>41094,89</b>
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ГВС	м2	7,300	9,417	1227,69		235,20	1462,89
Скотч 50мм/66 м	шт				4,8	235,20	
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов отопления	м2	13,800	17,802	2320,85		470,40	2791,25
Скотч 50мм/66 м	шт				9,6	470,40	
Восстановление разрушенной тепловой изоляции трубопроводов ХВС	м2	0,800	1,032	134,54			134,54
Запуск системы отопления	1000 м3 здания	31,983	46,695	5998,00			5998,00
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления:стальных за 1 раз	м2	4,000	2,880	336,21		14,72	350,93
Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,62	14,72	
Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	4,000	2,040	238,15		14,72	252,87
Лак БТ (кузбаслак)	кг				0,62	14,72	



Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м2	20,050	80,200	10301,69			10301,69
Очистка канализационной сети: внутренней	м	16,000	5,920	645,63			645,63
Проверка на прогрев отопительных приборов с регулировкой	шт	6,000	1,080	149,30			149,30
Слив и наполнение водой систем: водоснабжения, отопления, стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	12,721	18,573	1889,96			1889,96
Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1,000	1,180	151,57		496,67	648,24
Лен сантехнический	кг				0,012	2,60	
Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494,07	
Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	6,000	7,080	909,43		1065,88	1975,31
Лен сантехнический	кг				0,0732	15,88	
Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050,00	
Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	6,000	7,080	909,43		1065,62	1975,05
Лен сантехнический	кг				0,072	15,62	

Шаров. кран-ручка ду25	шт					6	1050,00	
Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	1,000	0,930	119,46			85,52	204,98
Лен сантехнический	кг					0,007	1,52	
Шаров. кран-ручка ду15	шт					1	84,00	
Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	18,000	16,740	2150,25			1917,34	4067,59
Лен сантехнический	кг					0,126	27,34	
Шаровый кран ду 20	шт					18	1890,00	
Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	2,000	1,860	238,92			171,04	409,96
Лен сантехнический	кг					0,014	3,04	
Шаров. кран-ручка ду15	шт					2	168,00	
Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1,000	0,890	114,32			53,06	167,38
Резьба Д15	шт					1	9,00	

	Труба ду 15	Т				0,0013	44,06	
	<b>Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм</b>	М	0,500	0,445	50,67		31,03	81,70
	Резьба Д15	шт				1	9,00	
	Труба ду 15	Т				0,0006	22,03	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :15 мм</b>	шт	12,000	12,000	1524,12		328,60	1852,72
	Контрогайка ф15	шт				12	72,00	
	Лен сантехнический	кг				0,022	4,77	
	Муфта ду 15	шт				12	168,00	
	Сгон д-15	шт				7	56,00	
	Труба ду 15	Т				0,0008	27,83	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм</b>	шт	31,000	10,230	1299,31		1240,23	2539,54
	Контрогайка Ду 20	шт				24	192,00	

	Лен сантехнический	кг				0,058	12,59	
	Муфта Ду20	шт				24	528,00	
	Сгон д 20	шт				13	377,00	
	Труба 20	т				0,0039	130,64	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :25 мм</b>	шт	<b>14,000</b>	<b>6,720</b>	<b>853,51</b>		<b>1003,10</b>	<b>1856,61</b>
	Контрогайка Ду 25	шт				14	121,80	
	Лен сантехнический	кг				0,0432	9,38	
	Муфта ду 25	шт				14	199,92	
	Сгон 25	шт				14	672,00	
	<b>Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :32 мм</b>	шт	<b>1,000</b>	<b>0,480</b>	<b>60,96</b>		<b>63,28</b>	<b>124,24</b>
	Контрогайка ду 32	шт				1	11,30	
	Лен сантехнический	кг				0,0036	0,78	

Муфта ду 32	шт				1	18,00	
Сгон 32	шт				1	33,20	
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	8,000	8,800	1130,36		84,15	1214,51
Лен сантехнический	кг				0,056	12,15	
Резьба Д15	шт				8	72,00	
<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов</b>		<b>4,000</b>	<b>2,040</b>	<b>244,21</b>			<b>244,21</b>
Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2,000	0,440	52,67			52,67
Ремонт шиберных устройств мусоропроводов	1 прибор	2,000	1,600	191,54			191,54
<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>7,000</b>	<b>2,380</b>	<b>310,28</b>		<b>448,00</b>	<b>758,28</b>
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стен панелей монтаж. пеной	м	7,000	2,380	310,28		448,00	758,28
Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт				2	448,00	
<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>20,750</b>	<b>10,520</b>	<b>1175,18</b>		<b>787,89</b>	<b>1963,07</b>

	<b>Изготовление досок объявлений вручную: из ДВП и фанеры</b>	м2	0,750	0,420	53,95		182,02	235,97
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,765	125,02	
	Штапик дверной	м				6	57,00	
	<b>Изготовление лопат для уборки снега</b>	шт	1,000	2,240	255,05		316,86	571,91
	Пила двуручная 1000 мм	шт				0,5	273,21	
	Саморез 3,5*45	шт				7	2,80	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	40,85	
	<b>Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5</b>	шт	1,000	1,120	127,52		41,76	169,28
	Саморез 3,5*16	шт				7	0,91	
	Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,25	40,85	
	<b>Ремонт ручного инструмента</b>	шт	2,000	1,490	162,50		1,12	163,62
	Саморез 3,5*32	шт				4	1,12	

Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1,000	0,750	85,39		163,93	249,32
Пила двуручная 1000 мм	шт				0,3	163,93	
Установка готовых досок объявлений	шт	15,000	4,500	490,77		82,20	572,97
Дюбель гвоздь 4,5*40	шт				60	82,20	
Итого:		3757,25	823,758	390676,46	784,65	99845,78	490522,24

\*\*\* Данная сумма включена в статью затрат "Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МКД (общез эксплуатационные расходы)"

Сдал: \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

*подтверждено Жульникова А.А.*

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись \_\_\_\_\_ МП \_\_\_\_\_

