


**Отчет "О выполнении договора управления для собственников помещений в многоквартирном доме"**

Период: 2014 г.  
Строение: 32мк-н - 3

Общая площадь квартир и нежилых помещений жилого дома, м2	13995.4
Количество проживающих, чел (на 31.12.2014 год)	542
<b>НАЧИСЛЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1360891.61</b>
Начислено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1333182.64
Начислено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	27708.97
<b>ПОЛУЧЕНО ДОХОДОВ - ВСЕГО, руб.:</b>	<b>1714810.18</b>
Получено за содержание, ремонт жилья и вывоз ТБО	1692389.38
Получено за аренду и долевое участие, размещение и обеспечение функционирования оборудования связи	22420.80
<b>Процент собираемости за содержание, ремонт жилья и вывоз мусора, %</b>	<b>126.94 %</b>
<b>РАСХОДЫ</b>	
Наименование работ	32мк-н - 3
	Стоимость работ, руб.
<b>Раздел № 1. Ремонт и обслуживание внутридомового инженерного оборудования и конструктивных элементов зданий</b>	
Ведомость по выполненным работам	199027,33
Аварийное обслуживание	19631,63
Госповерка, замена и прочие работы по приборам учета тепловой энергии	25525,00
Материалы для сварочных работ	1352,91
Обслуживание и содержание электрооборудования	37844,02
Ремонт межпанельных швов	43636,93
Текущий ремонт лестничных клеток	637627,00
Тех. обслуживание (содержание, снятие показаний) приборов учета тепловой энергии	65250,00
Техническое обслуживание вентиляционных каналов в МКД	9588,00
<b>Итого расходов на ремонт и техническое обслуживание инженерного оборудования и конструктивных элементов жилого дома</b>	<b>1039482,81</b>
<b>Раздел № 2. Содержание помещений и придомовой территории</b>	
Итого расходов на содержание помещений и придомовой территории (ведомость по выполненным работам)	406466,39
<b>Всего затрат по разделам № 1,2:</b>	<b>1445949,20</b>
Дератизация, дезинсекция	1955,00
Размещение, захоронение отходов на полигоне	109890,60
Ремонт лифта, обслуживание, страхование	87311,75
Сбор и вывоз отходов на полигон	231206,80
Тех. обслуживание и эксплуатация лифтов (эл/энергия)	3801,32
Транспортные услуги	2200,54
<b>Расходы, связанные с оказанием услуг по управлению МД (общезксплуатационные расходы)</b>	<b>390353,63</b>
<b>Управленческое вознаграждение</b>	<b>136089,16</b>
<b>ВСЕГО РАСХОДОВ</b>	<b>2408758,01</b>

Директор РСП ОАО "ДОСТ"  
Гл. бухгалтер  
Гл. инженер  
Начальник ПЭО  
Начальник ПТО  
Директор ООО "ЖЭО № 2"  
Инженер ООО "ЖЭО № 2"  
Управдом

  
 Карпущенко Д.В.  
 Камалутдинова А.Ш.  
 Козлов Н.И.  
 Чигинцева М.И.  
 Казанкова И.В.  
 Бикмухаметова Н.В.  
 Сушкова О.В.  
 ИП Маньков В.А.

## Ведомость по выполненным работам

С 01 01 14 по 31 12 14

По Строению "32мк-н - 3". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем .

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Кол-во чел/часов	Стоимость работ	Кол-во материалов	Стоимость материалов	Всего
	32мк-н - 3		7946,214	1291,199	554545,89	587,57	50947,83	605493,72
	<b>Благоустройство</b>				397400,00		9066,39	406466,39
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории (затраты на материалы)	руб					9066,39	9066,39
	Расходы на содержание помещений и придомовой территории(затраты на з/пл работников РКУ с налогами)	руб			397400,00			397400,00
	<b>Инженерное оборудование</b>		172,484	114,671	14202,23		1992,42	16194,65
	<b>горячее водоснабжение</b>		2,000	9,385	1133,85		1947,01	3080,86
	Брезки в действующие внутренние сети трубопроводов ГВС	врезка	1,000	1,692	224,00		48,45	272,45
	Полусгон д 25	шт				1	48,45	
	Установка насосов	шт	1,000	7,693	909,85		1898,56	2808,41
	Контрогайка Ду 25	шт				2	17,40	

Насос циркуляционный	шт					1	1535,16	
Сгон 25	шт					2	96,00	
Шаров. кран-ручка ду25	шт					1	250,00	
<b>Содержание инженерного оборудования</b>			<b>170,484</b>	<b>105,286</b>	<b>13068,38</b>		<b>45,41</b>	<b>13113,79</b>
Замеры параметров теплоносителя	замер		72,000	18,000	2312,10			2312,10
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления, в стояке.	1 стояк		9,000	5,040	573,85			573,85
Осмотр системы центр отоплен., водопровода, канализац и горяч. водоснаб. в чердач. и подвал.помещен	1000 м2		9,984	39,936	5129,78			5129,78
Профобход квартир	квартира		6,000	3,600	462,42			462,42
Прочистка внутренней канализационной сети	м		45,000	16,650	1815,85			1815,85
Регулировка терморегулятора	терморегулятор		18,000	18,000	2312,10			2312,10
Ремонт вентилей	шт		2,000	0,960	109,31		4,34	113,65
Лен сантехнический	кг					0,02	4,34	

Слив и наполнение стояков	1000 м3 здания	1,500	2,190	249,35			249,35
Уплотнение резьбовых соединений	шт	7,000	0,910	103,61		41,07	144,68
Лен сантехнический	кг				0,14	30,38	
Унипак	кг				0,02	10,69	
<b>Конструктивные элементы</b>		<b>266,800</b>	<b>53,506</b>	<b>5847,06</b>		<b>371,53</b>	<b>6218,59</b>
<b>Внешнее благоустройство территории</b>		<b>2,000</b>	<b>1,865</b>	<b>212,35</b>		<b>194,53</b>	<b>406,88</b>
Ремонт лопат к=0,5	шт	1,000	1,120	127,52		36,75	164,27
Фанера 1,52*1,52	лист				0,1	36,75	
Ремонт скребков к=0,5	шт	1,000	0,745	84,83		157,78	242,61
Пила двуручная 1250 мм	шт				0,3	157,78	
<b>Содержание конструктивных элементов</b>		<b>259,800</b>	<b>48,237</b>	<b>5247,13</b>			<b>5247,13</b>
Очистка козырьков от снега (слой, толщиной до 30см)	м2	148,800	14,285	1371,34			1371,34

Очистка крыш от снега толщ.до 30 см, скалывание сосулек	м2	110,000	31,680	3607,08			3607,08
Ремонт мусороприемных клапанов и шиберных устройств	1 прибор	1,000	2,272	268,71			268,71
<i>Текущий ремонт конструктивных элементов</i>		<i>5,000</i>	<i>3,404</i>	<i>387,58</i>		<i>177,00</i>	<i>564,58</i>
Смена дверных приборов: петель	шт	1,000	1,145	130,37		33,50	163,87
Петля 130 мм (навес)	шт				1	31,50	
Саморез 3,5*25	шт				8	2,00	
Смена дверных приборов: проушин	шт	2,000	0,752	85,62		105,70	191,32
Проушина д/замка	шт				2	103,60	
Саморез 3,5*35	шт				6	2,10	
Смена дверных приборов: пружин	шт	1,000	0,658	74,92		37,80	112,72
Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	37,80	
Установка оконных переплетов(б\у)	шт	1,000	0,849	96,67			96,67

	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>596,714</b>	<b>188,516</b>	<b>22977,76</b>			<b>22977,76</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м2	11,000	44,000	5651,80			5651,80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м2	8,132	21,144	2715,84			2715,84
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м2	13,114	17,966	2176,69			2176,69
	Осмотр покрытий полов	1000 м2	3,854	4,316	554,44			554,44
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	526,000	23,144	2972,85			2972,85
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м2	23,694	73,688	8390,16			8390,16
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м2	10,920	4,258	515,97			515,97
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>40,016</b>	<b>42,047</b>	<b>4787,54</b>		<b>2916,15</b>	<b>7703,69</b>
	Смена дверных приборов: проушин	шт	3,000	1,128	128,43		53,87	182,30
	Гвозди 3*70	кг				0,002	0,07	
	Проушина д/замка	шт				1	51,80	

Саморез	шт					4	2,00	
Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	8,000	13,600	1548,50			203,12	1751,62
Саморез 3,5*19	шт					16	2,24	
Шпингалет	шт					8	200,88	
Смена оконных приборов: ручки	шт	5,000	1,400	159,40			185,60	345,00
Ручка-скоба	шт					5	180,00	
Саморез 3,5*32	шт					20	5,60	
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4,344	6,733	766,64			1692,88	2459,52
Гвозди 1,6*25	кг					0,0217	1,09	
Стекло 4мм	м2					4,4743	1532,28	
Штапик оконный	м					26,5853	159,51	
Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,25 м2	м2	0,672	1,476	168,10			270,18	438,28

Гвозди 1,6*25	кг					0,0047	0,24	
Стекло 4мм	м2					0,6922	237,04	
Штапик оконный	м					5,4835	32,90	
Укрепление дверных коробок: с конопаткой	1 коробка	1,000	1,330	151,43			44,80	196,23
Пена монтажная Проф. 750мл/0,9 кг	шт					0,2	44,80	
Установка металлических решёток	шт	18,000	16,380	1865,03			465,70	2330,73
Анкерный болт с гайкой 10*125	шт					40	452,40	
Дюбель	шт					38	13,30	
<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>550,000</b>	<b>104,500</b>	<b>14245,44</b>			<b>772,20</b>	<b>15017,64</b>
Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	550,000	104,500	14245,44			772,20	15017,64
Цемент	кг					143	772,20	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>187,000</b>	<b>212,342</b>	<b>27032,26</b>			<b>10132,67</b>	<b>37164,93</b>



	<b>Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан</b>	врезка	6,000	10,152	1155,91		1140,00	2295,91
	Резьба ду25	шт				6	90,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				6	1050,00	
	<b>Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона</b>	шт	120,000	30,000	3853,50			3853,50
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	12,000	6,000	770,70			770,70
	<b>Подготовка ИТП к отопительному сезону</b>	шт	6,000	122,040	15676,04		471,54	16147,58
	Прокладки паранитовые 80	шт				12	340,32	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	131,22	
	<b>Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период</b>	шт	24,000	24,000	3082,80			3082,80
	<b>Смена вентилей в ИТП диаметром 15 мм</b>	шт	5,000	4,650	563,35		427,59	990,94
	Лен сантехнический	кг				0,035	7,59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420,00	

Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	6,000	12,840	1592,54		6409,20	8001,74
Клапан предохранит ду25	шт				6	6121,20	
Сгон 25	шт				6	288,00	
Установка манометров	комплект	2,000	0,500	66,19		784,34	850,53
Лен сантехнический	кг				0,02	4,34	
Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа	шт				2	780,00	
Установка термометров	комплект	6,000	2,160	271,23		900,00	1171,23
Термометр ТТЖ-М	шт				6	900,00	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>16,266</b>	<b>42,697</b>	<b>4861,50</b>			<b>4861,50</b>
Осмотр оголовков вент. каналов с целью предотвр их замерзан и закупорки в зимн время с запис в журн	1000 м2	12,200	25,620	2917,09			2917,09
Проверка испр ветн каналов,правильн распол оголов вент канал относит крыши и наличия течи в вент кан	1000 м2	4,066	17,077	1944,41			1944,41
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>14,260</b>	<b>27,094</b>	<b>3162,95</b>		<b>345,60</b>	<b>3508,55</b>

Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по бетону с лестниц: добав. на каждые 10мм толщ. слоя	м2	7,130	6,916	807,39		172,80	980,19
Цемент	кг				31,9994	172,80	
Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	7,130	20,178	2355,57		172,80	2528,37
Цемент	кг				31,9994	172,80	
<i>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд</i>		<i>5495,000</i>	<i>96,154</i>	<i>10204,25</i>		<i>1983,84</i>	<i>12188,09</i>
Валка деревьев в городских условиях : ( клен) диаметром до 300мм	м3	1,000	2,830	316,79			316,79
Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5460,000	54,600	5739,55		249,50	5989,05
Леска 3,0	м				10	59,50	
Масло SHTIL	л				0,5	190,00	
Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	8,000	4,960	516,63		288,17	804,80
Олифа	кг				0,24	12,63	
Эмаль ПФ-115 красная	кг				2,4	275,54	

	<b>Окраска качелей - маяников</b>	качели	1,000	1,450	151,03		55,00	206,03
	Олифа	кг				0,09	4,73	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,4	50,27	
	<b>Окраска качели-балансира</b>	качеля	3,000	4,350	453,10		165,02	618,12
	Олифа	кг				0,27	14,20	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				1,2	150,82	
	<b>Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров</b>	м2	2,000	0,274	31,99		43,42	75,41
	Олифа	кг				0,08	4,21	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,312	39,21	
	<b>Окраска поверхности песочницы</b>	песочница	1,000	0,660	68,75		64,42	133,17
	Олифа	кг				0,03	1,58	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,5	62,84	

	Окраска турника	турник	5,000	3,500	364,56		117,35	481,91
	Олифа	кг				0,2	10,52	
	Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,85	106,83	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестница	3,000	4,590	478,09		399,76	877,85
	Олифа	кг				0,27	14,20	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				1,08	385,56	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	8,000	11,440	1302,56		56,70	1359,26
	Гвозди 4*120	кг				0,96	56,70	
	Ремонт качелей - маятников, каруселей с заменой поврежденных досок с последующей окраской	1 качеля	2,000	4,400	458,30		381,26	839,56
	Обналичка 2000	шт				3	210,00	
	Олифа	кг				0,2	10,52	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1,4	160,74	

Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1,000	3,100	322,90		163,24	486,14
Обналичка 2000	шт				1	70,00	
Олифа	кг				0,1	5,26	
Эмаль ПФ-115 желтая	кг				0,7	87,98	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>234,950</b>	<b>45,799</b>	<b>5219,21</b>		<b>4553,84</b>	<b>9773,05</b>
Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм слуховых окон: с одинарным переплётом	м2	0,350	0,294	33,47		106,43	139,90
Гвозди 1,6*25	кг				0,0017	0,09	
Стекло 4мм	м2				0,273	93,49	
Штапик оконный	м				2,142	12,85	
Очистка желобов от грязи и листьев	м2	150,000	12,000	1366,32			1366,32
Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50,000	14,400	1639,58			1639,58
Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7,500	5,175	596,68		1,13	597,81

Проволока вязальная	кг					0,025	1,13	
Ремонт оконных переплётов слуховых окон	створок	1,000	0,950	108,17				108,17
Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	8,000	4,880	555,64			1681,45	2237,09
Отметы водосточные	шт					7	1680,00	
Проволока вязальная	кг					0,032	1,45	
Смена стекол толщ. 4 мм в деревянных переплётах слуховых окон на штапиках: при площ. стёкол до 0,5м2	м2	0,350	0,605	74,23			134,49	208,72
Гвозди 1,6*25	кг					0,0017	0,09	
Стекло 4мм	м2					0,3605	125,83	
Штапик оконный	м					2,142	8,57	
Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	4,000	1,720	187,58			207,22	394,80
Проволока вязальная	кг					0,012	0,54	
Ухваты д/водосточных труб	шт					4	206,68	

Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	13,750	5,775	657,54		2423,12	3080,66
Проволока вязальная	кг				0,0687	3,12	
Труба в/сточная L 1250	шт				11	2420,00	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц</b>		<b>11,000</b>	<b>4,380</b>	<b>488,31</b>		<b>542,38</b>	<b>1030,69</b>
Острожка деревянных поручней с одной стороны при ширине острожки до 100мм: рубанком	м	8,000	0,240	27,33			27,33
Ремонт металлических ограждений: мелкий	м2	1,000	2,160	249,05		151,86	400,91
Арматура д8мм	т				0,005	151,86	
Установка штучных изделий : поручней деревянных	шт	2,000	1,980	211,94		390,52	602,46
Гвозди 40*2	кг				0,2	8,72	
Поручни 70*50*3000	шт				2	381,80	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта перегородок</b>		<b>1,000</b>	<b>1,491</b>	<b>155,30</b>		<b>3,84</b>	<b>159,14</b>
Ремонт и укрепление деревянных перегородок	м2	1,000	1,491	155,30		3,84	159,14



Саморез 3,5*35	шт					8	3,84	
<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>			<b>138,000</b>	<b>77,280</b>	<b>8799,10</b>			<b>8799,10</b>
Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стояк		138,000	77,280	8799,10			8799,10
<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>			<b>128,724</b>	<b>263,642</b>	<b>32984,74</b>		<b>17522,94</b>	<b>50507,68</b>
Запуск системы отопления	1000 м3 здания		56,272	82,157	10553,08			10553,08
Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на п/клетках	1000 м2		29,952	119,808	15389,33			15389,33
Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 100 мм	1 раструб		3,000	1,740	198,12		5,51	203,63
Цемент	кг					0,81	5,51	
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м		4,000	2,840	375,99		1218,99	1594,98
Заглушка PP 110	шт					1	25,00	
Крестовина 100/100 угол 67	шт					1	281,20	
Манжета 123*110	шт					1	40,00	

Патрубок	шт					1	95,00	
Переход для подсоед. 100-124	шт					1	126,99	
Переход на чуг труб с маж и кольц	шт					1	130,00	
Ревизия 110	шт					1	87,00	
Труба 100/1000	шт					1	233,00	
Труба 110*2000мм	шт					1	200,80	
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	4,000	3,920	503,52				503,52
Ремонт вентилей ГВС,,ХВС,отопления	шт	3,000	1,440	163,96				163,96
Слив и наполнение водой систем:водоснабжения, отопления ,стояков : с осмотром системы	1000 м3 здания	15,000	21,900	2228,54				2228,54
Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1,200	1,160	128,71				128,71
Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2,000	1,860	238,92			339,28	578,20
Лен сантехнический	кг					0,014	3,04	

Шаровый кран ду 20	шт					2	336,24	
Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	0,300	0,297	38,15			17,39	55,54
Труба 20	т					0,0005	17,39	
Смена сгонов у трубопровода ХВС,ГВС,отопления диаметром :20 мм	шт	3,000	0,990	125,74			187,25	312,99
Контрогайка Ду 20	шт					3	27,00	
Лен сантехнический	кг					0,006	1,30	
Муфта Ду20	шт					3	66,00	
Олифа	кг					0,018	0,95	
Сгон д 20	шт					3	92,00	
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура(без разборки сгонов)	соединение	2,000	0,260	29,60			8,68	38,28
Лен сантехнический	кг					0,04	8,68	
Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2,000	2,200	282,59			171,04	453,63

	Лен сантехнический	кг				0,014	3,04	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	168,00	
	Установка ручных циркуляционных насосов на систему ГВС	узел	3,000	23,070	2728,49		15574,80	18303,29
	Лен сантехнический	кг				0,15	32,55	
	Насос циркуляционный	шт				3	14558,25	
	Резьба ду25	шт				5	75,00	
	Сгон 25	шт				8	384,00	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				3	525,00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>90,000</b>	<b>12,600</b>	<b>1668,11</b>		<b>132,19</b>	<b>1800,30</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	90,000	12,600	1668,11		132,19	1800,30
	Цемент	кг				24,48	132,19	
	<b>Ремонт и изготовление инвентаря</b>		<b>4,000</b>	<b>4,480</b>	<b>510,09</b>		<b>611,84</b>	<b>1121,93</b>

Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	4,000	4,480	510,09		611,84	1121,93
Болт 6*60	кг				0,014	1,15	
Гайка М6	кг				0,03	2,84	
Лист 0,55 оцинков. 1250*2500	т				0,002	74,00	
Фанера 4мм 1,52*1,52	м2				0,1	16,08	
Фанера берез 2440*1220*15	шт				0,75	517,50	
Шайба М6	кг				0,003	0,27	
<b>Итого:</b>		<b>7946,21</b>	<b>1291,199</b>	<b>554545,89</b>	<b>587,57</b>	<b>50947,83</b>	<b>605493,72</b>

Сдал: В.А. Манюков В.А. Итого из сметы  
подпись МП

Принял: Карпушенко Д.В.  
подпись МП

