

## Ведомость по планируемым работам

С 02.04.15 по 31.12.15  
 По Строению "15мкн - 12" По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У." По договору  
 "Договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный  
 паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>39.115</b>	<b>64.094</b>	<b>7638.69</b>			<b>7638.69</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.383	9.532	1224.38			1224.38
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	4.740	12.324	1583.02			1583.02
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.351	1.513	194.36			194.36
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.579	32.901	3746.07			3746.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	20.062	7.824	890.86			890.86
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>12.230</b>	<b>11.836</b>	<b>1347.70</b>		<b>2021.61</b>	<b>3369.31</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.230	6.556	746.52		1648.46	2394.98
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0211	1.07	
	Стекло 4мм	м2				4.3569	1492.06	
	Штапик оконный	м				25.8876	155.33	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>5493.100</b>	<b>66.447</b>	<b>7221.38</b>		<b>176.45</b>	<b>7397.83</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1715.600	20.587	1976.37			1976.37
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3774.000	37.740	4297.08			4297.08
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.500	8.120	947.93		176.45	1124.38
	Известь	кг				10.78	91.63	
	Цемент	кг				15.708	84.82	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>248.000</b>	<b>47.120</b>	<b>6423.40</b>		<b>348.19</b>	<b>6771.59</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	248.000	47.120	6423.40		348.19	6771.59
	Цемент	кг				64.48	348.19	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>129.000</b>	<b>112.020</b>	<b>14388.97</b>		<b>319.61</b>	<b>14708.58</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	6.000	3.000	385.35			385.35
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7838.02		319.61	8157.63
	Болт 16*70	кг				0.9	58.17	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	10.28	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3082.80			3082.80
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещений общего пользования</b>		<b>4.000</b>	<b>1.880</b>	<b>214.06</b>		<b>2.16</b>	<b>216.22</b>
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	214.06		2.16	216.22
	Цемент	кг				0.4	2.16	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>2.370</b>	<b>4.977</b>	<b>566.68</b>			<b>566.68</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	2.370	4.977	566.68			566.68
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>2.400</b>	<b>5.568</b>	<b>650.01</b>		<b>120.99</b>	<b>771.00</b>
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. р-ром	м2	2.400	5.568	650.01		120.99	771.00
	Известь	кг				7.392	62.83	
	Цемент	кг				10.7712	58.16	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>5715.340</b>	<b>62.947</b>	<b>6629.06</b>		<b>929.10</b>	<b>7558.16</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5700.000	57.000	5991.84		615.58	5991.84
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	165.37		163.71	329.08
	Олифа	кг				0.4136	21.76	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.613	141.95	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		18.72	91.63
	Олифа	кг				0.04	2.10	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.17	16.62	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		72.11	390.84
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	62.64	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>308.400</b>	<b>80.557</b>	<b>9238.46</b>		<b>242.95</b>	<b>9481.41</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	250.000	72.000	8197.92			8197.92
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	48.400	0.484	55.11			55.11
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	5.000	3.450	397.78		2.27	400.05
	Проволока вязальная	кг				0.05	2.27	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	1.000	0.423	48.16		240.68	288.84
	Отметы водосточные	шт				1	240.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				2	0.68	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>12.128</b>	<b>10.551</b>	<b>1278.30</b>			<b>1278.30</b>
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	12.128	10.551	1278.30			1278.30
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>355.370</b>	<b>260.213</b>	<b>31311.58</b>		<b>3198.20</b>	<b>34509.78</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	26.166	38.202	4907.10			4907.10
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	22.644	90.576	11634.49			11634.49
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	249.000	92.130	10047.70			10047.70
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	26.000	6.500	740.09			740.09
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	3.000	2.790	358.37		508.92	867.29
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Шаровый кран ду 20	шт				3	504.36	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	Т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	М	3.500	3.115	354.67		154.20	508.87
	Труба ду 15	Т				0.0045	154.20	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	3.000	2.970	381.50		165.54	547.04
	Труба 20	Т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	1.000	0.890	101.33		44.06	145.39
	Труба ду 15	Т				0.0013	44.06	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	ШТ	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	КГ				0.007	1.52	
	Сгон Д-15	ШТ				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	ШТ	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	КГ				0.007	1.52	
	Сгон Д-15	ШТ				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	ШТ	6.000	6.600	847.77		1107.11	1954.88
	Лен сантехнический	КГ				0.042	9.11	
	Сгон Д-15	ШТ				6	48.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	ШТ				6	1050.00	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>295.000</b>	<b>41.300</b>	<b>5467.71</b>		<b>274.85</b>	<b>5742.56</b>
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	М	295.000	41.300	5467.71		274.85	5742.56
	Песок раств.	Т				0.0472	19.97	
	Цемент	КГ				47.2	254.88	
	<b>Итого:</b>		<b>12616.39</b>	<b>769.510</b>	<b>92376.00</b>	<b>236.18</b>	<b>7634.11</b>	<b>100010.11</b>

Исполнитель: *Ю.И. Давыденко*

Сдал *Юрий Ваткина. А.У.* МП  
 подписью *Евгений Семёнов. С.В.*