

## Ведомость по планируемым работам

с 02.06.15 по 31.12.15  
 По Строению "15мк-н - 15" По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У". По договору  
 "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный  
 паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>26.013</b>	<b>40.561</b>	<b>4849.61</b>			<b>4849.61</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.577	6.308	810.26			810.26
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	3.175	8.255	1060.35			1060.35
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.157	1.296	166.45			166.45
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	6.199	19.279	2195.10			2195.10
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	13.905	5.423	617.45			617.45
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо</b>		<b>8.160</b>	<b>6.418</b>	<b>730.75</b>		<b>778.57</b>	<b>1509.32</b>
	Смена дверных приборов: пружины	шт	7.000	4.620	526.03		326.51	852.54
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				7	305.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.56	21.31	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	1.160	1.798	204.72		452.06	656.78
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0058	0.29	
	Стекло 4мм	м2				1.1948	409.17	
	Штапик оконный	м				7.0992	42.60	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3537.800</b>	<b>37.614</b>	<b>4043.12</b>			<b>4043.12</b>
	Очистка подвалов от мусора	м2	1117.800	13.414	1287.71			1287.71
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2420.000	24.200	2755.41			2755.41
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>86.000</b>	<b>74.680</b>	<b>9592.65</b>		<b>213.08</b>	<b>9805.73</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.588	3.335	379.70			379.70
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.588	3.335	379.70			379.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4636.570	81.793	8579.32		971.39	9550.71
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4600.000	46.000	4835.52			4835.52
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		92.70	286.44
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.9	87.97	
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	2.000	2.660	277.07		145.14	422.21
	Олифа	кг				0.14	7.37	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				1.2	137.77	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		52.33	203.36
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.4	47.60	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	9.050	1.240	144.73		143.28	288.01
	Олифа	кг				0.362	19.04	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.4118	124.24	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	19.680	25.584	2664.83		445.87	3110.70
	Олифа	кг				1.3776	72.47	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.84	295.68	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.8832	77.72	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.840	2.999	312.40		92.07	404.47
	Олифа	кг				0.184	9.68	
	Эмаль ПФ-115 ярко-зеленая	кг				0.7176	82.39	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>65.000</b>	<b>18.720</b>	<b>2131.46</b>			<b>2131.46</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	65.000	18.720	2131.46			2131.46

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		144.603	147.048	18801.59			18801.59
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.030	30.210	4695.59			4695.59
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	12.000	6.720	765.14			765.14
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м <sup>3</sup>	126.573	110.118	13340.86			13340.86
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		141.750	123.971	15137.92		110.14	15248.06
	Запуск системы отопления	1000 м	16.730	24.426	3137.49			3137.49
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	14.520	58.080	7460.38			7460.38
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	102.000	37.740	4115.92			4115.92
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	6.000	1.500	170.79			170.79
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		110.14	363.48
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		26.000	3.640	481.90		24.22	506.12
	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	26.000	3.640	481.90		24.22	506.12
	Песок раств.	т				0.0042	1.76	
	Цемент	кг				4.16	22.46	
	<b>Итого:</b>		8673.48	537.780	64728.02	38.42	2097.40	66825.42

Сдал: Виталий Вяткина, д.4 МП

Принял: Ю.К. Давурин

Бредсдатсель д.к.д.

Мацкевич д.В.

Принял: \_\_\_\_\_ МП

МП