

Ведомость по планируемым работам

С 01.09.15 по 31.12.15
 По Строение "15мк-н - 18". По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.". По договору
 "Договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04". По Работам из группы "Электронный
 паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.698	61.268	7337.56			7337.56
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.674	10.696	1373.90			1373.90
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.834	12.568	1614.41			1614.41
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.355	1.518	194.94			194.94
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	9.423	29.305	3336.72			3336.72
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	18.412	7.181	817.59			817.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонт дверей и окон запол помещений общ пользования		2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		5606.800	59.598	6407.55			6407.55
	Очстка подвалов от мусора	м2	1764.800	21.178	2033.05			2033.05
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3842.000	38.420	4374.50			4374.50
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт индивидуальных тепловых узлов		86.000	74.680	9592.65		213.08	9805.73
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3821.310	44.131	4662.01		445.54	5107.55
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3800.000	38.000	3994.56			3994.56
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	6.000	3.720	387.47		185.40	572.87
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Змаль ПФ-115 морск. волна	кг				1.8	175.93	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.340	1.417	165.37		163.71	329.08
	Олифа	кг				0.4136	21.76	
	Змаль ПФ-115 серая	кг				1.613	141.95	
	Окраска поверхности теннисного стола	м2	4.970	0.994	114.61		96.43	211.04
	Олифа	кг				0.0994	5.23	
	Змаль ПФ-115 желтая	кг				0.7256	91.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		68.500	4.465	541.50		1.13	542.63
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	64.000	0.640	72.87			72.87
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89		1.13	200.02
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		62.737	143.548	18370.90		1261.45	19632.35
	Запуск системы отопления	1000 м	26.685	38.960	5004.42			5004.42
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	23.052	92.208	11844.12			11844.12
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.53	463.10
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	1.000	0.930	119.46		169.64	289.10
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	168.12	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	2.000	1.860	238.92		339.28	578.20
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Смена внутренних трубопроводов ГВСиз стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	228.64		88.11	316.75
	Труба ду 15	т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.000	1.780	202.67		88.11	290.78

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Труба Ду 15	Т				0.0026	88.11	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	М	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80
	Труба 20	Т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	М	1.000	0.890	101.33		44.06	145.39
	Труба Ду 15	Т				0.0013	44.06	
	Текущий ремонт подъезда		3.000	3.000	90462.00			90462.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	90462.00			90462.00
	Итого:		9687.04	393.790	137727.14	30.01	2700.61	140427.75

Сдал: Алексей Вяткина. С.С. *Председатель совета дома №6 102*

Александр Юмен. М.П.

Принял: _____ МП

Исполнитель: Ю.А. Давыдов