

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.02.15
 По Строению "15мк-н - 21". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
 (15-1.2.5.6.8.9.21.22.24.25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
 содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.659	24.404	2985.85			2985.85
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.850	3.400	436.73			436.73
	15мк-н - 21		0.850	3.400	436.73	0		436.73
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.051	5.333	684.97			684.97
	15мк-н - 21		2.051	5.333	684.97	0		684.97
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.834	0.934	119.98			119.98
	15мк-н - 21		0.834	0.934	119.98	0		119.98
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.278	10.195	1160.76			1160.76
	15мк-н - 21		3.278	10.195	1160.76	0		1160.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.646	4.542	583.41			583.41
	15мк-н - 21		11.646	4.542	583.41	0		583.41
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.400	7.744	836.35		2451.32	3287.67
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекло до 1 м2	м2	6.400	7.744	836.35		2451.32	3287.67
	15мк-н - 21		6.400	7.744	836.35	32.7852	2451.32	3287.67
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0192	0.97	
	Стекло 4мм	м2				6.656	2345.91	
	Штапик оконный	м				26.11	104.44	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 21		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	15мк-н - 21		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 21		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		430.000	4.300	452.02			452.02
	Выкашивание газонов, газонокосилкой	м2	430.000	4.300	452.02			452.02
	15мк-н - 21		430.000	4.300	452.02	0		452.02
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		372.000	25.260	2906.74			2906.74
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	70.000	20.160	2295.42			2295.42
	15мк-н - 21		70.000	20.160	2295.42	0		2295.42
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	300.000	3.000	341.58			341.58
	15мк-н - 21		300.000	3.000	341.58	0		341.58
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	15мк-н - 21		2.000	2.100	269.74	0		269.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		12.330	17.273	2452.00			2452.00
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.330	11.673	1814.38			1814.38
	15мк-н - 21		2.330	11.673	1814.38	0		1814.38
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	10.000	5.600	637.62			637.62
	15мк-н - 21		10.000	5.600	637.62	0		637.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		101.556	110.893	13749.25		2003.73	15752.98
	Запуск системы отопления	1000 м	10.880	15.885	2040.40			2040.40
	15мк-н - 21		10.880	15.885	2040.40	0		2040.40
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	15мк-н - 21		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	15мк-н - 21		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	4.000	3.280	382.91			406.28

