

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 22". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
 (15-1.2.5.6.8.9.21.22.24.25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
 содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		39.570	63.410	7668.60			7668.60
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.880	11.520	1479.74			1479.74
	15мк-н - 22		2.880	11.520	1479.74	0		1479.74
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	4.827	12.550	1612.07			1612.07
	15мк-н - 22		4.827	12.550	1612.07	0		1612.07
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	7.560	10.357	1179.27			1179.27
	15мк-н - 22		7.560	10.357	1179.27	0		1179.27
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.171	22.302	2539.28			2539.28
	15мк-н - 22		7.171	22.302	2539.28	0		2539.28
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	17.132	6.681	858.24			858.24
	15мк-н - 22		17.132	6.681	858.24	0		858.24
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		18.200	19.238	2073.53		5745.29	7818.82
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.200	1.088	113.33			113.33
	15мк-н - 22		3.200	1.088	113.33	0		113.33
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекл до 1 м2	м2	15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	15мк-н - 22		15.000	18.150	1960.20	76.845	5745.29	7705.49
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	5498.22	
	Штапик оконный	м				61.2	244.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		803.500	104.120	11417.69		1648.82	13066.51
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	800.000	96.000	10469.76		1564.00	12033.76
	15мк-н - 22		800.000	96.000	10469.76	184	1564.00	12033.76
	Известь	кг				184	1564.00	
	Ремонт штукатурки прямков по камню и бетону	м2	3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	15мк-н - 22		3.500	8.120	947.93	15.708	84.82	1032.75
	Цемент	кг				15.708	84.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		123.000	109.020	13558.17		330.41	13888.58

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	96.000	24.000	3082.80			3082.80
	15мк-н - 22		96.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	3.000	61.020	7392.57		330.41	7722.98
	15мк-н - 22		3.000	61.020	7392.57	10.2	330.41	7722.98
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.15	15.39	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	24.000	24.000	3082.80			3082.80
	15мк-н - 22		24.000	24.000	3082.80	0		3082.80
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		20.000	10.000	1138.60		1438.70	2577.30
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	20.000	10.000	1138.60		1438.70	2577.30
	15мк-н - 22		20.000	10.000	1138.60	27.8	1438.70	2577.30
	Вилатерм Ду 20	м				21	350.70	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				6.8	1088.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3108.000	37.940	3981.59		229.87	4211.46
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3100.000	31.000	3258.72			3258.72
	15мк-н - 22		3100.000	31.000	3258.72	0		3258.72
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	4.000	2.480	258.32		119.56	377.88
	15мк-н - 22		4.000	2.480	258.32	1.26	119.56	377.88
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				1.2	116.40	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	15мк-н - 22		2.000	1.400	145.82	0.38	31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестниц	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	15мк-н - 22		2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		3.000	3.150	404.62			404.62
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	3.000	3.150	404.62			404.62

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	15МК-Н - 22		3.000	3.150	404.62	0		404.62
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		9.900	49.599	7709.17			7709.17
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	9.900	49.599	7709.17			7709.17
	15МК-Н - 22		9.900	49.599	7709.17	0		7709.17
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод		152.360	212.152	26689.69		5304.92	31994.61
	Запуск системы отопления	1000 м	26.362	38.488	4943.85			4943.85
	15МК-Н - 22		26.362	38.488	4943.85	0		4943.85
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.150	2.275	296.66	2.691	790.41	1087.07
	15МК-Н - 22		0.150	2.275	296.66	2.505	790.41	1087.07
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.186	122.74	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3	0.100	1.517	197.77		667.67	724.71
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	15МК-Н - 22					1.67	81.83	
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				0.124	445.11	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации, внутр водостока: чугунных за 2раза	м2	20.000	11.800	1377.53		171.17	1548.70
	15МК-Н - 22		20.000	11.800	1377.53	5.02	171.17	1548.70
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				3.22	76.47	
	Олифа	кг				1.8	94.70	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	29.748	118.992	15284.52			15284.52
	15МК-Н - 22		29.748	118.992	15284.52	0		15284.52
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	15МК-Н - 22		60.000	22.200	2421.13	0		2421.13
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28	4	1235.72	1842.00
	15МК-Н - 22		4.000	4.720	606.28	4	1235.72	1842.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1235.72	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28	4	1235.72	1842.00
	15МК-Н - 22		4.000	4.720	606.28	4	1235.72	1842.00
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1235.72	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67	8	1344.96	2300.63
	15МК-Н - 22		8.000	7.440	955.67	8	1344.96	2300.63
	Шаровый кран ду 20	шт				8	1344.96	
	Итого:		4277.53	608.629	74641.66	342.60	14698.01	89339.67

Директор ООО "Спецстрой" *Иванов И.И.*
 Собственник № 591 *Иванов И.И.*
 20.11.2017