

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 24". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В.
 (15-12.5.6.8.9.21.22.24.25)". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за
 содержание и ремонт жилого фонда". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		30.867	50.661	6062.48			6062.48
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.250	5.000	642.25	0		642.25
	15мк-н - 24		1.250	5.000	642.25	0		642.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	3.635	9.451	1213.98			1213.98
	15мк-н - 24		3.635	9.451	1213.98	0		1213.98
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	5.794	7.938	903.80			903.80
	15мк-н - 24		5.794	7.938	903.80	0		903.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.922	1.033	132.64			132.64
	15мк-н - 24		0.922	1.033	132.64	0		132.64
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	7.252	22.554	2567.96			2567.96
	15мк-н - 24		7.252	22.554	2567.96	0		2567.96
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	12.014	4.685	601.85			601.85
	15мк-н - 24		12.014	4.685	601.85	0		601.85
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользоз		8.000	9.680	1045.44		3064.15	4109.59
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	8.000	9.680	1045.44		3064.15	4109.59
	15мк-н - 24		8.000	9.680	1045.44	40.984	3064.15	4109.59
	Гвозди 1,6*25	кг				0.024	1.21	
	Стекло 4мм	м2				8.32	2932.38	
	Штапик оконный	м				32.64	130.56	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		803.000	102.960	11282.27		1636.71	12918.98
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	800.000	96.000	10469.76		1564.00	12033.76
	15мк-н - 24		800.000	96.000	10469.76	184	1564.00	12033.76
	Известь	кг				184	1564.00	
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.000	6.960	812.51		72.71	885.22
	15мк-н - 24		3.000	6.960	812.51	13.464	72.71	885.22
	Цемент	кг				13.464	72.71	
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		36.000	25.890	3371.20		1955.59	5326.79

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов В	Стоимость материалов	Всего
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	30.000	17.130	2335.16		14.59	2349.75
	15мк-н - 24		30.000	17.130	2335.16	3.648	14.59	2349.75
	Цемент	кг				3.648	14.59	
	Ремонт бетонной отмостки	м2	6.000	8.760	1036.04		1941.00	2977.04
	15мк-н - 24		6.000	8.760	1036.04	0.6	1941.00	2977.04
	Бетон М-100	м3				0.6	1941.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта.		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 24		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	15мк-н - 24		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 24		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		17.200	12.604	1449.79		1132.34	2582.13
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырек над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	853.95		1079.02	1932.97
	15мк-н - 24		15.000	7.500	853.95	20.85	1079.02	1932.97
	Випатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	816.00	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с земли : цементно-извест. Р-ром	м2	2.200	5.104	595.84		53.32	649.16
	15мк-н - 24		2.200	5.104	595.84	9.8736	53.32	649.16
	Цемент	кг				9.8736	53.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		4326.000	48.310	5073.44		772.80	5846.24
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4320.000	43.200	4541.18			4541.18
	15мк-н - 24		4320.000	43.200	4541.18	0		4541.18
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	15мк-н - 24		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16	0.66	61.36	190.52
	15мк-н - 24		2.000	1.240	129.16	0.06	3.16	190.52
	Олифа	кг				0.6	58.20	
	Земля ПФ-115 зеленая	кг						
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91	0.21	16.55	89.46
	15мк-н - 24		1.000	0.700	72.91	0.04	2.10	89.46
	Олифа	кг				0.17	14.45	
	Земля ПФ-115 белая	кг						
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	15мк-н - 24		2.000	3.060	318.73	0.18	79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Земля ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		38.250	17.115	1979.35		995.42	2974.77
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	15мк-н - 24		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	15мк-н - 24		2.000	2.100	269.74	0		269.74
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	6.250	6.375	725.86	5.0312	995.42	1721.28
	15мк-н - 24		6.250	6.375	725.86	0.0312	1.42	1721.28
	Проволока вязальная	кг				5	994.00	
	Труба восточная L 1250	шт						
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		10.000	21.620	2461.65		4833.60	7295.25
	Ремонт металлических перильных ограждений: л/кл	м2	10.000	21.620	2461.65	60	4833.60	7295.25
	15мк-н - 24		10.000	21.620	2461.65	60	4833.60	7295.25
	Полоса перильного ограждения	шт				60	4833.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		16.770	39.518	5909.45			5909.45
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.770	33.918	5271.83			5271.83
	15мк-н - 24		6.770	33.918	5271.83	0		5271.83
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стов	10.000	5.600	637.62			637.62
	15мк-н - 24		10.000	5.600	637.62	0		637.62

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоснабд		92.910	140.842	17736.91		790.41	18527.32
	Запуск системы отопления	1000 м	20.068	29.299	3763.49	0		3763.49
	15мк-н - 24		20.068	29.299	3763.49			3763.49
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	15мк-н - 24		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	445.11	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.47	362.36
	15мк-н - 24		0.050	0.758	98.89	0.897	263.47	362.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	222.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.692	90.768	11659.15			11659.15
	15мк-н - 24		22.692	90.768	11659.15	0		11659.15
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	15мк-н - 24		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		18.000	3.600	409.90		264.38	674.28
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	18.000	3.600	409.90		264.38	674.28
	15мк-н - 24		18.000	3.600	409.90	48.96	264.38	674.28
	Цемент	кг				48.96	264.38	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	1.870	212.91			212.91
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	127.52			127.52
	15мк-н - 24		1.000	1.120	127.52	0		127.52
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	85.39			85.39
	15мк-н - 24		1.000	0.750	85.39	0		85.39
	Итого:		5440.00	511.010	61514.18	403.43	15765.55	71279.73

Сдал: 
подпись

Исполнитель:  Н.К. Даворешин

Содержание №5

Принял:  № 36
подпись

МП