

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "1Бмкн - 27". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>47.603</b>	<b>66.171</b>	<b>7905.77</b>			<b>7905.77</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.710	10.840	1392.40			1392.40
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	5.042	13.109	1683.88			1683.88
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.349	1.511	194.07			194.07
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	9.447	29.380	3345.23			3345.23
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	29.055	11.331	1290.19			1290.19
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо</b>		<b>13.900</b>	<b>10.069</b>	<b>1134.58</b>		<b>1269.48</b>	<b>2404.06</b>
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	3.600	1.224	127.49			127.49
	Смена дверных приборов: пружины	шт	8.000	5.280	601.18		373.15	974.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				8	348.80	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.64	24.35	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	2.300	3.565	405.91		896.33	1302.24
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0115	0.58	
	Стекло 4мм	м2				2.369	811.29	
	Штапик оконный	м				14.076	84.46	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>3850.300</b>	<b>53.056</b>	<b>6083.05</b>		<b>317.61</b>	<b>6400.66</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3844.000	38.440	4376.78			4376.78
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	6.300	14.616	1706.27		317.61	2023.88
	Известь	кг				19.404	164.93	
	Цемент	кг				28.2744	152.68	
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>306.000</b>	<b>58.140</b>	<b>7925.64</b>		<b>429.62</b>	<b>8355.26</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	306.000	58.140	7925.64		429.62	8355.26
	Цемент	кг				79.56	429.62	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>82.000</b>	<b>72.680</b>	<b>9335.75</b>		<b>213.08</b>	<b>9548.83</b>



Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				2	43.74	
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт внутри отделки помещ общ пользования</b>		<b>237.920</b>	<b>56.984</b>	<b>6611.24</b>		<b>2234.84</b>	<b>8846.08</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	83.520	13.363	1470.22		297.11	1767.33
	Шпаклевка	кг				19.2931	297.11	
	Окраска масляным составами :плинтусов	м2	4.960	2.182	251.63		78.30	329.93
	Олифа	кг				0.1587	8.35	
	Шпаклевка	кг				0.615	9.47	
	Змаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				0.6795	60.48	
	Окраска масляным составами ранее окрашенных поверхностей труб: :стальных за 2 раз	м2	1.440	1.339	156.34		24.67	181.01
	Олифа	кг				0.1296	6.82	
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				0.2318	17.85	
	Перетирка штукатурки:внутренних помещений	м2	29.200	9.344	1077.36		78.89	1156.25
	Штукатурка гипсовая	кг				5.548	78.89	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	116.400	24.444	2890.99		1634.98	4525.97
	Олифа	кг				2.328	122.48	
	Змаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				16.9944	1512.50	
	Ремонт штук внутр стен по камню и бетону цем-изв р-ром, площадью отдел мест: до 1м2 толщ сл до 20мм	м2	2.400	6.312	764.70		120.89	885.59
	Известь	кг				7.392	62.83	
	Цемент	кг				10.752	58.06	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления</b>		<b>2.521</b>	<b>5.294</b>	<b>602.79</b>			<b>602.79</b>
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	2.521	5.294	602.79			602.79
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>51.200</b>	<b>14.746</b>	<b>1678.93</b>			<b>1678.93</b>
	Очистка козырьков от снега при толщине слоя до 30 см.	м2	51.200	14.746	1678.93			1678.93



Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4886.140</b>	<b>151.935</b>	<b>15890.00</b>		<b>4132.94</b>	<b>20022.94</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4800.000	48.000	5045.76		615.58	5045.76
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	14.000	8.680	904.11		345.50	1249.61
	Олифа	кг				0.42	22.10	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				4.2	323.40	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		147.53	298.56
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.4	142.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	10.670	1.462	170.65		167.26	337.91
	Олифа	кг				0.4268	22.45	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.6645	144.81	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		63.42	132.17
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	кг				0.5	61.84	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	5.070	6.591	686.52		125.75	812.27
	Олифа	кг				0.3549	18.67	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.2168	107.08	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	49.400	80.522	8387.17		2552.54	10939.71
	Олифа	кг				4.94	259.89	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				19.266	2292.65	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		43.25	189.07
	Олифа	кг				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.34	39.04	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		72.11	390.84
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	62.64	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>8.690</b>	<b>43.537</b>	<b>6766.94</b>			<b>6766.94</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	8.690	43.537	6766.94			6766.94
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>177.345</b>	<b>183.042</b>	<b>22676.76</b>		<b>711.67</b>	<b>23388.43</b>

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	26.761	39.071	5018.68			5018.68
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	23.064	92.256	11850.28			11850.28
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке (состоит из 2 труб)	шт	18.000	4.500	512.37			512.37
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.520	2.225	253.37			253.37
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.500	1.485	190.75		82.77	273.52
	Труба 20	т				0.0025	82.77	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.500	1.335	152.00		66.08	218.08
	Труба ду 15	т				0.0019	66.08	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		165.54	547.04
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы ГВС	шт	2.000	2.200	282.59		397.28	679.87
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен</b>		<b>263.000</b>	<b>36.820</b>	<b>4874.60</b>		<b>245.03</b>	<b>5119.63</b>
	Устройство чеканки и расшивки швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	263.000	36.820	4874.60		245.03	5119.63
	Песок раств.	т				0.0421	17.80	
	Цемент	кг				42.08	227.23	
	<b>Итого:</b>		<b>9926.62</b>	<b>752.474</b>	<b>91486.05</b>	<b>305.69</b>	<b>9554.27</b>	<b>101040.32</b>

Сдал:  подпись МП

Принял: \_\_\_\_\_ подпись МП