

Ведомость по планируемым работам

С 02.09.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 28" По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
 "Договор-подрядка №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		35.098	54.556	6503.49			6503.49
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.015	8.060	1035.31			1035.31
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	4.073	10.590	1360.26			1360.26
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.201	1.345	172.78			172.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.719	27.116	3087.44			3087.44
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	19.090	7.445	847.70			847.70
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверей и окон запол помещен общ пользов		11.000	10.820	1231.96		1885.34	3117.30
	Смена дверных приборов: пружины	ШТ	7.000	4.620	526.03		326.51	852.54
	Пружина дверная (на подъезд)	ШТ				7	305.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.56	21.31	
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		1558.83	2264.76
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Стекло 4мм	м2				4.12	1410.94	
	Штапик оконный	м				24.48	146.88	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		4730.000	50.404	5406.37			5406.37
	Очистка подвалов от мусора	м2	1552.000	18.624	1787.90			1787.90
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	3178.000	31.780	3618.47			3618.47
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		86.000	74.680	9592.65		213.08	9805.73
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	ШТ	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефонограмме	ШТ	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	ШТ	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	ШТ				4	113.44	
	Прокладки паранитовые д-50	ШТ				2	43.74	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		2.037	4.278	487.06			487.06
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	2.037	4.278	487.06			487.06
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		6536.640	95.534	10029.26		1598.54	11627.80
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	6500.000	65.000	6832.80		615.58	6832.80
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	11.000	6.820	710.37		271.46	981.83
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				3.3	254.10	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		43.83	194.86
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 морск. волна	кг				0.4	39.10	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	9.340	1.280	149.38		147.88	297.26
	Олифа	кг				0.3736	19.66	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.457	128.22	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	4.440	5.772	601.21		110.12	711.33
	Олифа	кг				0.3108	16.35	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				1.0656	93.77	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	8.860	14.442	1504.26		350.69	1854.95
	Олифа	кг				0.886	46.61	
	Эмаль ПФ-115 салатная	кг				3.4554	304.08	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		118.100	28.280	3286.63		977.18	4263.81
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	56.000	16.128	1836.33			1836.33
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	45.100	0.451	51.35			51.35

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	м	7.500	5.175	596.68		3.40	600.08
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	539.49
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Установка отливов (отметов) водосточных труб	шт	2.000	0.846	96.33		481.36	577.69
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Саморез для ГКЛ 3,5*41	шт				4	1.36	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.153	20.806	3233.95			3233.95
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.153	20.806	3233.95			3233.95
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		52.255	120.407	15376.79		770.24	16147.03
	Запуск системы отопления	1000 м	22.487	32.831	4217.14			4217.14
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	19.068	76.272	9797.14			9797.14
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	1.500	2.196	250.04			250.04
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.200	1.958	222.94		97.06	320.00
	Труба Ду 15	т				0.0028	97.06	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	3.000	2.970	381.50		165.54	547.04
	Труба 20	т				0.005	165.54	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	225.44		110.36	335.80
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		397.28	679.87
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д 20	шт				2	58.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	59200.00			59200.00

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	59200.00			59200.00
	Итого:		11577.28	461.765	114348.16	69.75	5444.38	119792.54

Сдал: Ванкулов Ф.В.
 подпись МП

номер: Ю.Ваша Ю.К. Назаров

Собственников МКФ, ив.

Принял: _____
 подпись МП