

Ведомость по планируемым работам

С 09.09.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 38". По Подрядчику "ИП Викулов Д.В.". По договору
 "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда". По Работам из
 группы "Электронный паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		121.772	56.829	6847.84			6847.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.861	15.444	1983.78			1983.78
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.764	4.586	589.12			589.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.432	1.604	206.01			206.01
	Осмотр системы мусороудаления (2 раза в год)	м	96.000	4.224	542.57			542.57
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	8.703	27.066	3081.77			3081.77
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	10.012	3.905	444.59			444.59
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		4.000	3.740	411.65		854.87	1266.52
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		761.58	1022.94
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				2.08	712.32	
	Штапик оконный	м				8.16	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1929.000	20.292	2203.07			2203.07
	Очистка подвалов от мусора	м2	501.000	6.012	577.15			577.15
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1428.000	14.280	1625.92			1625.92
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		88.000	78.960	10123.50		2354.69	12478.19
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	4.000	2.000	256.90			256.90
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	5225.35		213.08	5438.43
	Болт 16*70	кг				0.6	38.78	
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				4	113.44	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	ШТ				2	43.74	
	Резина листовая	КГ				0.1	6.86	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	ШТ	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	ШТ	2.000	4.280	530.85		2141.61	2672.46
	Клапан предохранит.-ду25	ШТ				2	2040.40	
	Лен сантехнический	КГ				0.024	5.21	
	Стон 25	ШТ				2	96.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.882	1.852	210.89			210.89
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	0.882	1.852	210.89			210.89
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2215.520	37.718	3949.79		1274.57	5224.36
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	М2	2200.000	22.000	2312.64		615.58	2312.64
	Заполнение песочницы песком	М3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	Т				1.455		
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	ШТ	5.000	3.100	322.90		123.39	446.29
	Олифа	КГ				0.15	7.89	
	Эмаль ПФ-115 голубая	КГ				1.5	115.50	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		147.53	298.56
	Олифа	КГ				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				0.4	142.80	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	КГ				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	КГ				0.5	57.40	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	М2	5.520	8.998	937.19		295.30	1232.49
	Олифа	КГ				0.552	29.04	
	Эмаль ПФ-115 оранжевая	КГ				2.1528	266.26	
	Окраска турника	Турник	2.000	1.400	145.82		33.79	179.61
	Олифа	КГ				0.08	4.21	
	Эмаль ПФ-115 белая	КГ				0.34	29.58	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		224.020	66.818	7696.35		2.19	7698.54
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	М2	176.020	50.694	5772.00			5772.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	М2	36.000	0.360	40.99			40.99

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Ремонт чердачных люков	шт	2.000	6.064	778.92		2.08	781.00
	Гвозди 3*70	кг				0.06	2.08	
	Укрепление покрытий парапетов из листовой оцинкованной стали	м2	10.000	9.700	1104.44		0.11	1104.55
	Саморез 3,5*32	шт				0.4	0.11	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		169.310	159.332	19898.76			19898.76
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.730	18.687	2904.57			2904.57
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	11.000	6.160	701.38			701.38
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	154.580	134.485	16292.81			16292.81
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		159.226	136.840	16530.27		5473.83	22004.10
	Запуск системы отопления	1000 м	15.458	22.569	2898.95			2898.95
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		2107.76	2898.84
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	327.32	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1780.44	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	3.600	2.952	344.62		26.14	370.76
	Лак БТ (кузбаслак)	кг					21.03	
	Олифа	кг					5.11	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	8.568	34.272	4402.24			4402.24
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	104.000	38.480	4196.63			4196.63
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	6.000	7.440	811.41			811.41
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	4.200	6.149	700.10			700.10
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	1.000	1.180	151.57		496.67	648.24
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Шаровый кран ручка ду 32	шт				1	494.07	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.15	926.29
	Лен сантехнический	кг				0.0244	5.29	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	2.000	2.360	303.14		623.07	926.21
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				2	617.86	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.53	463.10
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	210.02		122.58	332.60
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	2.000	1.980	254.33		110.36	364.69
	Труба 20	т				0.0033	110.36	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	2.000	2.180	248.21		163.67	411.88
	Труба 25	т				0.0048	163.67	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	198.08		122.58	320.66
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	4.000	4.400	565.18		766.32	1331.50
	Лен сантехнический	кг				0.028	6.08	
	Сгон Д 20	шт				2	58.00	
	Сгон Д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	336.24	
	Итого:		4911.73	562.381	67872.12	53.21	9960.15	77832.27

Сдал:  Рыкузов А.В. МП

Исполнил: Ю.К. Наврученко

Собственник МКД №38, кв. №23 Барнаул
Барнаул

Принял: _____ МП

подпись