

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 5". По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1.2.5.6.8.9.21.22.24.25)".
 По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".
 По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		36.309	66.144	8018.91			8018.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	3.060	12.240	1572.23			1572.23
	15мк-н - 5		3.060	12.240	1572.23	0		1572.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	5.073	13.190	1694.23			1694.23
	15мк-н - 5		5.073	13.190	1694.23	0		1694.23
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.539	1.724	221.41			221.41
	15мк-н - 5		1.539	1.724	221.41	0		221.41
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	10.515	32.702	3723.40			3723.40
	15мк-н - 5		10.515	32.702	3723.40	0		3723.40
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	16.122	6.288	807.64			807.64
	15мк-н - 5		16.122	6.288	807.64	0		807.64
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекло до 1 м2	м2	15.000	18.150	1960.20		5745.29	7705.49
	15мк-н - 5		15.000	18.150	1960.20	76.845	5745.29	7705.49
	Гвозди 1,6*25	кг				0.045	2.27	
	Стекло 4мм	м2				15.6	5498.22	
	Штапик оконный	м				61.2	244.80	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	3.500	8.120	947.93		84.82	1032.75
	15мк-н - 5		3.500	8.120	947.93	15.708	84.82	1032.75
	Цемент	кг				15.708	84.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		82.000	72.680	9038.78		325.28	9364.06
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	64.000	16.000	2055.20			2055.20
	15мк-н - 5		64.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	2.000	40.680	4928.38		325.28	5253.66
	15мк-н - 5		2.000	40.680	4928.38	10.15	325.28	5253.66
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.1	10.26	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	16.000	16.000	2055.20			2055.20
	15МК-Н - 5		16.000	16.000	2055.20	0		2055.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		10.000	2.100	248.37		112.42	360.79
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.000	2.100	248.37		112.42	360.79
	15МК-Н - 5		10.000	2.100	248.37	1.46	112.42	360.79
	Змаль ПФ-115 голубая	кг				1.46	112.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		299.000	65.580	7306.28		3708.94	11015.22
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	853.95		816.00	1669.95
	15МК-Н - 5		15.000	7.500	853.95	5.1	816.00	1669.95
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	816.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов, цоколей под перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	м2	50.000	2.500	275.05		664.10	939.15
	15МК-Н - 5		50.000	2.500	275.05	10	664.10	939.15
	Грунтовка	кг				10	664.10	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	50.000	8.500	935.17		1937.50	2872.67
	15МК-Н - 5		50.000	8.500	935.17	25	1937.50	2872.67
	Краска фасадная белая	кг				25	1937.50	
	Окраска цементным молочком ранее окр цоколей простых : по штукатурке с земли и лесов	м2	180.000	37.800	4158.76		194.40	4353.16
	15МК-Н - 5		180.000	37.800	4158.76	36	194.40	4353.16
	Цемент	кг				36	194.40	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону : цементно-извест. р-ром	м2	4.000	9.280	1083.35		96.94	1180.29
	15МК-Н - 5		4.000	9.280	1083.35	17.952	96.94	1180.29
	Цемент	кг				17.952	96.94	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2564.000	88.130	9245.23		2201.88	11447.11
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2500.000	25.000	2628.00			2628.00

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	15МК-Н - 5		2500.000	25.000	2628.00	0		2628.00
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	15МК-Н - 5		1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		92.03	285.77
	15МК-Н - 5		3.000	1.860	193.74	0.99	92.03	285.77
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.9	87.30	
	Окраска качели-балансира	качеля	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	15МК-Н - 5		1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска лиан 3-х секц., спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	2.000	3.260	339.56		78.00	417.56
	15МК-Н - 5		2.000	3.260	339.56	0.88	78.00	417.56
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.78	72.74	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	20.000	4.800	499.97		309.72	809.69
	15МК-Н - 5		20.000	4.800	499.97	3.6	309.72	809.69
	Олифа	кг				0.2	10.52	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3.4	299.20	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	30.000	42.900	4468.46		826.63	5295.09
	15МК-Н - 5		30.000	42.900	4468.46	7.2	826.63	5295.09
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				7.2	826.63	
	Окраска турника	турник	2.000	1.400	145.82		31.00	176.82
	15МК-Н - 5		2.000	1.400	145.82	0.38	31.00	176.82
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.34	28.90	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	15МК-Н - 5		2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных ограждений с заменой отдельных элементов	1 п.м.	3.000	4.290	488.46		129.68	618.14
	15МК-Н - 5		3.000	4.290	488.46	0.378	129.68	618.14
	Гвозди 2,5*50	кг				0.36	17.11	
	Доска обрезн.25*4000	м3				0.018	112.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2038.500	36.610	4229.69		878.17	5107.86

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	15мк-н - 5		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2000.000	20.000	2277.20			2277.20
	15мк-н - 5		2000.000	20.000	2277.20	0		2277.20
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	15мк-н - 5		4.000	4.200	539.49	0		539.49
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		480.00	618.91
	15мк-н - 5		2.000	1.220	138.91	2	480.00	618.91
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	2.500	2.550	290.34		398.17	688.51
	15мк-н - 5		2.500	2.550	290.34	2.0125	398.17	688.51
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		20.570	58.556	8868.52			8868.52
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	10.570	52.956	8230.90			8230.90
	15мк-н - 5		10.570	52.956	8230.90	0		8230.90
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	10.000	5.600	637.62			637.62
	15мк-н - 5		10.000	5.600	637.62	0		637.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		131.239	207.848	26339.39		2222.33	28561.72
	Запуск системы отопления	1000 м	28.007	40.890	5252.35			5252.35
	15мк-н - 5		28.007	40.890	5252.35	0		5252.35
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	32.232	128.928	16560.80			16560.80
	15мк-н - 5		32.232	128.928	16560.80	0		16560.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	15мк-н - 5		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	8.000	7.440	955.67		767.59	1723.26
	15мк-н - 5		8.000	7.440	955.67	8.035	767.59	1723.26
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				8	760.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	15мк-н - 5		8.000	7.440	955.67	8.056	972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	15МК-н - 5		5.000	4.650	597.29	5.035	482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	1.870	212.91			212.91
	Ремонт лопат для уборки снега к= 0,5	шт	1.000	1.120	127.52			127.52
	15МК-н - 5		1.000	1.120	127.52	0		127.52
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	85.39			85.39
	15МК-н - 5		1.000	0.750	85.39	0		85.39
	Итого:		5202.12	625.788	76416.21	239.63	15279.13	91695.34

Сдал: *В.В. Давыденко* МП
 Номер: *20. Давыденко*
Собственник №5 96 Шад-

Принял: _____ МП
 подпись