

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 51", По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У.", По договору
 "Договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04", По Работам из группы "Электронный
 паспорт МКД". По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.240	18.995	2255.26			2255.26
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	2.712	348.36			348.36
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	417.46			417.46
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.333	0.373	47.91			47.91
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.937	9.134	1040.01			1040.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	9.042	3.526	401.52			401.52
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1477.300	15.728	1688.45			1688.45
	Очистка подвалов от мусора	м2	477.300	5.728	549.85			549.85
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1000.000	10.000	1138.60			1138.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		44.000	37.240	4689.97		1177.34	5867.31
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		106.54	2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Ревизия и ремонт терморегулятора на системе ГВС в ИТП	шт	8.000	5.760	655.83			655.83
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1070.80	1336.22
	Клапан предохранит. ду25	шт				1	1020.20	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Сгон 25	шт				1	48.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления							149.44
	Проверка исправности канализационных выпяжек (2раза в год)	1000 м	0.625	1.312	149.44			149.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд							3866.78
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1950.000	19.500	2049.84		615.58	2049.84
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	40.94		40.53	81.47
	Олифа	кг				0.1024	5.39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	35.14	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		61.08	129.83
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 синяя	кг				0.5	59.50	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	1.100	1.430	148.95		27.28	176.23
	Олифа	кг				0.077	4.05	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.264	23.23	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.680	5.998	624.79		177.58	802.37
	Олифа	кг				0.368	19.36	
	Эмаль ПФ-115 сиреневая	кг				1.4352	158.22	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш							2494.77
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	67.410	17.721	2048.14		446.63	
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	12.810	0.128	14.58			14.58
	Гвозди 40*2	кг	2.000	2.100	269.74		0.87	270.61
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	0.100	0.043	4.69		0.87	9.88
	Проволока вязальная	кг				0.0004	0.02	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				0.1	5.17	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		15.836	22.018	3044.43			3044.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.290	11.473	1783.23			1783.23
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	4.000	2.240	255.05			255.05
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м ³	9.546	8.305	1006.15			1006.15
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		71.863	61.921	7569.25		1508.99	9078.24
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1294.57			1294.57
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м ³	0.160	2.427	316.43		843.11	1159.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м ³				0.1984	712.18	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м ²	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	6.000	24.000	3082.80			3082.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	48.000	17.760	1936.91			1936.91
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	4.000	1.000	113.86			113.86
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		44.06	145.39
	Труба ду 15	т				0.0013	44.06	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		55.18	182.34
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		184.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Сгон д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		369.04	651.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Итого:		3652.61	204.304	24539.96	23.72	4148.30	28688.26

Сделан договор Вяткинец-Л.У.
 Страница 000 из 90-150-г
 Сварщик по МКР кв.33
 Штукатуроводов Демко Ю.К.
 Руководитель - Л.Е.