

Ведомость по планируемым работам

С 22.04.15 по 31.12.15
 По Строению "15жк-н - 52" По Подрядчику "ИП Вяткина Л.У." По договору
 "договор-подряда №242-П/2004 от 01.07.04" По Работам из группы "Электронный
 паспорт МКД" По всем

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.286	17.827	2121.89			2121.89
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.678	2.712	348.36			348.36
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.250	3.250	417.46			417.46
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.311	0.348	44.74			44.74
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	2.937	9.134	1040.01			1040.01
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	6.110	2.383	271.32			271.32
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ. ремонта дверн и окон запол помещен общ. пользов		2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	Смена дверных приборов: пружины	шт	2.000	1.320	150.29		93.29	243.58
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				2	87.20	
	Шуруп 25*2.5	кг				0.16	6.09	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1474.900	15.699	1685.68			1685.68
	Очистка подвалов от мусора	м2	474.900	5.699	547.08			547.08
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1000.000	10.000	1138.60			1138.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		44.000	39.480	5061.74		1177.34	6239.08
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефонограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2719.21
	Болт 16*70	кг				0.3	19.39	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.05	3.43	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42			1336.22
	Клапан предохранит. ду25	шт				1	1020.20	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Стен 25	шт				1	48.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.625	1.312	149.44			149.44
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	0.625	1.312	149.44			149.44
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2012.660	29.611	3107.87		923.72	4031.59
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2000.000	20.000	2102.40		615.58	2102.40
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455		
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		92.70	286.44
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 морск. волпа	кг				0.9	87.97	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	2.560	0.351	40.94		40.53	81.47
	Олифа	кг				0.1024	5.39	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.3994	35.14	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	1.000	0.660	68.75		58.98	127.73
	Олифа	кг				0.03	1.58	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.5	57.40	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	5.100	6.630	690.58		115.93	806.51
	Олифа	кг				0.357	18.78	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				0.96	73.92	
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.264	23.23	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		67.300	18.098	2089.20		492.42	2581.62
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	11.800	0.118	13.43			13.43
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	шт	1.000	0.430	46.90		51.85	98.75
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Ухваты д/водосточных труб	шт				1	51.67	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.57	560.12
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		10.491	17.058	2439.43			2439.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.290	11.473	1783.23			1783.23
	Ликвидация воздушных пробов в системе отопления	1 стоя	5.000	2.800	318.81			318.81
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м3	3.201	2.785	337.39			337.39
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		70.363	62.056	7608.04		1820.57	9428.61
	Запуск системы отопления	1000 м	6.903	10.078	1294.57			1294.57
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.160	2.427	316.43		843.11	1159.54
	Скотч 50мм/66 м	шт				2.672	130.93	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.1984	712.18	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов, отопления ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	1.800	1.476	172.31		13.08	185.39
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				0.4428	10.52	
	Олифа	кг				0.0486	2.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	6.000	24.000	3082.80			3082.80
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	44.500	16.465	1795.67			1795.67
	Очистка от наледи и льда труб канализационного стояка над кровлей, в чердаке(состоит из 2 труб)	шт	5.000	1.250	142.32			142.32
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	1.000	1.180	151.57		311.58	463.15
	Лен сантехнический	кг				0.0122	2.65	
	Шаров. кран-ручка Ду25	шт				1	308.93	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 15 мм	м	1.000	0.890	101.33		44.06	145.39
	Труба Ду 15	т				0.0013	44.06	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	1.000	0.990	127.16		55.18	182.34
	Труба 20	т				0.0017	55.18	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	1.000	1.100	141.29		194.52	325.81
	Лен сантехнический	кг				0.007	1.52	
	Стон Д-15	шт				1	8.00	
	Шаров. кран-ручка Ду15	шт				1	175.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	2.000	2.200	282.59		369.04	651.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Стон д-15	шт				2	16.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				2	350.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		12.000	1.680	222.41		11.18	233.59
	Устройство чеканки и расширения швов цокольных, стеновых панелей раствором	м	12.000	1.680	222.41	0.0019	11.18	233.59
	Песок раств.	т				1.92	0.81	
	Цемент	кг				27.97	10.37	
	Итого:		3705.62	204.141	24635.99	27.97	4518.52	29154.51

Сдал *Влад Вятченко. А.Ф.* МП
 подписать
 Исполнитель: *гг. Ашур* *гг. К. Даворашко*
 Старший по МКД № 627 *Светлана Викентьевна* 0.29

Принял: _____ МП
 подпись