

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "15мк-н - 9" По Подрядчику "ИП Викулов Д. В. (15-1.2.5.6.8.9.21.22.24.25)".
 По договору "Договор-подряда №244-П/2004 за содержание и ремонт жилого фонда".
 По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		24.308	41.293	4977.29			4977.29
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.990	3.960	508.66			508.66
	15мк-н - 9		0.990	3.960	508.66	0		508.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.609	9.383	1205.30			1205.30
	15мк-н - 9		3.609	9.383	1205.30	0		1205.30
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.913	1.023	131.35			131.35
	15мк-н - 9		0.913	1.023	131.35	0		131.35
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.205	22.407	2551.32			2551.32
	15мк-н - 9		7.205	22.407	2551.32	0		2551.32
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	11.591	4.520	580.66			580.66
	15мк-н - 9		11.591	4.520	580.66	0		580.66
	Работы, выполн в целях надлежащего содержан. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		8.000	8.540	936.91		1915.10	2852.01
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	3.000	2.490	283.51			283.51
	15мк-н - 9		3.000	2.490	283.51	0		283.51
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1915.10	2568.50
	15мк-н - 9		5.000	6.050	653.40	25.615	1915.10	2568.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1500.000	180.000	19630.80		2932.50	22563.30
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	1500.000	180.000	19630.80		2932.50	22563.30
	15мк-н - 9		1500.000	180.000	19630.80	345	2932.50	22563.30
	Известь	кг				345	2932.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 9		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количествов о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	15мк-н - 9		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	15мк-н - 9		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		15.000	7.500	853.95		1079.02	1932.97
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит, плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	15.000	7.500	853.95		1079.02	1932.97
	15мк-н - 9	м	15.000	7.500	853.95	20.85	1079.02	1932.97
	Вилатерм Ду 20	м				15.75	263.02	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				5.1	816.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		936.000	56.930	5938.46		1521.89	7460.35
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	900.000	9.000	946.08			946.08
	15мк-н - 9	м2	900.000	9.000	946.08	0		946.08
	Заполнение песочицы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	15мк-н - 9	м3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	15мк-н - 9	шт	2.000	1.240	129.16	0.66	61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска качелей - маятников	качели	1.000	1.450	151.03		39.93	190.96
	15мк-н - 9	качели	1.000	1.450	151.03	0.49	39.93	190.96
	Олифа	кг				0.09	4.73	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.4	35.20	
	Окраска ранее окрашенных металлических ограждений	м	30.000	42.900	4468.46		744.08	5212.54
	15мк-н - 9	м	30.000	42.900	4468.46	9.3	744.08	5212.54
	Олифа	кг				2.1	110.48	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				7.2	633.60	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	15мк-н - 9	турник	1.000	0.700	72.91	0.21	16.55	89.46

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	1.000	1.530	159.36		44.39	203.75
	15мк-н - 9		1.000	1.530	159.36	0.54	44.39	203.75
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Змаль ПФ-115 зеленая	кг				0.36	34.92	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		532.000	15.740	1822.79			1822.79
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	30.000	8.640	983.75			983.75
	15мк-н - 9		30.000	8.640	983.75	0		983.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	15мк-н - 9		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	15мк-н - 9		2.000	2.100	269.74	0		269.74
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		16.850	39.918	5971.74			5971.74
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	6.850	34.318	5334.12			5334.12
	15мк-н - 9		6.850	34.318	5334.12	0		5334.12
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	10.000	5.600	637.62			637.62
	15мк-н - 9		10.000	5.600	637.62	0		637.62
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		92.614	140.593	17706.31		1053.88	18760.19
	Запуск системы отопления	1000 м	19.920	29.083	3735.74			3735.74
	15мк-н - 9		19.920	29.083	3735.74	0		3735.74
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		526.94	724.71
	15мк-н - 9		0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	81.83	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3	0.100	1.517	197.77	0.124	445.11	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77	1.794	526.94	724.71
	15мк-н - 9		0.100	1.517	197.77	1.67	81.83	
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.124	445.11	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3						
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	22.494	89.976	11557.42			11557.42
	15мк-н - 9		22.494	89.976	11557.42	0		11557.42
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	15мк-н - 9		50.000	18.500	2017.61	0		2017.61
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		15.000	3.000	341.58		220.32	561.90
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	15.000	3.000	341.58		220.32	561.90
	15мк-н - 9		15.000	3.000	341.58	40.8	220.32	561.90
	Цемент	кг				40.8	220.32	
	Ремонт и изготовление инвентаря		2.000	1.870	212.91			212.91
	Ремонт лопат для уборки снега к=0,5	шт	1.000	1.120	127.52			127.52
	15мк-н - 9		1.000	1.120	127.52	0		127.52
	Ремонт скребков для уборки снега к = 0,5	шт	1.000	0.750	85.39			85.39
	15мк-н - 9		1.000	0.750	85.39	0		85.39
	Итого:		3182.77	531.724	62912.13	458.61	9042.86	71954.99

Сдал:  подпись МП *М. К. Давыденко*

Принял: *С. С. Савельев* *Савельев И. С.*

Принял: _____ подпись МП