

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 10", По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 10		9658.466	521.329	112032.80	81.8101	6313.52	118346.32
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		18.107	43.705	5279.04			5279.04
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	2.040	8.160	1048.15			1048.15
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	3.829	9.955	1278.77			1278.77
	Осмотр покрытий полов	1000 м	1.018	1.140	146.46			146.46
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.380	22.952	2613.29			2613.29
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.840	1.498	192.37			192.37
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекло до 1 м2	м2	12.000	14.520	1568.16		4596.23	6164.39
	Гвозди 1,6*25	кг				0.036	1.81	
	Стекло 4мм	м2				12.48	4398.58	
	Штапик оконный	м				48.96	195.84	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2945.800	29.458	3354.09			3354.09
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	2945.800	29.458	3354.09			3354.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонт. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован		7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Окраска известковыми составами: по штукатурке	м2	7.000	1.120	122.15		11.90	134.05
	Известь	кг				1.4	11.90	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	4.000	1.880	214.06		38.82	252.88
	Цемент	кг				7.1896	38.82	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4276.500	42.815	4500.66		307.79	4808.45
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4276.000	42.760	4494.93			4494.93
	Заполнение песочницы песком	м3	0.500	0.055	5.73		307.79	313.52
	Песок раств.	т				0.7275	307.79	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		2127.800	80.492	9164.82			9164.82
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	213.000	61.344	6984.63			6984.63
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1914.800	19.148	2180.19			2180.19
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		5.000	55.250	6534.42			6534.42
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	5.000	55.250	6534.42			6534.42
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		41.282	46.623	6408.53			6408.53
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.282	26.463	4113.11			4113.11
	Ликвидация воздушных пробок в системе отопления	1 стоя	36.000	20.160	2295.42			2295.42
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		177.977	167.126	20367.48		1353.65	21721.13
	Запуск системы отопления	1000 м	20.252	29.568	3798.00			3798.00
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.050	0.758	98.89		263.47	362.36
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	40.91	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.062	222.56	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	17.675	70.700	9081.41			9081.41
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена вентиляй отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Текущий ремонт подъезда		2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	2.000	2.000	50000.00			50000.00
	Итого:		9658.47	521.329	112032.80	81.81	6313.52	118346.32

Сдал: Евг / Прохорова / МП

Принял: Меремин ВЭ / МП

Измерен МЭО-2 Сурф-Сумкова ОВ.
 Директор ООО ИСО-А М Тимеева Наталья НВ