

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "177 квартал - 7а". По всем Подрядчикам. По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 7а		2377.230	509.331	61284.45	95.0643	14071.51	75355.96
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		10.591	23.870	2869.84			2869.84
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.104	4.416	567.23			567.23
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.682	4.373	561.74			561.74
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.377	0.422	54.23			54.23
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.324	13.448	1531.14			1531.14
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.104	1.211	155.50			155.50
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		10.000	14.760	1680.57		3062.77	4743.34
	Смена дверных приборов: пружины	шт	1.000	0.660	75.15		91.18	166.33
	Пружина дверная (на подъезд)	шт				1	79.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.32	12.18	
	Смена дверных приборов: шпингалеты	шт	1.000	1.700	193.56		31.70	225.26
	Шпингалет	шт				1	15.50	
	Шуруп 30*3	кг				0.4	16.20	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	8.000	12.400	1411.86		2939.89	4351.75
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				8.24	2890.43	
	Штапик оконный	м				12.24	48.96	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1268.000	12.680	1443.74			1443.74
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		85.800	48.992	6678.56		121.60	6800.16
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	85.800	48.992	6678.56		121.60	6800.16
	Песок раств.	т				0.1197	50.65	
	Цемент	кг				10.4333	70.95	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		36.000	34.340	4410.97			4410.97

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	28.000	7.000	899.15			899.15
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67			2612.67
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	7.000	7.000	899.15			899.15
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		8.200	4.774	547.13		78.01	625.14
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		58.59	187.75
	Олифа	кг				0.11	5.79	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	6.200	3.534	417.97		19.42	437.39
	Пудра алюминиевая	кг				0.0744	10.91	
	Уайт-спирит	л				0.1912	8.51	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		851.200	246.166	28009.69		1155.00	29164.69
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	841.200	242.266	27584.36			27584.36
	Постановка заплат на покрытия из мягкой кровли	шт	10.000	3.900	425.33		1155.00	1580.33
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				8.25	1155.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.400	12.024	1868.89		0.10	1868.99
	Лен сантехнический	кг				0.0005	0.10	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		103.039	111.285	13722.39		9623.23	23345.62
	Запуск системы отопления	1000 м	7.697	11.238	1443.47		106.54	1443.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.010	0.152	19.78		67.30	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция URSA(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		106.54	126.32
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция URSA(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.010	0.152	19.78		72.89	92.67
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.835	33.65	
	Теплоизоляция URSA(0,75-1,08)	м3				0.0124	39.24	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.612	30.448	3911.05			3911.05
	Очистка внутреннего водостока	м	24.000	8.880	968.45			968.45
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	15.000	5.550	605.28			605.28
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	2.000	1.400	158.06		3.94	162.00
	Цемент	кг				0.58	3.94	
	Слив и наполнение стояков отопления, ГВС, ХВС	м3	12.700	18.593	2116.98			2116.98
	Смена вентилей ГВС диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей отопления диаметром : 25мм	шт	5.000	5.900	757.85		888.02	1645.87
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				5	875.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 32 мм	шт	2.000	2.360	303.14		2818.17	3121.31
	Лен сантехнический	кг				0.024	5.21	
	Шаров. кран ду32 навал	шт				2	2812.96	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 20мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		427.59	1024.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	420.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		532.59	1129.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	525.00	
	Установка кранов для спуска воды , диаметром 15,20 мм из системы ХВС	шт	2.000	2.200	282.59		461.04	743.63
	Лен сантехнический	кг				0.014	3.04	
	Сгон Д 20	шт				2	68.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				2	390.00	
	Установка кранов для спуска воздуха, диаметром 15,20 мм из системы отопления	шт	3.000	3.300	423.88		427.56	851.44
	Лен сантехнический	кг				0.021	4.56	
	Сгон Д-15	шт				3	63.00	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				3	360.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта мусоропроводов		2.000	0.440	52.67		30.80	83.47
	Ремонт загрузочных люков мусоропроводов	шт	2.000	0.440	52.67	4	30.80	83.47
	Болт 10*80	шт				4	2.80	
	Гайка	шт				4	28.00	
	Итого:		2377.23	509.331	61284.45	95.06	14071.51	75355.96

Сдал: Е.М. Прохорова /МП/

к.в. и в.д. Савчук Н.А.

Принял: _____ /МП/

Имеемер Групп Бушкова 03
 Директор ООО ИЭД-2 И.И. Буксеев 17.06.19