

Ведомость по планируемым работам

С. 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "177 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	177 квартал - 8		7801.177	512.239	62643.78	88.0257	8074.21	70717.99
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.800	29.247	3527.91			3527.91
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.360	5.440	698.77			698.77
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.526	6.568	843.61			843.61
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	86.32			86.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.042	15.681	1785.39			1785.39
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.272	0.886	113.82			113.82
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.000	2.420	261.36		2297.51	2558.87
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	2.000	2.420	261.36		2297.51	2558.87
	Гвозди 1,6*25	кг				0.006	0.30	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1934.200	19.342	2202.28			2202.28
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1934.200	19.342	2202.28			2202.28
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов		184.000	105.064	14322.32		146.33	14468.65
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	184.000	105.064	14322.32		146.33	14468.65
	Песок раств.	т				0.1343	56.83	
	Цемент	кг				22.3744	89.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений		4025.000	56.760	5950.63		1560.11	7510.74
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	М2	4012.000	40.120	4217.41		615.58	4217.41
	Заполнение песочницы песком	М3	1.000	0.110	11.46	1.455	615.58	627.04
	Песок раств.	Т						
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	ШТ	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	КГ				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				0.6	58.20	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	М2	1.000	1.630	169.78		36.37	206.15
	Эмаль ПФ-115 красная	КГ				0.39	36.37	
	Окраска турника	Турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	КГ				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	КГ				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	Лестник	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	КГ				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	КГ				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	ШТ	6.000	9.900	1031.18		750.94	1782.12
	Доска обрезная 40 мм	М3				0.072	399.31	
	Шуруп 30*3	КГ				0.06	2.43	
	Эмаль ПФ-115 белая	КГ				3.6	349.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1438.210	76.062	8685.74		1989.22	10674.96
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	М2 кров	2.000	0.040	4.61		72.80	77.41
	Мастика "ТЭПСАН"	КГ				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	М2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев или подмостей	М2	1263.210	12.632	1438.29			1438.29
	Переноска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	М	10.000	6.900	795.57		4.54	800.11
	Проволока вязальная	КГ				0.1	4.54	
	Ремонт жалюзи слуховых окон	ШТ	1.000	1.050	134.87			134.87
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	М	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	КГ				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	ШТ				9.6	1908.48	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		3.897	19.524	3034.61			3034.61
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.897	19.524	3034.61			3034.61
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		161.070	167.480	20139.54		2075.91	22215.45
	Временная заделка свищей и трещин на внутренних стояках ГВС, ХВС, отопления: диаметром до 50 мм	мест	8.000	4.240	482.77			482.77
	Запуск системы отопления	1000 м	19.365	28.273	3631.65			3631.65
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	11.605	46.420	5962.65			5962.65
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	7.000	8.680	946.64			946.64
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания	шт	10.000	33.500	3749.99			3749.99
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбест шнура(без разборки сгонов)	соеди	10.000	1.300	148.02		43.40	191.42
	Лен сантехнический	кг				0.2	43.40	
	Итого:		7801.18	512.239	62643.78	88.03	8074.21	70717.99

Сдал: С.п. Прохоравал МП

менеджер ООО-2 Служба Гуськова СВ
 Брнка: кв 64 Оулу Воробье в С. В.
 Адрес: 000 2000-2 Шт. Трансгроства СВ