

Ведомость по планируемым работам

С.01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "178 квартал - 11". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 11		6888.341	626.652	72056.79	161.4444	45136.90	117193.69
	Инженерное оборудование		1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	отопление		1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	Врезка в ТУ под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	224.00		210.00	434.00
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран Ду 20	шт				1	195.00	
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		11.414	23.404	2820.30			2820.30
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	568.42			568.42
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.493	0.552	70.93			70.93
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.099	12.748	1451.48			1451.48
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.100	1.599	205.39			205.39
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		9.000	8.550	931.45		1916.96	2848.41
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	2.000	0.680	70.83			70.83
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок со спаренными переплетами	шт	2.000	1.820	207.22		1.86	209.08
	Шуруп 30*3	кг				0.046	1.86	
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекла до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1915.10	2568.50
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2242.200	123.622	13545.68			13545.68
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	920.000	110.400	12040.22			12040.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.200	13.222	1505.46			1505.46
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		823.11	5607.92

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		3298.000	159.940	17233.76		37092.15	54325.91
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	3238.000	32.380	3403.79			3403.79
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	1.000	1.630	169.78		41.63	211.41
	Олифа	кг				0.1	5.26	
	Эмаль ПФ-115 красная	кг				0.39	36.37	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	6.000	9.900	1031.19		94.82	1126.01
	Брусок д/ скамейки	шт				2	94.82	
	Ремонт качели-балансира с заменой повреждённых досок и последующей окраской	качели	1.000	3.100	322.90			322.90
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	48.000	110.880	12092.57		36262.21	48354.78
	Ограждение метал. 2м	шт				24	35181.12	
	Олифа	кг				3.36	176.77	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				11.52	904.32	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		987.000	56.320	6412.69		2021.08	8433.77
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кры	3.000	0.060	6.92		109.20	116.12
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.78	109.20	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	851.000	8.510	968.95			968.95
	Ремонт оконных переплетов слуховых окон	створ	1.000	0.950	108.17			108.17
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	12.000	12.240	1393.65		1911.88	3305.53
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				9.6	1908.48	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление горячее водосн)		2.632	13.186	2049.55			2049.55
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.632	13.186	2049.55			2049.55
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		295.095	201.458	24054.55		3073.60	27128.15
	Запуск системы отопления	1000 м	9.162	13.376	1718.21			1718.21
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации, внутри водостока: чугунных за 1раз	м2	46.000	23.460	2738.72			2738.72
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации, внутри водостока: чугунных за 2раза	м2	46.000	27.140	3168.32		385.11	3553.43
	Лак БТ (кубаслак)	кг				7.406	385.11	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.933	31.732	4075.97			4075.97
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	120.000	44.400	4842.26			4842.26
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	Подчеканка раструбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	5.000	3.500	395.15			395.15
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 80кг внутри здания	шт	1.000	3.350	375.00			375.00
	Смена вентиля ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		7.59	604.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	15.000	14.850	1907.48		797.04	2704.52

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Лен сантехнический	кг				0.0075	1.63	
	Труба 20	т				0.0249	795.41	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	10.000	10.000	1270.10		334.34	1604.44
	Контрогайка ф15	шт				10	60.00	
	Лен сантехнический	кг				0.02	4.34	
	Муфта Ду 15	шт				10	190.00	
	Сгон д-15	шт				10	80.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	10.000	3.300	419.13		584.34	1003.47
	Контрогайка Ду 20	шт				10	70.00	
	Лен сантехнический	кг				0.02	4.34	
	Муфта Ду20	шт				10	220.00	
	Сгон д. 20	шт				10	290.00	
	Итого:		6888.34	626.652	72056.79	161.44	45136.90	117193.69

Сдал: Евгений Прохоров / МП

Принял: КВ 22 Юдош / МП

Монтаж ИСО-2 Сифт Сумкова ОВ
 Директор ООО ИСО-2 Тамбовская обл