

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15

По Строению "178 квартал - 14". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 14		7479.101	421.320	49775.80	208.2886	10995.79	60771.59
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		14.053	23.874	2890.15			2890.15
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.708	4.441	570.42			570.42
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.491	0.550	70.63			70.63
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.889	12.095	1377.11			1377.11
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.945	2.708	347.91			347.91
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользо		15.000	18.560	2067.40		4636.35	6703.75
	Малый ремонт дверных полотен в летний период	м2	1.000	0.340	35.41			35.41
	Малый ремонт оконных переплетов узких одинарных коробок	шт	2.000	1.660	189.01			189.01
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	6.000	9.300	1058.90		2338.23	3397.13
	Гвозди 1,6*25	кг				0.03	1.51	
	Стекло 4мм	м2				6.18	2116.40	
	Штапик оконный	м				36.72	220.32	
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	6.000	7.260	784.08		2298.12	3082.20
	Гвозди 1,6*25	кг				0.018	0.91	
	Стекло 4мм	м2				6.24	2199.29	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1328.800	13.288	1512.97			1512.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		1033.11	6010.57
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта полов помещен общего пользования		5.000	2.350	267.57		48.53	316.10
	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2	мест	5.000	2.350	267.57		48.53	316.10
	Цемент	кг				8.987	48.53	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		4831.000	73.400	7715.70		838.02	8553.72
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	4816.000	48.160	5062.58			5062.58
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Змаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	3.000	1.710	202.24		2.37	204.61
	Олифа	кг				0.045	2.37	
	Окраска спортивных комплексов, игровых комплексов	м2	3.000	4.890	509.34		124.89	634.23
	Олифа	кг				0.3	15.78	
	Змаль ПФ-115 красная	кг				1.17	109.11	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Змаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Змаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок,труб)	шт	4.000	13.640	1420.74		553.54	1974.28
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.048	266.21	
	Труба ду 32	т				0.008	285.71	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1041.500	64.445	7347.91		72.80	7420.71
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кр	19.000	0.380	43.81		72.80	116.61
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скапывание сосулек.	м2	150.000	43.200	4918.75			4918.75
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	854.000	8.540	972.36			972.36
	Переновка водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	12.500	8.625	994.46			994.46
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Снятие оконных переплётов слуховых окон: остекленных	м2	5.000	2.650	283.66			283.66
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта лестниц		2.000	22.100	2613.77			2613.77
	Ремонт металлических ограждений: средний	м2	2.000	22.100	2613.77			2613.77
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		196.148	150.105	18358.24		4366.98	22725.22
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1720.84			1720.84
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	7.972	31.888	4096.01			4096.01
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	80.000	29.600	3228.18			3228.18
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	10.000	12.400	1352.34			1352.34
	Подчеканка растресбов канализационных труб: диаметром 150мм	1 раст	5.000	3.500	395.15		5.80	400.95
	Цемент	кг				1.45	5.80	
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1271.65		530.27	1801.92
	Труба 20	т				0.0166	530.27	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 20 мм	м	10.000	9.900	1271.65		530.27	1801.92
	Труба 20	т				0.0166	530.27	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :15 мм	шт	15.000	15.000	1905.15		272.60	2177.75
	Контрогайка ф15	шт				6	36.00	
	Лен сантехнический	кг				0.012	2.60	
	Муфта ду 15	шт				6	114.00	
	Сгон д-15	шт				15	120.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	15.000	4.950	628.70		609.00	1237.70
	Контрогайка Ду 20	шт				6	42.00	
	Муфта Ду20	шт				6	132.00	
	Сгон д. 20	шт				15	435.00	
	Смена сгонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :32 мм	шт	9.000	4.320	548.68		569.53	1118.21
	Контрогайка ду 32	шт				9	101.70	
	Лен сантехнический	кг				0.0324	7.03	
	Муфта ду 32	шт				9	162.00	
	Сгон 32	шт				9	298.80	
	Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряжи или асбест шнура(без разборки сгонов)	соеди	10.000	1.300	148.02		276.74	424.76
	Контрогайка ф15	шт				10	60.00	
	Муфта ду 15	шт				10	190.00	
	Унипак	кг				0.05	26.74	
	Текущий ремонт подъезда		1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	Итого:		7480.10	422.320	74775.80	208.29	10995.79	85771.59

Сдал: А.М. Прохоров / Подпись МП

Принял: К.В. 44 Амур / Подпись
Дурунов З.А.
Инженер по эксплуатации
Директор ООО «СЭТ»