

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "178 квартал - 15". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору
 "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	178 квартал - 15		9006.520	404.639	46293.62	52.2258	4028.93	50322.55
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		12.430	22.718	2750.13			2750.13
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.700	4.420	567.75			567.75
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.492	0.551	70.78			70.78
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.703	11.516	1311.25			1311.25
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	5.515	2.151	276.27			276.27
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		6.500	10.075	1147.14		2533.09	3680.23
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	6.500	10.075	1147.14		2533.09	3680.23
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0325	1.64	
	Стекло 4мм	м2				6.695	2292.77	
	Штапик оконный	м				39.78	238.68	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2241.000	123.610	13544.31			13544.31
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	920.000	110.400	12040.22			12040.22
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1321.000	13.210	1504.09			1504.09
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		43.000	40.172	4977.46		1033.11	6010.57
	Врезка в тепловой узел под предохранительный клапан	врезка	1.000	1.692	192.65		210.00	402.65
	Резьба Ду20	шт				1	15.00	
	Шаровый кран ду 20	шт				1	195.00	
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		817.98	1083.40
	Клапан предохранительный Ду20	шт				1	796.11	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				1	21.87	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		5.500	2.915	309.22		384.57	693.79
	Устройство покрытий крылец;бетонных толщиной 30 мм	м2	5.500	2.915	309.22		384.57	693.79
	Бетон М-100	м3				0.1683	384.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		5515.000	55.150	5797.37			5797.37
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	5515.000	55.150	5797.37			5797.37
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		1090.000	77.620	8837.81			8837.81
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скапывание сосулек.	м2	240.000	69.120	7870.00			7870.00
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	850.000	8.500	967.81			967.81
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущя ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		90.490	59.353	6905.55		78.16	6983.71
	Запуск системы отопления	1000 м	9.176	13.397	1720.84			1720.84
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов,ГВС ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	10.000	8.200	933.65		14.20	947.85
	Олифа	кг				0.27	14.20	
	Масляная окраска метал поверхностей трубопроводов,ХВС ;диаметром менее 50 мм, за 2 раза	м2	5.000	4.100	478.63		63.96	542.59
	Лак БТ (кузбаслак)	кг				1.23	63.96	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	1.314	5.256	675.13			675.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	5.000	6.200	676.17			676.17
	Итого:		9006.52	404.639	46293.62	52.23	4028.93	50322.55

сдал: Супн / Проходимова / Супн: кв №41 Мартусова Н.А. МСЭ
 в присутствии ООО ИТОИ им.мер ЯОО-а Супн- Сидикова ОВ