

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 4". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда N240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.246	31.896	3839.88			3839.88
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.280	5.120	657.66			657.66
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.301	5.983	768.46			768.46
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.599	0.671	86.18			86.18
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.668	17.627	2007.07			2007.07
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	6.398	2.495	320.51			320.51
	Работы, выполни в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользов		4.000	5.620	698.71		4064.06	4762.77
	Замена одностворных дверей(входные,тамбурные)	полотн	1.000	2.680	292.28		1295.36	1587.64
	Дверное полот.прес . 1,99*0,725	шт				1	1230.99	
	Петля 130 мм (навес)	шт				2	63.00	
	Шуруп 25*2,5	кг				0.036	1.37	
	Установка неостекленных оконных переплетов:глухих	створк	3.000	2.940	406.43		2768.70	3175.13
	Петля накладная ПН-85	шт				6	385.44	
	Рама оконная 0,29*0,72	шт				3	2378.40	
	Шуруп 30*3	кг				0.12	4.86	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1962.000	20.280	2139.22		620.13	2759.35
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1960.000	19.600	2060.35			2060.35

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04
	Песок раст.	т				1.455	615.58	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	1.000	0.570	67.41		4.55	71.96
	Олифа	кг				0.015	0.79	
	Пудра аллюминевая	кг				0.012	1.76	
	Уайт-спирит	л				0.045	2.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		20.000	5.760	655.83			655.83
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	20.000	5.760	655.83			655.83
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		5.380	26.954	4189.43			4189.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	5.380	26.954	4189.43			4189.43
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		248.162	283.331	36302.71		22142.17	58444.88
	Запуск системы отопления	1000 м	12.302	17.961	2307.08			2307.08
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	24.860	99.440	12773.07			12773.07
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	40.000	14.800	1614.09			1614.09
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110мм	м	70.000	49.700	6579.78		16277.38	22857.16
	Труба 100/1000	шт				69.86	16277.38	
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром :100 мм	м	70.000	68.600	8811.67			8811.67
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2021.18	3233.75
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2020.83	3233.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1822.78	3614.66
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Итого:		2296.79	410.181	52345.17	124.94	27146.51	79491.68

управляем жилищно-коммунальное хозяйство № 5
 ул. Гагарина, 41
 г. Якутск
 ул. Мухоморова, 0/В
 Якутск