

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 7" По Подрядчику ИТП Глушаченко М.Б." По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов							
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	568.75			568.75
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами							
	Ремонт штукатурки стен входов в подвал	м2	2.000	4.640	541.67		48.47	590.14
	Цемент	кг	2.000	4.640	541.67	8.976	48.47	590.14
	Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов							
	Восстановление герметизации стыков цоколя с отмосткой с заменой заполнителя	м	120.000	68.520	9340.65		99.23	9439.88
	Цемент	кг				14.592	99.23	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Болт 16*70	кг	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Гайка М 16	кг				0.9	65.51	
	Прокладки паранитовые 80	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				6	170.16	
	Резина листовая	шт				3	65.61	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользован							
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	35.000	6.100	688.45		201.35	889.80
		м2	25.000	4.000	440.08		88.93	529.01

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Шпаклевка	кг				5.775	88.93	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.000	2.100	248.37		112.42	360.79
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.46	112.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		112.500	25.775	2883.30		4323.09	7206.39
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов, цоколей: простых за 2 р с земли и лесов	м2	110.000	18.700	2057.37		4262.50	6319.87
	Краска фасадная белая	кг				55	4262.50	
	Ремонт штукатурки гладких фасадов, цоколей по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым р-ром	м2	2.500	7.075	825.93		60.59	886.52
	Цемент	кг				11.22	60.59	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд		2623.000	27.380	2877.03		77.43	2954.46
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2618.000	26.180	2752.04		77.43	2752.04
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	5.000	1.200	124.99		2.63	202.42
	Олифа	кг				0.05	2.63	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.85	74.80	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		4.500	3.150	389.29		398.17	787.46
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	2.000	2.100	269.74			269.74
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		398.17	517.72
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	397.60	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		40.821	104.062	13372.61		3548.25	16920.86
	Запуск системы отопления	1000 м	9.270	13.534	1738.47			1738.47
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.100	1.517	197.77		459.74	657.51
	Скотч 50мм/66 м	шт				1.67	67.30	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.124	392.44	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	18.351	73.404	9428.74			9428.74
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2021.18	3233.75
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		10.000	2.000	227.72		184.96	412.68
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	10.000	2.000	227.72		184.96	412.68
	Цемент	кг				27.2	184.96	
	Итого:		2997.56	307.285	39084.27	175.42	10359.21	49443.48

управление Тушинского М.Б. Раф -

Иванов М.В.
Вереткова С.В.

Иванов М.В.
Султанов О.В.

Принял: _____ МП

_____ МП

приказом ТСТ
Иванов М.В.