

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "179 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Глушаченко М.Б.". По договору
 "дог-подряда №240 от 01.07.04". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		13.744	25.627	3070.65			3070.65
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	493.25			493.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.703	4.428	568.75			568.75
	Осмотр перекрытий (2 раза в год)	1000 м	2.642	3.619	412.12			412.12
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.483	0.541	69.49			69.49
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.712	11.544	1314.43			1314.43
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.244	1.655	212.61			212.61
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользоз		4.000	5.350	630.32		4068.21	4698.53
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекла до 0,5 м2	м2	3.000	4.650	529.45		1158.11	1687.56
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				3.09	1083.91	
	Штапик оконный	м				18.36	73.44	
	Установка неостекленных оконных переплетов:форточек	штворс	1.000	0.700	100.87		2910.10	3010.97
	Петля накладная ПН-85	шт				2	128.48	
	Рама окон спар.1,32*0,55 с форточкой	шт				1	2780.00	
	Шуруп 30*3	кг				0.04	1.62	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		500.000	60.000	6543.60		977.50	7521.10
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	500.000	60.000	6543.60		977.50	7521.10
	Известь	кг				115	977.50	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		42.000	38.480	4784.81		1642.22	6427.03
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
--------------------	--------------------	-----	-------------	--------------------------------	-----------------	------------------------------	-------------------------	-------

Дал: _____ подпись _____ МП _____

Принял: _____ подпись _____ МП _____

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1322.07	1587.49
	Клапан предохранит.ду25	шт				1	1020.20	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Фланец ду 50	шт				1	280.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользования		35.000	6.100	688.45		201.35	889.80
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	25.000	4.000	440.08		88.93	529.01
	Шпаклевка	кг				5.775	88.93	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подг с расчисткой старой краски до 10%	м2	10.000	2.100	248.37		112.42	360.79
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг				1.46	112.42	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов		37.500	7.050	790.03		1268.99	2059.02
	Заделка и гермет швов и стыков в местах примык балкон плит,плит козырьк над балк и подъезд к стенам	м	7.500	3.750	426.97		488.51	915.48
	Вилатерм Ду 20	м				7.875	131.51	
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				2.55	357.00	
	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов,цоколей под перхлорвиниловыми красками:простых с земли и песов	м2	15.000	0.750	82.51		199.23	281.74
	Грунтовка	кг				3	199.23	
	Окраска перхлорвинил красками по подготовл поверхн фасадов,цоколей:простых за 2 р с земли и песов	м2	15.000	2.550	280.55		581.25	861.80
	Краска фасадная белая	кг				7.5	581.25	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		1240.000	12.400	1303.49			1303.49
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1240.000	12.400	1303.49			1303.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		14.500	5.912	688.45		920.00	1608.45
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	9.000	2.592	295.12			295.12
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	1.000	1.050	134.87			134.87
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		480.00	618.91
	Отметы водосточные	шт				2	480.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	2.500	1.050	119.55		440.00	559.55
	Труба в/сточная L 1250	шт				2	440.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.040	20.240	3145.96			3145.96
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		110.960	133.884	16766.96		3843.79	20610.75
	Запуск системы отопления	1000 м	9.270	13.534	1738.47			1738.47
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах	1000 м	18.690	74.760	9602.92			9602.92
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1010.59	1616.87
	Лен сантехнический	кг				0.0488	10.59	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1000.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	4.000	4.720	606.28		1010.42	1616.70
	Лен сантехнический	кг				0.048	10.42	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				4	1000.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	15.000	13.950	1791.88		1822.78	3614.66
	Лен сантехнический	кг				0.105	22.78	
	Шаровый кран ду 20	шт				15	1800.00	
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущего ремонта стен		15.000	3.000	341.58		277.44	619.02
	Заделка трещин в наружных и внутренних стенах цементным раствором	м	15.000	3.000	341.58		277.44	619.02
	Цемент	кг				40.8	277.44	
	Итого:		2016.74	318.043	38754.30	248.77	13199.50	51953.80

Сдал: управдом Буренягин И.Б. Ру. МП

Принял: председатель ТСЖ Турбаев В.Р. Вфур МП

инженер ООО МЭО-2 Сульф Суикова ДВ