

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "182 квартал - 1". По Подрядчику "ИП Проходанова Т.Н.". По договору "договор-подряда №46/2007 от 01.12.2007г.". По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	182 квартал - 1		5402.897	363.943	42657.82	58.694	7594.14	50251.96
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		8.241	19.178	2325.54			2325.54
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.020	4.080	524.08			524.08
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.701	4.423	568.08			568.08
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.358	0.401	51.51			51.51
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.037	9.445	1075.42			1075.42
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.125	0.829	106.45			106.45
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		5.000	6.050	653.40		1833.50	2486.90
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замаске при площ стекол до 1 м2	м2	5.000	6.050	653.40		1833.50	2486.90
	Гвозди 1,6*25	кг				0.015	0.76	
	Стекло 4мм	м2				5.2	1832.74	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		2102.000	106.820	11713.25			11713.25
	Окраска известковыми составами стен, потолков подвальных помещений	м2	780.000	93.600	10208.02			10208.02
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1322.000	13.220	1505.23			1505.23
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		5.13	4524.52
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		5.13	2469.32
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		2137.000	31.940	3379.45		909.74	4289.19
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2125.000	21.250	2233.80			2233.80
	Заполнение песочницы песком	м3	1.000	0.110	11.46		615.58	627.04

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Песок раств.	т				1.455	615.58	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		61.36	190.52
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.6	58.20	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	4.000	2.280	269.66		3.03	272.69
	Эмаль ПФ-115 серая	кг				0.06	3.03	
	Окраска турника	турник	1.000	0.700	72.91		16.55	89.46
	Олифа	кг				0.04	2.10	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.17	14.45	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 зеленая	кг				0.72	69.84	
	Ремонт деревянных скамеек без спинки и со спинкой с металлич. опорами с окраской(замена досок)	шт	2.000	3.300	343.73		133.91	477.64
	Доска обрезная 40 мм	м3				0.024	133.10	
	Шуруп 30*3	кг				0.02	0.81	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		980.600	53.366	6199.33		3191.40	9390.73
	Герметизация трещин асбестоцементных листов	м2 кры	18.000	0.360	41.51		72.80	114.31
	Мастика "ТЭПСАН"	кг				0.52	72.80	
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	90.000	25.920	2951.25			2951.25
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	850.600	8.506	968.49			968.49
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	8.000	8.400	1078.98			1078.98
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	10.000	6.100	694.55		2320.00	3014.55
	Отметы водосточные	шт				10	2320.00	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	м	4.000	4.080	464.55		798.60	1263.15
	Проволока вязальная	кг				0.075	3.40	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	795.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)		2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.600	13.026	2024.63			2024.63
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед		126.456	97.223	11842.83		1654.37	13497.20
	Запуск системы отопления	1000 м	7.524	10.985	1411.02			1411.02

Дата выполнения	Строение / Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало В	Стоимость материалов	Всего
	Окраска масляными составами ранее охр поверхности труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	м2	36.000	18.360	2143.35			2143.35
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.932	31.728	4075.46		81.60	4157.06
	Штапик оконный	м				20.4	81.60	
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	Смена вентилей ГВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	5.000	4.650	597.29		607.59	1204.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаровый кран ду 20	шт				5	600.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 15 мм	шт	5.000	4.650	597.29		482.59	1079.88
	Лен сантехнический	кг				0.035	7.59	
	Шаров. кран-ручка ду15	шт				5	475.00	
	Итого:		5402.90	363.943	42657.82	58.69	7594.14	50251.96

Сдал: В.М. Прохорова МП

Принял: _____ МП

к.л.42 Зарянов И.А.  18.03.2015г

Мастер М.Ю.А. Сушкова О.В.
 Директор ООО ИСО-2  Букеев Александр