

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "188 квартал - 11", По Подрядчику "ИП Акулова Е.В." По договору
 "договору-подряда №34п/2009 от 01.11.2009г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		6.330	17.949	2170.37			2170.37
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.920	3.680	472.70			472.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.702	4.425	568.42			568.42
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.394	0.441	56.68			56.68
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	2.982	9.274	1055.94			1055.94
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.332	0.129	16.63			16.63
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1309.600	13.096	1491.11			1491.11
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1309.600	13.096	1491.11			1491.11
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		41.000	36.340	4519.39		320.15	4839.54
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		840.000	8.400	883.01			883.01
	Выкашивание газонов: газонкосилкой	м2	840.000	8.400	883.01			883.01
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		21.660	6.437	732.87		796.33	1529.20
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скальвание сосулек.	м2	15.000	4.320	491.87			491.87
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	1.660	0.017	1.89			1.89
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	5.000	2.100	239.11		796.33	1035.44

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.025	1.13	
	Труба в/сточная L 1250	шт				4	795.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		76.630	77.556	9847.63			9847.63
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.630	13.176	2047.99			2047.99
	Промывка трубопроводов системы центрального отопления, горячего водоснабжения	100 м ³	74.000	64.380	7799.64			7799.64
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		65.270	60.753	7445.07			7445.07
	Запуск системы отопления	1000 м	7.412	10.821	1390.02			1390.02
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	7.858	31.432	4037.44			4037.44
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	50.000	18.500	2017.61			2017.61
	Итого:		2360.49	220.531	27089.45	14.12	1116.48	28205.93

Сдал: Судков 2.В. ундров МП
 Собств. вешин'н 2.9
 Р. и. О. Солнцева С. Ю
 Расчет: Собств.

Принял: _____ МП

Император ООО-2 Групп. Судков О.В.