

## Работы по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "189 квартал - 15" По Подразделу "ИП Камалутдинов Т.Н.". По договору  
 "Дог. подряда № 3/2005 от 01.02.05г." По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>			<b>20.544</b>	<b>2492.09</b>			<b>2492.09</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	6.736	20.544	2492.09			2492.09
	189 квартал - 15		1.380	5.520	709.04			709.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.380	5.520	709.04	0		709.04
	189 квартал - 15		1.797	4.672	600.14			600.14
	Осмотр покрытий полов		1.797	4.672	600.14	0		600.14
	189 квартал - 15	1000 м	0.219	0.245	31.51			31.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)		0.219	0.245	31.51	0		31.51
	189 квартал - 15	1000 м	3.237	10.067	1146.24			1146.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)		3.237	10.067	1146.24	0		1146.24
	189 квартал - 15	1000 м	0.103	0.040	5.16			5.16
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		0.103	0.040	5.16	0		5.16
	Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	1.200	1.860	211.78		507.76	719.54
	189 квартал - 15		1.200	1.860	211.78			211.78
	Гвозди 1,6*25	кг	1.200	1.860	211.78	19.611	507.76	719.54
	Стекло 4мм	м2				0.015	0.76	
	Штапик оконный	м				1.236	433.56	
						18.36	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>43.000</b>	<b>33.060</b>	<b>4235.95</b>		<b>2385.55</b>	<b>6621.50</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 15		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		122.33	2735.00
	189 квартал - 15		1.000	20.340	2612.67	5	122.33	2735.00
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка клапанов предохранительных однорычажных диаметром: 25 мм	шт	1.000	2.140	265.42		1020.20	1285.62
	189 квартал - 15		1.000	2.140	265.42	1	1020.20	1285.62
	Клапан предохранит. дУ25	шт				1	1020.20	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19	2.06	793.02	859.21
	189 квартал - 15	кг	2.000	0.500	66.19	0.06	13.02	859.21
	Лен сантехнический	шт				2	780.00	585.62
	Манометр техн. МП100 0-1,6 МПа	компл	3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	Установка термометров		3.000	1.080	135.62	3	450.00	585.62
	189 квартал - 15	шт						1965.53
	Термометр ТТЖ-М							1965.53
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений	м2	1869.800	18.698	1965.53	0		1965.53
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1869.800	18.698	1965.53	0		1965.53
	189 квартал - 15		260.550	49.874	5681.14		930.06	6611.20
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш	м2	132.800	10.624	1209.65			1209.65
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	132.800	10.624	1209.65	0		1209.65
	189 квартал - 15		120.000	34.560	3935.00			3935.00
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00	0	1.13	200.02
	189 квартал - 15		2.500	1.725	198.89	0.025	1.13	200.02
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	2.500	1.725	198.89	0.025	1.13	200.02
	189 квартал - 15	кг	4.000	2.440	277.82	4.008	928.36	1206.18
	Проволока вязальная	шт	4.000	2.440	277.82	4	928.00	1206.18
	Смена: отливов(отметов)водосточных труб	шт				0.008	0.36	60.35
	189 квартал - 15	шт						60.35
	Отметы водосточные	кг						60.35
	Проволока вязальная	м	1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	189 квартал - 15	кг						2030.97
	Проволока вязальная							2030.97
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)	100 м	2.608	13.066	2030.86		0.11	2030.97
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения		2.608	13.066	2030.86	0.0005	0.11	2030.97
	189 квартал - 15	кг						399.17
	Лен сантехнический							399.17
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		25.330	80.583	10353.77			10752.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	8.604	12.562	1613.56			1613.56
	189 квартал - 15		8.604	12.562	1613.56	0		1613.56
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м.з	0.100	1.517	197.77		399.17	596.94
	189 квартал - 15		0.100	1.517	197.77	0.291	399.17	596.94
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Теплоизоляция УРСА(0.75-1,08)	м.з				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.626	66.504	8542.44			8542.44
	189 квартал - 15		16.626	66.504	8542.44	0		8542.44
	Итого:		2209.22	217.685	26971.12	35.01	4222.65	31193.77

Сдал *Ураваев Валентин* МП

*Котельков Ф.С. Котельков Ф.С.* МП  
*Воротникова С.И.*

Принял: \_\_\_\_\_ МП  
подпись