

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "189 квартал - 2". По Подрядчику "ИП Камалугдинова Т.Н.". По договору  
 "дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>							
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	7.358	27.221	3322.25			3322.25
	189 квартал - 2		1.380	5.520	709.04			709.04
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.380	5.520	709.04	0		709.04
	189 квартал - 2		1.828	9.506	1220.99			1220.99
	Осмотр покрытый полов	1000 м	1.828	9.506	1220.99	0		1220.99
	189 квартал - 2		0.219	0.245	31.51			31.51
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	0.219	0.245	31.51	0		31.51
	189 квартал - 2		3.830	11.911	1356.22			1356.22
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	3.830	11.911	1356.22	0		1356.22
	189 квартал - 2		0.101	0.039	4.49			4.49
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.101	0.039	4.49			4.49
	189 квартал - 2		0.101	0.039	4.49	0		4.49
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо</b>							
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекл до 1 м2	м2	1.500	1.815	196.02		37.10	233.12
	189 квартал - 2		1.500	1.815	196.02	9.1875		233.12
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0075	0.38	
	Штапик оконный	м				9.18	36.72	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>							
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	37.000	29.340	3768.72		21.87	3790.59
	189 квартал - 2		36.000	9.000	1156.05			1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	189 квартал - 2		1.000	20.340	2612.67		21.87	2634.54
	Прокладки паранитовые д-50	шт	1.000	20.340	2612.67	1	21.87	2634.54
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта внутр отделки помещ общ пользо</b>							
	Окраска клевыми составами: простая	м2	31.430	5.678	638.69		200.47	839.16
	189 квартал - 2		23.700	3.792	417.19		89.92	507.11
	Известь	кг	23.700	3.792	417.19	6.1347	89.92	507.11
						0.66	5.61	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов В	Стоимость материалов	Всего
	Шпаклевка	кг	1.140	0.502	57.83	5.4747	84.31	75.82
	Окраска масляными составами :плинтусов	м2	1.140	0.502	57.83	0.3341	17.99	75.82
	189 квартал - 2					0.0365	1.92	
	Олифа	кг				0.1414	2.18	
	Шпаклевка	кг				0.1562	13.89	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг						
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:без подл с расчисткой старой краски до 10%	м2	6.590	1.384	163.67	1.0939	92.56	256.23
	189 квартал - 2		6.590	1.384	163.67	0.1318	6.93	
	Олифа	кг				0.9621	85.63	
	Эмаль ПФ-115 голубая	кг						
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд</b>		<b>1362.000</b>	<b>13.620</b>	<b>1431.73</b>			<b>1431.73</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1362.000	13.620	1431.73	0		1431.73
	189 квартал - 2		1362.000	13.620	1431.73	0		1431.73
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>261.910</b>	<b>49.918</b>	<b>5688.60</b>		<b>0.75</b>	<b>5689.35</b>
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	134.660	10.773	1226.59	0		1226.59
	189 квартал - 2		134.660	10.773	1226.59	0		1226.59
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	189 квартал - 2		120.000	34.560	3935.00	0		3935.00
	Переновеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмоостей	м	5.000	3.450	397.78	0		397.78
	189 квартал - 2		5.000	3.450	397.78	0		397.78
	Смена :отливов(отметов)водосточных труб	шт	1.000	0.610	69.45	0.004	0.18	69.63
	189 квартал - 2		1.000	0.610	69.45	0.004	0.18	69.63
	Проволока вязальная	кг	1.000	0.610	69.45	0.004	0.18	69.63
	189 квартал - 2		1.000	0.610	69.45	0.004	0.18	69.63
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмоостей	м	1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	189 квартал - 2		1.250	0.525	59.78	0.0125	0.57	60.35
	Проволока вязальная	кг				0.0125	0.57	60.35
	189 квартал - 2					0.0125	0.57	60.35
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)</b>		<b>2.686</b>	<b>13.457</b>	<b>2091.61</b>			<b>2091.61</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	2.686	13.457	2091.61			2091.61
	189 квартал - 2		2.686	13.457	2091.61	0		2091.61
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>22.990</b>	<b>77.822</b>	<b>9999.12</b>		<b>6.73</b>	<b>10005.85</b>
	189 квартал - 2		22.990	77.822	9999.12		6.73	10005.85

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	Запуск системы отопления	1000 м	6.006	8.769	1126.35			1126.35
	189 квартал - 2		6.006	8.769	1126.35	0		1126.35
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 2		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	16.884	67.536	8675.00			8675.00
	189 квартал - 2		16.884	67.536	8675.00	0		8675.00
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>169763.00</b>			<b>169763.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	3.000	3.000	169763.00			169763.00
	189 квартал - 2		3.000	3.000	169763.00	0		169763.00
	<b>Итого:</b>		<b>1729.87</b>	<b>221.871</b>	<b>196899.74</b>	<b>17.93</b>	<b>266.92</b>	<b>197166.66</b>

Сдал: Управляющий кампанией ООО "Имперстрой" Веретнев А.Н. МП

Принял: В.А. В. А.Н. МП