

**Ведомость по планируемым работам**

С:01.01.15 по 31.12.15

По Строение "189 квартал - 4" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н." По договору №13/2005 от 01.02.05" По всем Работам. По всем

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.428</b>	<b>28.611</b>	<b>3459.08</b>			<b>3459.08</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.840	7.360	945.39			945.39
	189 квартал - 4		1.840	7.360	945.39	0		945.39
	<b>Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)</b>	1000 м	<b>2.322</b>	<b>6.037</b>	<b>775.48</b>			<b>775.48</b>
	189 квартал - 4		2.322	6.037	775.48	0		775.48
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.285	0.319	41.00			41.00
	189 квартал - 4		0.285	0.319	41.00	0		41.00
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.762	14.810	1686.24			1686.24
	189 квартал - 4		4.762	14.810	1686.24	0		1686.24
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.219	0.085	10.97			10.97
	189 квартал - 4		0.219	0.085	10.97	0		10.97
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонт дверей и окон запор помещений общ пользов</b>		<b>4.000</b>	<b>6.200</b>	<b>705.93</b>		<b>98.93</b>	<b>804.86</b>
	Замена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	4.000	6.200	705.93		98.93	804.86
	189 квартал - 4		4.000	6.200	705.93	24.5	98.93	804.86
	Гвозди 1,6*25	кг				0.02	1.01	
	Штапик оконный	м				24.48	97.92	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>42.000</b>	<b>30.920</b>	<b>3970.53</b>		<b>78.63</b>	<b>4049.16</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	36.000	9.000	1156.05			1156.05
	189 квартал - 4		36.000	9.000	1156.05	0		1156.05
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2612.67		65.61	2678.28
	189 квартал - 4		1.000	20.340	2612.67	3	65.61	2678.28
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Установка манометров	компл	2.000	0.500	66.19		13.02	79.21
	189 квартал - 4		2.000	0.500	66.19	0.06	13.02	79.21
	Лен сантехнический	кг				0.06	13.02	
	Установка термометров	компл	3.000	1.080	135.62			135.62
	189 квартал - 4		3.000	1.080	135.62	0		135.62

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущ. ремонта внутр. отделки помещений общ. пользования</b>		<b>60.430</b>	<b>21.527</b>	<b>2495.41</b>		<b>350.27</b>	<b>2845.68</b>
	Окраска клеевыми составами: простая	м2	29.400	4.704	517.53	0		517.53
	189 квартал - 4		29.400	4.704	517.53			517.53
	Окраска масляными составами ранее окрашенных	м2	8.320	7.738	903.29		17.51	920.80
	189 квартал - 4		8.320	7.738	903.29	0.3328	17.51	920.80
	Олифа	кг				0.3328	17.51	
	Простая масляная окраска ранее окрашенных	м2	11.350	2.383	281.90		35.67	317.57
	Двери: без подг. с расчисткой старой краски до 10%		11.350	2.383	281.90	0.678	35.67	317.57
	189 квартал - 4					0.678	35.67	
	Олифа	кг					35.67	
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных	м2	11.360	6.702	792.69		297.09	1089.78
	стен: за 2р с расчисткой старой краски до 35%		11.360	6.702	792.69	14.877	297.09	1089.78
	189 квартал - 4					1.827	96.12	
	Олифа	кг				13.05	200.97	
	Шпаклевка	кг					200.97	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания фасадов</b>		<b>12.700</b>	<b>3.010</b>	<b>331.15</b>			<b>331.15</b>
	Окраска казеиновыми красками ранее окрашенных	м2	12.700	3.010	331.15			331.15
	фасадов (входов)		12.700	3.010	331.15	0		331.15
	189 квартал - 4							
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насаждений</b>		<b>7740.300</b>	<b>77.403</b>	<b>8136.60</b>			<b>8136.60</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	7740.300	77.403	8136.60	0		8136.60
	189 квартал - 4		7740.300	77.403	8136.60			8136.60
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>233.920</b>	<b>34.334</b>	<b>3909.22</b>		<b>410.97</b>	<b>4320.19</b>
	Остекление оконным стеклом толщ. 4 мм сплуховых	м2	1.000	0.840	95.64		410.79	506.43
	окон: с одинарным переплетом		1.000	0.840	95.64	1.1775	410.79	506.43
	189 квартал - 4					0.0075	0.38	
	Гвозди 1.6*25	кг				1.17	410.41	
	Стекло 4мм	м2					410.41	1556.88
	Очистка желобов от грязи и листьев	м2	170.920	13.674	1556.88	0		1556.88
	189 квартал - 4		170.920	13.674	1556.88			1556.88
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	50.000	14.400	1639.58			1639.58
	189 квартал - 4		50.000	14.400	1639.58	0		1639.58
	Смена: огливов(отметов)водосточных труб	шт	2.000	1.220	138.91		0.18	139.09
	189 квартал - 4		2.000	1.220	138.91	0.004	0.18	139.09



Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Проволока вязальная	кг				0.004	0.18	
	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	м	10.000	4.200	478.21			478.21
	189 квартал - 4		10.000	4.200	478.21	0		478.21
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>3.359</b>	<b>16.829</b>	<b>2615.67</b>			<b>2615.67</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.359	16.829	2615.67			2615.67
	189 квартал - 4		3.359	16.829	2615.67	0		2615.67
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед</b>		<b>34.088</b>	<b>105.846</b>	<b>13598.83</b>		<b>6.73</b>	<b>13605.56</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.450	18.177	2334.84			2334.84
	189 квартал - 4		12.450	18.177	2334.84	0		2334.84
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.100	1.517	197.77		6.73	204.50
	189 квартал - 4		0.100	1.517	197.77	0.167	6.73	204.50
	Скотч 50мм/66 м	шт				0.167	6.73	
	<b>Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на лифтах</b>	1000 м	<b>21.538</b>	<b>86.152</b>	<b>11066.22</b>			<b>11066.22</b>
	189 квартал - 4		21.538	86.152	11066.22	0		11066.22
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>53134.00</b>			<b>53134.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	53134.00			53134.00
	189 квартал - 4		1.000	1.000	53134.00	0		53134.00
	<b>Итого:</b>		<b>8141.22</b>	<b>325.680</b>	<b>92356.42</b>	<b>44.80</b>	<b>945.53</b>	<b>93301.95</b>

Сдал:

подпись

МП

*Управляющей компанией ООО "Временная СНБ"*

Принял:

подпись

МП