

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "189 квартал - 5" По Подрядчику "ИП Камалутдинова Т.Н.". По договору
 "дог подряда №13/2005 от 01.02.05г.". По всем Работам. По всем

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материалов | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|---------------|---------------|--------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------|
| | Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов | | 8.679 | 31.507 | 3831.03 | | | 3831.03 |
| | Осмотр внутренней отделки стен | 1000 м | 1.380 | 5.520 | 709.04 | | | 709.04 |
| | 189 квартал - 5 | | 1.380 | 5.520 | 709.04 | 0 | | 709.04 |
| | Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год) | 1000 м | 2.099 | 10.915 | 1402.01 | | | 1402.01 |
| | 189 квартал - 5 | | 2.099 | 10.915 | 1402.01 | 0 | | 1402.01 |
| | Осмотр покрытий полов | 1000 м | 0.219 | 0.245 | 31.51 | | | 31.51 |
| | 189 квартал - 5 | | 0.219 | 0.245 | 31.51 | 0 | | 31.51 |
| | Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год) | 1000 м | 4.762 | 14.810 | 1686.24 | | | 1686.24 |
| | 189 квартал - 5 | | 4.762 | 14.810 | 1686.24 | 0 | | 1686.24 |
| | Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год) | 1000 м | 0.219 | 0.017 | 2.23 | | | 2.23 |
| | 189 квартал - 5 | | 0.219 | 0.017 | 2.23 | 0 | | 2.23 |
| | Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо | | 3.000 | 3.630 | 392.04 | | 1158.11 | 1550.15 |
| | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках:по замазке при площ стекол до 1 м2 | м2 | 3.000 | 3.630 | 392.04 | | 1158.11 | 1550.15 |
| | 189 квартал - 5 | | 3.000 | 3.630 | 392.04 | 21.465 | 1158.11 | 1550.15 |
| | Гвозди 1,6*25 | кг | | | | 0.015 | 0.76 | |
| | Стекло 4мм | м2 | | | | 3.09 | 1083.91 | |
| | Штапик оконный | м | | | | 18.36 | 73.44 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов | | 42.000 | 30.920 | 3970.53 | | 1319.44 | 5289.97 |
| | Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона | шт | 36.000 | 9.000 | 1156.05 | | | 1156.05 |
| | 189 квартал - 5 | | 36.000 | 9.000 | 1156.05 | 0 | | 1156.05 |
| | Подготовка ИТП к отопительному сезону | шт | 1.000 | 20.340 | 2612.67 | | 78.59 | 2691.26 |
| | 189 квартал - 5 | | 1.000 | 20.340 | 2612.67 | 3 | 78.59 | 2691.26 |
| | Прокладки паранитовые 80 | шт | | | | 2 | 56.72 | |
| | Прокладки паранитовые д-50 | шт | | | | 1 | 21.87 | |
| | Установка манометров | компл | 2.000 | 0.500 | 66.19 | | 784.34 | 850.53 |
| | 189 квартал - 5 | | 2.000 | 0.500 | 66.19 | 2.02 | 784.34 | 850.53 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.02 | 4.34 | |
| | Манометр техн.МП100 0-1,6 мПа | шт | | | | 2 | 780.00 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|--|--------|-----------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------------|
| | Установка термометров | компл | 3.000 | 1.080 | 135.62 | 3.03 | 456.51 | 592.13 |
| | 189 квартал - 5 | | 3.000 | 1.080 | 135.62 | 3.03 | 456.51 | 592.13 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.03 | 6.51 | |
| | Термометр ТТЖ-М | шт | | | | 3 | 450.00 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд | | 4038.100 | 40.381 | 4244.85 | | | 4244.85 |
| | Выкашивание газонов: газонокосилкой | м2 | 4038.100 | 40.381 | 4244.85 | 0 | | 4244.85 |
| | 189 квартал - 5 | | 4038.100 | 40.381 | 4244.85 | 0 | | 4244.85 |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш | | 274.250 | 48.385 | 5509.12 | | 663.73 | 6172.85 |
| | Очистка желобов от грязи и листьев | м2 | 151.000 | 12.080 | 1375.43 | 0 | | 1375.43 |
| | 189 квартал - 5 | | 151.000 | 12.080 | 1375.43 | 0 | | 1375.43 |
| | Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек. | м2 | 120.000 | 34.560 | 3935.00 | 0 | | 3935.00 |
| | 189 квартал - 5 | | 120.000 | 34.560 | 3935.00 | 0 | | 3935.00 |
| | Смена :отливов(отметов)водосточных труб | шт | 2.000 | 1.220 | 138.91 | 2.008 | 464.36 | 603.27 |
| | 189 квартал - 5 | | 2.000 | 1.220 | 138.91 | 2.008 | 464.36 | 603.27 |
| | Отметы водосточные | шт | | | | 2 | 464.00 | |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.008 | 0.36 | |
| | Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | м | 1.250 | 0.525 | 59.78 | 1.0125 | 199.37 | 259.15 |
| | 189 квартал - 5 | | 1.250 | 0.525 | 59.78 | 1.0125 | 199.37 | 259.15 |
| | Проволока вязальная | кг | | | | 0.0125 | 0.57 | |
| | Труба в/сточная L 1250 | шт | | | | 1 | 198.80 | |
| | Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн) | | 2.960 | 14.830 | 2304.96 | | 0.16 | 2305.12 |
| | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения | 100 м | 2.960 | 14.830 | 2304.96 | | 0.16 | 2305.12 |
| | 189 квартал - 5 | | 2.960 | 14.830 | 2304.96 | 0.0007 | 0.16 | 2305.12 |
| | Лен сантехнический | кг | | | | 0.0007 | 0.16 | |
| | Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ЛВС,ХВС,отопления и водоотвед | | 27.460 | 81.595 | 10483.74 | | 399.17 | 10882.91 |
| | Запуск системы отопления | 1000 м | 11.560 | 16.878 | 2167.93 | 0 | | 2167.93 |
| | 189 квартал - 5 | | 11.560 | 16.878 | 2167.93 | 0 | | 2167.93 |
| | Изоляция трубопроводов отопления | 1 м3 | 0.100 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94 |
| | 189 квартал - 5 | | 0.100 | 1.517 | 197.77 | 0.291 | 399.17 | 596.94 |
| | Скотч 50мм/66 м | шт | | | | 0.167 | 6.73 | |
| | Теплоизоляция УРСА(0.75-1.08) | м3 | | | | 0.124 | 392.44 | |

| Дата выполнения | Работа / Строение / Материалы | Ед. | Объем работ | Количество о чел / часов | Стоимость работ | Количество материало в | Стоимость материалов | Всего |
|-----------------|---|--------|-------------|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|
| | Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках | 1000 м | 15.800 | 63.200 | 8118.04 | | | 8118.04 |
| | 189 квартал - 5 | | 15.800 | 63.200 | 8118.04 | 0 | | 8118.04 |
| | Текущий ремонт подъезда | | 3.000 | 3.000 | 184285.00 | | | 184285.00 |
| | Текущий ремонт подъезда | подъе | 3.000 | 3.000 | 184285.00 | | | 184285.00 |
| | 189 квартал - 5 | | 3.000 | 3.000 | 184285.00 | 0 | | 184285.00 |
| | Итого: | | 4399.45 | 254.248 | 215021.27 | 32.83 | 3540.61 | 218561.88 |

Сдел: Участок благоустройства № 20-3
 подпись _____ МП _____

Александр Яковлевич
Вратова СВ
СВ

Принял: _____ МП _____

Немокробова В.И.
КВ.1.1 (ком. 1, 2) Невл-