

Ведомость по планируемым работам

С 01.12.15 по 31.12.15
 По Строению "205 квартал - 13" По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору
 "Договор-подряда №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		7.445	21.298	2568.20			2568.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	0.960	3.840	493.25			493.25
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	2.060	5.356	687.98			687.98
	Осмотр покрытый полов	1000 м	0.451	0.505	64.88			64.88
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	3.694	11.488	1308.06			1308.06
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	0.280	0.109	14.03			14.03
	Работы, выполн в целях надлежащего содержания. и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов		2.500	3.875	441.21		965.09	1406.30
	Смена стекла толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м2	м2	2.500	3.875	441.21		965.09	1406.30
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0125	0.63	
	Стекло 4мм	м2				2.575	903.26	
	Штапик оконный	м				15.3	61.20	
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1338.200	13.382	1523.67			1523.67
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1338.200	13.382	1523.67			1523.67
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		45.000	39.340	4904.74		320.15	5224.89
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	Перевод ГВС по телефотограмме	шт	2.000	1.000	128.45			128.45
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые Д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	10.000	10.000	1284.50			1284.50

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		1.030	4.326	492.56			492.56
	Проверка исправности канализационных вытяжек (2раза в год)	1000 м	1.030	4.326	492.56			492.56
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		1437.200	30.712	3389.38		1078.86	4468.24
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	1404.000	14.040	1475.88			1475.88
	Заполнение песочницы песком	м3	1.200	0.132	13.75		738.70	752.45
	Песок раств.	т				1.746	738.70	
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	2.000	1.240	129.16		55.96	185.12
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.6	52.80	
	Окраска металлических поверхностей урн, контейнеров	м2	22.000	12.540	1483.11		100.12	1583.23
	Олифа	кг				0.33	17.36	
	Пудра аллюминевая	кг				0.264	38.71	
	Уайт-спирит	л				0.99	44.05	
	Окраска поверхности песочницы	песочн	2.000	1.320	137.49		91.16	228.65
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1	88.00	
	Окраска ранее окрашенных деревянных ограждений	м	6.000	1.440	149.99		92.92	242.91
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				1.02	89.76	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		22.060	8.829	1066.51			1066.51
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	16.000	4.608	524.67			524.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	2.060	0.021	2.35			2.35
	Ремонт жалюзи слуховых окон	шт	4.000	4.200	539.49			539.49
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водосн)		4.300	21.543	3348.43			3348.43
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.300	21.543	3348.43			3348.43
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		152.181	148.411	18334.84		10972.80	29307.64
	Запуск системы отопления	1000 м	10.852	15.844	2035.15			2035.15

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.400	6.068	791.08		1838.95	2630.03
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	269.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1569.75	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.400	6.068	791.08		1838.95	2630.03
	Скотч 50мм/66 м	шт				6.68	269.20	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	м3				0.496	1569.75	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	8.029	32.116	4125.30			4125.30
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	52.000	19.240	2098.31			2098.31
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	Смена вентилей ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2021.18	3233.75
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентилей ХВС диаметром : 25мм	шт	7.000	8.260	1061.00		1768.23	2829.23
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				7	1750.00	
	Смена вентилей отопления диаметром : 20 мм	шт	8.000	7.440	955.67		972.15	1927.82
	Лен сантехнический	кг				0.056	12.15	
	Шаровый кран ду 20	шт				8	960.00	
	Смена внутренних трубопроводов ГВС из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	210.02		145.24	355.26
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Резьба ду25	шт				1.5	22.50	
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов отопления из стальных труб диаметром до 25 мм	м	1.500	1.635	186.16		145.24	331.40
	Лен сантехнический	кг				0.0007	0.16	
	Резьба ду25	шт				1.5	22.50	
	Труба 25	т				0.0036	122.58	
	Смена внутренних трубопроводов ХВС из стальных труб диаметром до 15 мм	м	2.500	2.225	253.34		132.91	386.25
	Лен сантехнический	кг				0.0012	0.27	
	Резьба Д15	шт				2.5	22.50	
	Труба ду 15	т				0.0032	110.14	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром : 15 мм	шт	13.000	13.000	1651.13		369.64	2020.77
	Контрогайка ф15	шт				13	78.00	
	Лен сантехнический	кг				0.026	5.64	
	Муфта ду 15	шт				13	182.00	
	Сгон д-15	шт				13	104.00	

Дата выполнения	Работа / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :20 мм	шт	16.000	5.280	670.61		950.94	1621.55
	Контрогайка Ду 20	шт				16	128.00	
	Лен сантехнический	кг				0.032	6.94	
	Муфта Ду20	шт				16	352.00	
	Сгон Д 20	шт				16	464.00	
	Смена стонов у трубопровода ХВС, ГВС, отопления диаметром :25 мм	шт	11.000	5.280	670.61		789.37	1459.98
	Контрогайка Ду 25	шт				11	95.70	
	Лен сантехнический	кг				0.0396	8.59	
	Муфта ду 25	шт				11	157.08	
	Сгон 25	шт				11	528.00	
	Итого:		3009.92	291.716	36069.54	197.32	13336.90	49406.44

Сдал:  МП

Аманжолет 20.10.13
В сметку ба сап


Принял: _____ МП
205-13-10 Трумен Ш.Т. Шам