

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "207/210 квартал - 10". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору  
 "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.981</b>	<b>25.986</b>	<b>3087.42</b>			<b>3087.42</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 10		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.261	3.279	421.14			421.14
	207/210 квартал - 10		1.261	3.279	421.14	0		421.14
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 10		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 10		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	2.800	1.092	140.27			140.27
	207/210 квартал - 10		2.800	1.092	140.27	0		140.27
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>983.100</b>	<b>9.831</b>	<b>1119.36</b>			<b>1119.36</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	983.100	9.831	1119.36			1119.36
	207/210 квартал - 10		983.100	9.831	1119.36	0		1119.36
	<b>Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов</b>		<b>100.000</b>	<b>19.000</b>	<b>2590.08</b>		<b>140.40</b>	<b>2730.48</b>
	Заделка трещин в местах примыкания отмостки к цоколю	м	100.000	19.000	2590.08		140.40	2730.48
	207/210 квартал - 10		100.000	19.000	2590.08	26	140.40	2730.48
	Цемент	кг				26	140.40	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 10		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 10		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 10		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>5600.000</b>	<b>56.000</b>	<b>5886.72</b>			<b>5886.72</b>
	Выкашивание газонов: газонкошилкой	м2	5600.000	56.000	5886.72			5886.72
	207/210 квартал - 10		5600.000	56.000	5886.72	0		5886.72
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>660.000</b>	<b>51.080</b>	<b>5815.97</b>			<b>5815.97</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скалывание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 10		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 10		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)</b>		<b>3.200</b>	<b>16.032</b>	<b>2491.85</b>			<b>2491.85</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 10		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>111.956</b>	<b>108.936</b>	<b>13166.25</b>			<b>13166.25</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.196	19.266	2474.74			2474.74
	207/210 квартал - 10		13.196	19.266	2474.74	0		2474.74
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	11.760	47.040	6042.29			6042.29
	207/210 квартал - 10		11.760	47.040	6042.29	0		6042.29
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 10		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 10		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	<b>Итого:</b>		<b>7508.24</b>	<b>321.205</b>	<b>38420.14</b>	<b>29.34</b>	<b>275.65</b>	<b>38695.79</b>

Сдал: управленец Маринел В.А. Суя МП  
 №.25 Шеремино С.М

*Иванов И.И.*  
*Веретникова С.А.*