

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "207/210 квартал - 20". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору  
 "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>10.430</b>	<b>25.768</b>	<b>3059.52</b>			<b>3059.52</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 20		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков (2 раза в год)	1000 м	1.260	3.276	420.80			420.80
	207/210 квартал - 20		1.260	3.276	420.80	0		420.80
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 20		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок, фасадов (2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 20		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала (2 раза в год)	1000 м	2.250	0.877	112.71			112.71
	207/210 квартал - 20		2.250	0.877	112.71	0		112.71
	<b>Работы, выполненные в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон залол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>352.97</b>		<b>779.41</b>	<b>1132.38</b>
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекол до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	207/210 квартал - 20		2.000	3.100	352.97	14.31	779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>979.100</b>	<b>9.791</b>	<b>1114.80</b>			<b>1114.80</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	979.100	9.791	1114.80			1114.80
	207/210 квартал - 20		979.100	9.791	1114.80	0		1114.80
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 20		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 20		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые Д-50	ШТ				1	21.87	
	Резина листовая	КГ				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	КГ				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	ШТ	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 20		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>4500.000</b>	<b>45.000</b>	<b>4730.40</b>			<b>4730.40</b>
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	М2	4500.000	45.000	4730.40			4730.40
	207/210 квартал - 20		4500.000	45.000	4730.40	0		4730.40
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>660.000</b>	<b>51.080</b>	<b>5815.97</b>			<b>5815.97</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см.Скапывание сосулек.	М2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 20		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	М2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 20		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление.горячее водосн)</b>		<b>3.200</b>	<b>16.032</b>	<b>2491.85</b>			<b>2491.85</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 20		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>172.029</b>	<b>139.620</b>	<b>16749.24</b>		<b>609.86</b>	<b>17359.10</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	13.278	19.386	2490.12			2490.12
	207/210 квартал - 20		13.278	19.386	2490.12	0		2490.12
	Окраска масляными составами ранее окр поверхностей труб канализации,внутр водостока:чугунных за 1раз	М2	60.000	30.600	3572.24		609.86	4182.10
	207/210 квартал - 20		60.000	30.600	3572.24	11.7	609.86	4182.10
	Лак БТ (кузбаслак)	КГ				9.3	483.60	
	Олифа	КГ				2.4	126.26	
	Осмотр систем водоснабжения,центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	11.751	47.004	6037.66			6037.66
	207/210 квартал - 20		11.751	47.004	6037.66	0		6037.66
	Очистка канализационной сети: внутренней	М	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 20		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Очистка канализационной сети: дворовой 207/210 квартал - 20	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
			12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Итого:		6365.76	324.731	38577.24	29.35	1524.52	40101.76

Сдал: Гуралден Маринів В.А. В.А.  
подпись МП

*Значення 1200-3  
Вартість в см 15*

*[Signature]*

Принял: \_\_\_\_\_  
подпись МП

*кв. 58. Куликовское Ч.Т. - И.Т. [Signature]*