

## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "207/210 квартал - 22". По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По договору  
 №426 /2004 от 15.11.2004г. По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количествов о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала В	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>9.979</b>	<b>25.369</b>	<b>3008.26</b>			<b>3008.26</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.000	4.000	513.80			513.80
	207/210 квартал - 22		1.000	4.000	513.80	0		513.80
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.159	3.013	387.07			387.07
	207/210 квартал - 22		1.159	3.013	387.07	0		387.07
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.400	0.448	57.55			57.55
	207/210 квартал - 22		0.400	0.448	57.55	0		57.55
	Осмотр стен, перегородок,фасадов(2 раза в год)	1000 м	5.520	17.167	1954.66			1954.66
	207/210 квартал - 22		5.520	17.167	1954.66	0		1954.66
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	1.900	0.741	95.18			95.18
	207/210 квартал - 22		1.900	0.741	95.18	0		95.18
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания, и текущ ремонта дверн и окон запол помещен общ пользов</b>		<b>2.000</b>	<b>3.100</b>	<b>352.97</b>		<b>779.41</b>	<b>1132.38</b>
	Смена стекл толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекл до 0,5 м2	м2	2.000	3.100	352.97		779.41	1132.38
	207/210 квартал - 22		2.000	3.100	352.97	14.31	779.41	1132.38
	Гвозди 1,6*25	кг				0.01	0.50	
	Стекло 4мм	м2				2.06	705.47	
	Штапик оконный	м				12.24	73.44	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>896.100</b>	<b>8.961</b>	<b>1020.30</b>			<b>1020.30</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	896.100	8.961	1020.30			1020.30
	207/210 квартал - 22		896.100	8.961	1020.30	0		1020.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>39.000</b>	<b>34.340</b>	<b>4262.49</b>		<b>135.25</b>	<b>4397.74</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 22		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 22		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количеств о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 22		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройств, зеленых насажд</b>		<b>3807.000</b>	<b>47.710</b>	<b>5005.95</b>		<b>358.72</b>	<b>5364.67</b>
	Выкашивание газонов: газонкошилкой	м2	3800.000	38.000	3994.56			3994.56
	207/210 квартал - 22		3800.000	38.000	3994.56	0		3994.56
	Окраска деревянной скамьи со спинкой с металлическими опорами	шт	5.000	6.650	692.66		279.41	972.07
	207/210 квартал - 22		5.000	6.650	692.66	3.35	279.41	972.07
	Олифа	кг				0.35	18.41	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				3	261.00	
	Окраска шведских стенок, лестниц	лестни	2.000	3.060	318.73		79.31	398.04
	207/210 квартал - 22		2.000	3.060	318.73	0.9	79.31	398.04
	Олифа	кг				0.18	9.47	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.72	69.84	
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш</b>		<b>660.000</b>	<b>51.080</b>	<b>5815.97</b>			<b>5815.97</b>
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	160.000	46.080	5246.67			5246.67
	207/210 квартал - 22		160.000	46.080	5246.67	0		5246.67
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 22		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление,горячее водосн)</b>		<b>3.200</b>	<b>16.032</b>	<b>2491.85</b>			<b>2491.85</b>
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	3.200	16.032	2491.85			2491.85
	207/210 квартал - 22		3.200	16.032	2491.85	0		2491.85
	<b>Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС,ХВС,отопления и водоотвед</b>		<b>120.668</b>	<b>146.276</b>	<b>17962.53</b>			<b>17962.53</b>
	Запуск системы отопления	1000 м	12.215	17.834	2290.76			2290.76
	207/210 квартал - 22		12.215	17.834	2290.76	0		2290.76
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	21.453	85.812	11022.55			11022.55

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	207/210 квартал - 22		21.453	85.812	11022.55	0		11022.55
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	75.000	27.750	3026.41			3026.41
	207/210 квартал - 22		75.000	27.750	3026.41	0		3026.41
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	12.000	14.880	1622.81			1622.81
	207/210 квартал - 22		12.000	14.880	1622.81	0		1622.81
	Итого:		5537.95	332.868	39920.32	21.90	1273.38	41193.70

Сдал: Урусова Тамара В.А. МП *Аншпер 1000-3*  
подпись *Веретнова с.п.с.*

Принял: \_\_\_\_\_ МП

*кв 48 Урусова Тамара Васильевна Уруза*