

Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15
 По Строению "207/210 квартал - 5" По Подрядчику "ИП Маньков В.А.". По Договору
 "№426 /2004 от 15.11.2004г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов		16.804	38.112	4536.20			4536.20
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.500	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 5		1.500	6.000	770.70	0		770.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков(2 раза в год)	1000 м	1.884	4.898	629.20			629.20
	207/210 квартал - 5		1.884	4.898	629.20	0		629.20
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.600	0.672	86.32			86.32
	207/210 квартал - 5		0.600	0.672	86.32	0		86.32
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	7.920	24.631	2804.51			2804.51
	207/210 квартал - 5		7.920	24.631	2804.51	0		2804.51
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.900	1.911	245.47			245.47
	207/210 квартал - 5		4.900	1.911	245.47	0		245.47
	Работы, выполняемые в зданиях с подвалами		1462.200	14.622	1664.86			1664.86
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м2	1462.200	14.622	1664.86			1664.86
	207/210 квартал - 5		1462.200	14.622	1664.86	0		1664.86
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов		39.000	34.340	4262.49		135.25	4397.74
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	207/210 квартал - 5		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		135.25	2599.44
	207/210 квартал - 5		1.000	20.340	2464.19	3.34	135.25	2599.44
	Прокладки паранитовые 80	шт				2	56.72	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				1	21.87	
	Резина листовая	кг				0.2	13.71	
	Сальниковая набивка 8*8 мм	кг				0.14	42.95	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	6.000	6.000	770.70			770.70
	207/210 квартал - 5		6.000	6.000	770.70	0		770.70
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройст, зеленых насажд		8376.000	120.560	12818.89		9655.05	22473.94

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материалов	Стоимость материалов	Всего
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	8360.000	83.600	8788.03			8788.03
	207/210 квартал - 5		8360.000	83.600	8788.03	0		8788.03
	Установка металлических ограждений с окраской	1 п.м.	16.000	36.960	4030.86		9655.05	13685.91
	207/210 квартал - 5		16.000	36.960	4030.86	12.96	9655.05	13685.91
	Ограждение метал. 2м	шт				8	9254.56	
	Олифа	кг				1.12	58.92	
	Эмаль ПФ-266 желто-коричневая	кг				3.84	341.57	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыш		700.000	62.600	7127.64			7127.64
	Очистка кровли от снега со сбрасыванием его вниз при толщине слоя снега до 30см. Скальвание сосулек.	м2	200.000	57.600	6558.34			6558.34
	207/210 квартал - 5		200.000	57.600	6558.34	0		6558.34
	Очистка крыши и ее элементов от мусора, листьев	м2	500.000	5.000	569.30			569.30
	207/210 квартал - 5		500.000	5.000	569.30	0		569.30
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.800	24.048	3737.78			3737.78
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.800	24.048	3737.78			3737.78
	207/210 квартал - 5		4.800	24.048	3737.78	0		3737.78
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвод		155.400	158.491	19207.92			19207.92
	Запуск системы отопления	1000 м	19.854	28.987	3723.35			3723.35
	207/210 квартал - 5		19.854	28.987	3723.35	0		3723.35
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на клетках	1000 м	17.546	70.184	9015.13			9015.13
	207/210 квартал - 5		17.546	70.184	9015.13	0		9015.13
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	100.000	37.000	4035.22			4035.22
	207/210 квартал - 5		100.000	37.000	4035.22	0		4035.22
	Очистка канализационной сети: дворовой	м	18.000	22.320	2434.22			2434.22
	207/210 квартал - 5		18.000	22.320	2434.22	0		2434.22
	Итого:		10754.20	452.773	53355.78	16.30	9790.30	63146.08

Сдал: Григорьев Александр В.А. МП

И.И. Стефанов Д.С. Клепс

Итого: 2120.3
Верет номер 0118

(подпись)