


## Ведомость по планируемым работам

С 01.01.15 по 31.12.15  
 По Строению "211 квартал - 8". По Подрядчику "ИП Матвеева Е.В.". По договору  
 "Договор-подрядка №139-П/2005 от 01.09.05г.". По всем Работам. По всем.

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материало в	Стоимость материалов	Всего
	<b>Весенний и осенний осмотр МКД с составлением актов</b>		<b>12.915</b>	<b>26.085</b>	<b>3134.80</b>			<b>3134.80</b>
	Осмотр внутренней отделки стен	1000 м	1.210	4.840	621.70			621.70
	211 квартал - 8		1.210	4.840	621.70	0		621.70
	Осмотр всех элементов крыши, водостоков( 2 раза в год)	1000 м	1.517	3.944	506.63			506.63
	211 квартал - 8		1.517	3.944	506.63	0		506.63
	Осмотр покрытий полов	1000 м	0.539	0.604	77.54			77.54
	211 квартал - 8		0.539	0.604	77.54	0		77.54
	Осмотр стен, перегородок, фасадов(2 раза в год)	1000 м	4.755	14.788	1683.76			1683.76
	211 квартал - 8		4.755	14.788	1683.76	0		1683.76
	Осмотр территории вокруг здания, фундамента и подвала(2 раза в год)	1000 м	4.894	1.909	245.17			245.17
	211 квартал - 8		4.894	1.909	245.17	0		245.17
	<b>Работы, выполн в целях надлежащего содержания и текущ ремонта дверн и окон запол помещений общ пользо</b>		<b>3.500</b>	<b>5.425</b>	<b>617.69</b>		<b>1351.12</b>	<b>1968.81</b>
	Смена стекло толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: при площади стекло до 0,5 м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	3.500	5.425	617.69		1351.12	1968.81
	211 квартал - 8		3.500	5.425	617.69	25.0425	1351.12	1968.81
	Гвозди 1,6*25	кг				0.0175	0.88	
	Стекло 4мм	м <sup>2</sup>				3.605	1264.56	
	Штапик оконный	м				21.42	85.68	
	<b>Работы, выполняемые в зданиях с подвалами</b>		<b>768.000</b>	<b>7.680</b>	<b>874.44</b>			<b>874.44</b>
	Проверка температурно - влажностного режима подвальных помещений (осмотр с открыт и закрыт. продухов	м <sup>2</sup>	768.000	7.680	874.44			874.44
	211 квартал - 8		768.000	7.680	874.44	0		874.44
	<b>Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремон. индивидуальных тепловых узлов</b>		<b>41.000</b>	<b>36.340</b>	<b>4519.39</b>		<b>320.15</b>	<b>4839.54</b>
	Замеры параметров теплоносителя и воды в ИТП в период отопительного сезона	шт	32.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 8		32.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Подготовка ИТП к отопительному сезону	шт	1.000	20.340	2464.19		320.15	2784.34
	211 квартал - 8		1.000	20.340	2464.19	10.1	320.15	2784.34
	Болт 16*70	кг				0.9	65.51	

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала	Стоимость материалов	Всего
	Гайка М 16	кг				0.05	5.13	
	Прокладки паранитовые 80	шт				6	170.16	
	Прокладки паранитовые д-50	шт				3	65.61	
	Резина листовая	кг				0.15	13.74	
	Регулировка терморегулятора ГВС в отопительный период	шт	8.000	8.000	1027.60			1027.60
	211 квартал - 8		8.000	8.000	1027.60	0		1027.60
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем вентиляции и дымоудаления		0.758	3.184	362.48			362.48
	Проверка исправности канализационных вытяжек ( 2раза в год)	1000 м	0.758	3.184	362.48			362.48
	211 квартал - 8		0.758	3.184	362.48	0		362.48
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта объектов благоустройства, зеленых насажд		2463.000	26.460	2779.69		82.36	2862.05
	Выкашивание газонов: газонокосилкой	м2	2460.000	24.600	2585.95			2585.95
	211 квартал - 8		2460.000	24.600	2585.95	0		2585.95
	Окраска деревянной скамьи без спинки с металлическими опорами	шт	3.000	1.860	193.74		82.36	276.10
	211 квартал - 8		3.000	1.860	193.74	0.96	82.36	276.10
	Олифа	кг				0.06	3.16	
	Эмаль ПФ-115 белая	кг				0.9	79.20	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и текущего ремонта крыши		4.000	3.720	423.56		1057.62	1481.18
	Ремонт отдельных мест покрытия из асбестоцементных листов: обыкновенного профиля	м2	4.000	3.720	423.56		1057.62	1481.18
	211 квартал - 8		4.000	3.720	423.56	5.476	1057.62	1481.18
	Гвозди шиферные светл. оц. 5*120	кг				0.076	4.62	
	Шифер 7-волновый	шт				5.4	1053.00	
	Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания систем теплоснабжения (отопление, горячее водоснабжение)		4.550	22.795	3543.10			3543.10
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, горячего водоснабжения	100 м	4.550	22.795	3543.10			3543.10
	211 квартал - 8		4.550	22.795	3543.10	0		3543.10
	Работы, выполняемые для надлежащего содержания и текущ ремонта систем ГВС, ХВС, отопления и водоотвед		103.845	95.304	11828.81		7081.36	18910.17
	Запуск системы отопления	1000 м	10.637	15.530	1994.83			1994.83
	211 квартал - 8		10.637	15.530	1994.83	0		1994.83
	Изоляция трубопроводов отопления	1 м3	0.200	3.034	395.54		527.04	922.58

Дата выполнения	Работа / Строение / Материалы	Ед.	Объем работ	Количество о чел / часов	Стоимость работ	Количество материала в	Стоимость материалов	Всего
	211 квартал - 8		0.200	3.034	395.54	3.464	527.04	922.58
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ГВС	1 м3	0.200	3.034	395.54	3.464	527.04	922.58
	211 квартал - 8		0.200	3.034	395.54	3.34	527.04	922.58
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.124	392.44	
	Изоляция трубопроводов ХВС	1 м3	0.200	3.034	395.54	3.464	527.04	922.58
	211 квартал - 8		0.200	3.034	395.54	3.34	527.04	922.58
	Скотч 50мм/66 м	ШТ				3.34	134.60	
	Теплоизоляция УРСА(0,75-1,08)	М3				0.124	392.44	
	Осмотр систем водоснабжения, центрального отопления в чердачных, подвальных помещениях и на л/клетках	1000 м	4.608	18.432	2367.59			2367.59
	211 квартал - 8		4.608	18.432	2367.59	0		2367.59
	Очистка канализационной сети: внутренней	м	60.000	22.200	2421.13			2421.13
	211 квартал - 8		60.000	22.200	2421.13	0		2421.13
	Смена вентиля ГВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2021.18	3233.75
	211 квартал - 8		8.000	9.440	1212.57	8.0976	2021.18	3233.75
	Лен сантехнический	кг				0.0976	21.18	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентиля ХВС диаметром : 25мм	шт	8.000	9.440	1212.57		2020.83	3233.40
	211 квартал - 8		8.000	9.440	1212.57	8.096	2020.83	3233.40
	Лен сантехнический	кг				0.096	20.83	
	Шаров. кран-ручка ду25	шт				8	2000.00	
	Смена вентиля отопления диаметром : 20 мм	шт	12.000	11.160	1433.50		1458.23	2891.73
	211 квартал - 8		12.000	11.160	1433.50	12.084	1458.23	2891.73
	Лен сантехнический	кг				0.084	18.23	
	Шаровый кран ду 20	шт				12	1440.00	
	<b>Текущий ремонт подъезда</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>25000.00</b>			<b>25000.00</b>
	Текущий ремонт подъезда	подъе	1.000	1.000	25000.00			25000.00
	211 квартал - 8		1.000	1.000	25000.00	0		25000.00
	<b>Итого:</b>		<b>3402.57</b>	<b>227.993</b>	<b>53083.96</b>	<b>80.25</b>	<b>9892.61</b>	<b>62976.57</b>

Сдал:  МП  
подпись

*Ланцева С.В.*  
*Веретникова С.В.*  
Темусевская Ч.В. 2011-8-28